



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 205
REGISTRO GENERALE N. 1110
IN DATA 16-05-2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON SCIOGLIMENTO CONTRATTO PER MUTUO CONSENSO E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 1/64200/96/190024202 DEL 25/10/2022 CONTRATTA DAL RTP MANDATARIA "AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI" NELL'AMBITO DELL'APPALTO "INCARICO PROFESSIONALE (CUP: J19H17000290006 CIG: 9033397307) PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZIONE DEI LIVELLI DEFINITIVO ED ESECUTIVO ACCORPATI IN UNUNICA FASE, DIREZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICHE SISMICHE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA PREVENZIONE INCENDI, PRESENTAZIONE SCIA DELLOPERA DENOMINATA: < RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO>"

IL DIRETTORE

Richiamate interamente:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 492 del 20/12/2017 con cui è stato approvato il Documento di fattibilità dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO", predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche, dell'importo pari ad €. 2.000.000,00 (I.V.A. inclusa);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/02/2019 con cui è stato aggiornato il quadro economico del sopracitato documento di fattibilità tecnica ed economica come di seguito riportato:

n.	descrizione	importo
A	Lavori	
	Opere	€ 1.347.000,00
B	Somme a disposizione	

1	IVA 22%	€ 296.340,00
2	Spese tecniche (compreso contributo previdenziale ed IVA)	€ 469.632,78
3	Spese gara / commissioni / Contributo ANAC / Pubblicità gara, altri pareri	€ 155.457,83
4	Spese omologazione	€ 15.000,00
5	Imprevisti, arrotondamenti	39.629,39
6	Compenso incentivante (2%)	€ 26.940,00
	Totale somme a disposizione	€ 1.003.000,00
C	Totale complessivo	€ 2.350.000,00

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 02/12/2019 con cui è stato approvato, tra l'altro, lo Schema della Convenzione fra il Comune di Como e Regione Lombardia, unitamente ai relativi allegati fra i quali il cronoprogramma dell'intervento sopracitato;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 03/12/2020 con cui è stata approvata la nuova convenzione fra il Comune di Como e Regione Lombardia, alla luce delle modifiche circa la pianificazione finanziaria dell'intervento richieste da Regione Lombardia

- la Convenzione relativa all'intervento di cui trattasi, sottoscritta in data 14/07/2021 dal Dirigente Direzione Generale Sport e Giovani per Regione Lombardia e dall'allora Direttore del Settore Opere Pubbliche per il Comune di Como;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 01/10/2021 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui trattasi, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e servizi tecnici cimiteriali al fine dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 - annualità 2022;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore del Settore Opere Pubbliche e servizi tecnici cimiteriali RG n. 1172 del 14/06/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato aggiudicato l'”*INCARICO PROFESSIONALE (CUP: J19H17000290006 – CIG: 9033397307) PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZIONE DEI LIVELLI DEFINITIVO ED ESECUTIVO ACCORPATI IN UN'UNICA FASE, DIREZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICHE SISMICHE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA PREVENZIONE INCENDI, PRESENTAZIONE SCIA DELL'OPERA DENOMINATA: < RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO>*” in favore del RTP composto da “AS+ Architetti Associati” di A. Albiero e B. Sbalchiero (mandataria), dall'Ing. Marco Marcheluzzo (mandante), dallo Studio Ing. Maurizio Munari (mandante), dal Geol. Enrico Marcato (mandante) e dallo Studio Arch. Melissa Zanella (mandante) verso l'importo contrattuale

di €. 98.076,06, oltre ad € 3.923,04 per contributi previdenziali ed oltre IVA al 22%, pari complessivi €. 124.438,90, contributi ed IVA compresi;

- l'affidamento era relativo all'esecuzione dell'opera nell'originaria previsione di un lotto unico;
- in data 14.11.2022 (prot. 83833), veniva stipulato con il sopracitato RTP contratto in forma di scrittura privata, ID 75147677/2022 - reg. settore n. 7/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 26/10/2022, a seguito di recepimento della nota di proposta del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento, 19/10/2022, depositata agli atti, è stato approvato il nuovo del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, aggiornando gli elaborati tecnici, in sostituzione dei precedenti già approvati con la deliberazione G.C. n. 264/2021 e, fermo restando l'importo complessivo lavori di € 1.595.250,00=, si è dato atto della volontà di procedere alla suddivisione dei lavori in n. 2 lotti funzionali con rideterminazione dei relativi quadri economici, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO E RIPARTIZIONE IN lotti FUNZIONALI					
a)	Stima delle opere				
		IMPORTO COMPLESSIVO	di cui:	LOTTO 1	LOTTO 2
				<i>campo da calcio</i>	<i>palazzina spogliat.</i>
	a1	Importo lavorazioni		685.500,00 €	899.750,00 €
	a2	di cui: Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso		671.790,00 €	881.755,00 €
	a3	di cui: oneri generici della sicurezza		13.710,00 €	17.995,00 €
	a4	in aggiunta: oneri specifici della sicurezza		5.000,00 €	5.000,00 €
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		690.500,00 €	904.750,00 €
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante				
		IMPORTO COMPLESSIVO	di cui:	LOTTO 1	LOTTO 2
				<i>campo da calcio</i>	<i>palazzina spogliat.</i>
	b1	IVA sulle opere	10%	69.050,00 €	90.475,00 €
		Ulteriori incarichi professionali strumentali allo svolgimento delle fasi del procedimento (supporti al RUP, collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, nomina commissioni) , spese di gara, contributo ANAC/ pubblicità gara			
	b2			71.757,98 €	107.636,98 €
		INCARICO PROFESSIONALE per l'esecuzione di rilievo planaltimetrico, progettazione dei livelli definitivo ed esecutivo in unica fase, direzioni operative, coordinamento della sicurezza, verifiche sismiche, progettazione, direzione operativa, prevenzione incendi, presentazione SCIA			
	b3			49.775,56 €	74.663,34 €
		RIBASSI D'ASTA incarico professionale per l'esecuzione di rilievo planaltimetrico, progettazione dei livelli definitivo ed esecutivo in unica fase, direzioni operative, coordinamento della sicurezza, verifiche sismiche, progettazione, direzione operativa, prevenzione incendi, presentazione SCIA			
	b4			54.466,46 €	81.699,68 €
	b5	spese di omologazione		20.000,00 €	5.000,00 €
		IMPORTO COMPLESSIVO SPESE A DISPOSIZIONE		308.544,00 €	446.206,00 €
		TOTALE GENERALE a) + b)		999.044,00 €	1.350.956,00 €

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 28 dicembre 2022 è stato disposto, per quanto d'interesse, di approvare il progetto e quadro economico dell'opera di "RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO – 1° LOTTO (CUP: J19H17000290006), di importo complessivo pari a €. 999.044,00.= come segue:

Riqualificazione impianto sportivo di via Spartaco. Lotto 1: Rifacimento campo da calcio CUP: J19H17000290006 QUADRO ECONOMICO		
a) IMPORTO A BASE D'ASTA		
a.1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 714.415,23
a.2)	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.584,77
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 720.000,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
b.2)	Rilievi, accertamenti e indagini (indagini torri faro e indagini geologiche e ambientali)	€ 28.000,00
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
b.4)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.796,44
b.5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ 0,00
b.6)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 comma 3) e 4)	€ 5.760,00
b.7)	Spese tecniche compresa inarcassa;	
	Incarico RTP	€ 40.799,64
	Altri incarichi professionali	€ 46.000,00
b.8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione;	€ 7.000,00
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici;	€ 5.000,00
b.10)	Spese per pubblicità, bando gara, tassa Anac e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 5.000,00
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali)	€ 5.000,00
b.12)	Spese omologazione LND	€ 16.592,00
b.13)	I.V.A. su lavori 10%;	€ 72.000,00
	I.V.A. su spese tecniche e Contributo Inarcassa	€ 19.095,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 279.044,00
TOTALE € 999.044,00		

- con Delibera di Giunta Comunale n. 188 dell'01.06.2023 è stato disposto, per quanto d'interesse, di approvare il progetto "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO 2° LOTTO (CUP: J12H22002090006)" predisposto del RTP incaricato e redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il relativo quadro economico di importo complessivo pari a €. 1.550.956,00 come di seguito riportato:

Riqualificazione impianto sportivo di via Spartaco. Lotto 2: Ristrutturazione palazzina spogliatoi e locali di servizio CUP: J12H22002090006 QUADRO ECONOMICO		
a) IMPORTO A BASE D'ASTA		
a.1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.184.405,77
a.2)	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 40.594,23
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 1.225.000,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	IVA sulle opere	€ 122.500,00
b.2)	Ulteriori incarichi professionali strumentali allo svolgimento delle fasi del procedimento (supporti al RUP, collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, nomina commissioni) , spese di gara, contributo ANAC/ pubblicità gara	€ 104.800,00
b.3)	INCARICO PROFESSIONALE per l'esecuzione di rilievo planaltimetrico, progettazione dei livelli definitivo ed esecutivo in unica fase, direzioni operative, coordinamento della sicurezza, verifiche sismiche, progettazione, direzione operativa, prevenzione incendi, presentazione SCIA	€ 74.663,34
b.4)	RIBASSI D'ASTA incarico professionale per l'esecuzione di rilievo planaltimetrico, progettazione dei livelli definitivo ed esecutivo in unica fase, direzioni operative, coordinamento della sicurezza, verifiche sismiche, progettazione, direzione operativa, prevenzione incendi, presentazione SCIA	€ 0,00
b.5)	spese di omologazione	€ 0,00
b.6)	imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.192,66
b.7)	fondo incentivante (0,8%)	€ 9.800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 325.956,00
TOTALE		€ 1.550.956,00

Dato atto che:

- il RTP incaricato, a garanzia degli obblighi assunti con il precitato contratto ha presentato cauzione definitiva dell'importo di € 41.437,14.= in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 mediante garanzia fideiussoria numero 1/64200/96/190024202 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, a Vicenza il 25/10/2022 e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- con comunicazione del 26/03/2025, il medesimo RTP ha chiesto di dichiarare svincolata la polizza fideiussoria sopracitata in quanto terminati i compiti di CSE e D.O. espletati in riferimento al solo LOTTO 1 (CUP J19H17000290006);
- è stato sottoscritto un accordo tra le parti per lo scioglimento parziale del contratto (allegato);

Considerato che:

- relativamente al LOTTO 1 (CUP: J19H17000290006), è in corso di redazione il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;
- relativamente al LOTTO 2 (CUP: J12H22002090006), non si è ancora proceduto ad affidare i relativi lavori ed è trascorso un significativo lasso di tempo dall'affidamento dell'incarico professionale di cui in oggetto;
- le quote di compenso corrisposte per il LOTTO 2 riguardano le fasi di progettazione effettivamente svolte di cui alle citate Deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione;
- il RUP ha redatto il Certificato di Regolare esecuzione del Servizio fino ad ora svolto (allegato), sottoscritto dalle parti senza riserve dal quale si evincono le seguenti risultanze contabili:

A) PRESTAZIONE PROFESSIONALE	QE DI PROGETTO		QE DI AGGIUDICAZIONE		QE CONSUNTIVO		QE MINORE SPESA	
importo prestazione a base d'asta/sconto 52,25%	205.394,89		98.076,06		75.651,99		22.424,07	
Totale prestazione		205.394,89		98.076,06		75.651,99		22.424,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE								
contributi previdenziali	8.215,80		3.923,04		3.026,07		896,97	
Iva 22%	46.994,35		22.439,80		17.193,19		5.246,61	
Totale Somme a disposizione		55.210,15		26.362,84		20.219,26		6.143,58
TOTALE COMPLESSIVO A+B		260.605,04		124.438,90		95.871,25		28.567,65

- la conseguente situazione finanziaria è la seguente:

IMP.	ANNO ASS	SUB	COMP	DESCRIZIONE	impegno	pagato	da pagare	residuo
2527	2021	1	2025	Lotto 1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO - Q.P. AVANZO 70 (AV. DISP.)	53.508,73	44.975,99	4.742,36	3.790,38
2527	2021	3	2025	Lotto 2 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO - Q.P. AVANZO 70 (AV. DISP.)	70.930,17	46.152,90		24.777,27
					124.438,90	91.128,89	4.742,36	28.567,65

- la soprarichiamata richiesta di svincolo della garanzia definitiva avanzata dal RTP incaricato, manifesta per fatti concludenti la volontà del medesimo operatore di addivenire allo scioglimento parziale del contratto secondo prestazioni eseguite;

Richiamati:

- l'art. 1372 del Codice civile a mente del quale *“il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”*;
- i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento immanenti nella contrattualistica pubblica di cui al Codice dei Contratti Pubblici;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare il conto finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio, allegato, con il corrispondente certificati di pagamento, redatto dal RUP dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di dare atto che sussiste un credito da corrispondere al RTP composto da "AS+ Architetti Associati" di A. Albiero e B. Sbalchiero (mandataria), dall'Ing. Marco Marcheluzzo (mandante), dallo Studio Ing. Maurizio Munari (mandante), dal Geol. Enrico Marcato (mandante) e dallo Studio Arch. Melissa Zanella (mandante), secondo la seguente ripartizione:

AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO Codice Beneficiario (66787)		MUNARI ING. MAURIZIO Codice Beneficiario (66790) -	
imponibile	1.868,84	imponibile	1.868,84
cassa 4% imponibile	74,75	cassa 4% imponibile	74,75
Totale	1.943,59	Totale	1.943,59
iva 22% su totale	427,59	iva 22% su totale	427,59
totale	2.371,18	totale	2.371,18

- di dare atto che gli importi sopra indicati trovano copertura all'impegno nr. 2527 sub 1/2021 reimp. 2025 del capitolo 20601024060, rinviando a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento previo ricevimento delle fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1, e verifica del permanere della regolarità contributiva;
- di dare atto che relativamente all'importo a residuo sull'impegno 2527 sub 1 e sub 3 pari alla minore spesa del servizio in parola di € 28.567,65=, si disporrà successivamente, in sede di approvazione del Certificato di Regolare esecuzione dell'opera, in fase di predisposizione;
- di voler procedere allo scioglimento parziale per mutuo consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., del Contratto ID 75147677/2022 - reg. settore n. 7/2022 stipulato in data 14.11.2022 (prot. 83833) con il RTP composto da "AS+ Architetti Associati" di A. Albiero e B. Sbalchiero (mandataria), dall'Ing. Marco Marcheluzzo (mandante), dallo Studio Ing. Maurizio Munari (mandante), dal Geol. Enrico Marcato (mandante) e dallo Studio Arch. Melissa Zanella (mandante), ed avente ad oggetto *"INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZIONE DEI LIVELLI DEFINITIVO ED ESECUTIVO ACCORPATI IN UN'UNICA FASE, DIREZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICHE SISMICHE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA PREVENZIONE INCENDI, PRESENTAZIONE SCIA DELL'OPERA DENOMINATA: < RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO> CUP: J19H17000290006"*;
- di dover dare atto che lo scioglimento consensuale parziale del contratto avviene senza costi e/o oneri economici sia per la Stazione Appaltante sia per il RTP incaricato;
- di dover, quindi, dare atto che, al netto di quanto liquidato con il presente atto, lo scioglimento contrattuale avviene a tacitazione di ogni pretesa economica presente passata e futura, ad eccezione dei pagamenti dovuti per le prestazioni già espletate, inerente al Contratto ID 75147677/2022 - reg. settore n. 7/2022 stipulato in data 14.11.2022 (prot. 83833), con rinuncia delle parti a far valere qualsiasi pretesa reciproca;

- di dover autorizzare, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e alle condizioni sopraindicate, lo svincolo della polizza di cui trattasi e sopra dettagliata;
- di dover notificare il presente provvedimento al RTP Mandataria "AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI" ed alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. per lo svincolo della polizza fideiussoria di che trattasi;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare il conto finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegato, con il corrispondente certificati di pagamento, redatto dal RUP dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
2. di dare atto che sussiste un credito da corrispondere al RTP composto da "AS+ Architetti Associati" di A. Albiero e B. Sbalchiero (mandataria), dall'Ing. Marco Marcheluzzo (mandante), dallo Studio Ing. Maurizio Munari (mandante), dal Geol. Enrico Marcato (mandante) e dallo Studio Arch. Melissa Zanella (mandante), secondo la seguente ripartizione:
3. di dare atto che gli importi sopra indicati trovano copertura all'impegno nr. 2527 sub 1/2021 reimp. 2025 del capitolo 20601024060, rinviando a successivo atto di liquidazione

- l'autorizzazione al pagamento previo ricevimento delle fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1, e verifica del permanere della regolarità contributiva;
4. di dare atto che relativamente all'importo a residuo sull'impegno 2527 sub 1 e sub 3 pari alla minore spesa del servizio in parola di € 28.567,65=, si disporrà successivamente, in sede di approvazione del Certificato di Regolare esecuzione dell'opera, in fase di predisposizione;
 5. di procedere allo scioglimento parziale per mutuo consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., del Contratto ID 75147677/2022 - reg. settore n. 7/2022 stipulato in data 14.11.2022 (prot. 83833) con il RTP composto da "AS+ Architetti Associati" di A. Albiero e B. Sbalchiero (mandataria), dall'Ing. Marco Marcheluzzo (mandante), dallo Studio Ing. Maurizio Munari (mandante), dal Geol. Enrico Marcato (mandante) e dallo Studio Arch. Melissa Zanella (mandante), ed avente ad oggetto *"INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO, PROGETTAZIONE DEI LIVELLI DEFINITIVO ED ESECUTIVO ACCORPATI IN UN'UNICA FASE, DIREZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICHE SISMICHE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA PREVENZIONE INCENDI, PRESENTAZIONE SCIA DELL'OPERA DENOMINATA: < RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SPARTACO> CUP: J19H17000290006"*;
 6. di dare atto che lo scioglimento consensuale parziale del contratto avviene senza costi e/o oneri economici sia per la Stazione Appaltante sia per il RTP incaricato;
 7. di dare atto, quindi che, al netto di quanto liquidato con il presente atto, lo scioglimento contrattuale avviene a tacitazione di ogni pretesa economica presente passata e futura inerente al Contratto ID 75147677/2022 - reg. settore n. 7/2022 stipulato in data 14.11.2022 (prot. 83833), con rinuncia delle parti a far valere qualsiasi pretesa reciproca;
 8. di autorizzare, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e alle condizioni sopraindicate, lo svincolo della polizza fideiussoria numero 1/64200/96/190024202 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, a Vicenza il 25/10/2022;
 9. di notificare il presente provvedimento al RTP Mandataria "AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI" ed alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. per lo svincolo della polizza fideiussoria di che trattasi;
 10. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*