



SETTORE 09 OPERE PUBBLICHE

NUOVA COSTRUZIONE SKATE PARK IN VIA ALDO MORO

CUP: J15B23000180004 – CIG 997008566°

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CON PROPOSTA AL DIRETTORE DI SETTORE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO E DELL'APPALTO

- **CIG ACCORDO QUADRO: 94690814D6**
- **CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 : 997008566A**
- **Ribasso Accordo Quadro: - 19,876%**
- **Aggiudicazione Accordo Quadro:** Determinazione del Dirigente del Settore 10 – OOPP nr. 134 di R.G. in data 27.01.2023, esecutiva dal 30.01.2023
- **Operatore Economico Aggiudicatario:** Impresa MAR.SAL.Restauri S.r.l. Via Comunale Pisani n° 260 . cap 80126 Napoli- p.iva 05748201216
- **Contratto Accordo Quadro:** Rep 3709 del 17 maggio 2023 – registrato a Como serie IT – n° 9752 del 24.05.2023
- **Determinazione di avvio del Contratto Attuativo n. 5:** Determinazione del Dirigente del Settore OOPP e n° rg 1836 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- **Importo contratto attuativo nr. 5:** € 40.049,79 di cui € 851,60 per oneri della sicurezza, oltre all'aliquota I.V.A. , per un totale di € 48.860,74 compreso iva ,tale importo è imputato al capitolo 2.06.01.02.4060 “Manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico impianti sportivi” finanziato mediante avanzo” **impegno 1482 del 27.7.2023**
- **Contratto :** vedi lettera commerciale del 27.07.2023 inviata con pec prot 92125-28.07.2023 COM COMO – A01
- **Rup : Arch Maurizio Ostini fino a fine mandato**
- **Rup : Arch Luca Nosedà**
- **D.L : Arch Stefano Gerosa**
- **D.O :-----**

CONSEGNA DEI LAVORI: **27.07.2023** – vedi verbale consegna lavori

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: **comunicazione fine lavori impresa :** prot 0164930 – del 20.12.2023 –

Relazione e comunicazione fine lavori DL : fine lavori **20.12.2023** – vedi anche certificato fine lavori DL del 11.01.2024

PAGAMENTI IN ACCONTO: non sono stati emessi pagamenti in acconto in quanto contabilità semplificata .

CONFRONTO TRA IMPORTO DI CONTRATTO E CONSUNTIVO
rispetto all'importo di contratto impegnato si riscontra una minore spesa al netto dell'iva , come rappresentato nel presente prospetto:

SOMME	AUTORIZZATE	SPESA	MINORE SPESA
Somme per lavori compreso iva	€ 48.860,74	€ 44.201,78	€ 4.658,96
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.890,07	€ 0	€ 3.890,07
Ribassi d'asta	€ 9.723,72	€ 0	€ 9.723,72

ACCORDI BONARI: nessun accordo bonario

RISERVE DELL'IMPRESA: Cronologia :

1. L'impresa firma i documenti contabili con riserva prot 9443 del 16.01.2024
2. Il DL risponde in merito alle riserve di cui al punto 1 in data 24.01.2024 prot 14794;
3. L'Impresa firma i documenti contabili in via definitiva rinunciando alle riserve il 30.01.2024

DANNI DI FORZA MAGGIORE nessun danno all'opera eseguita .

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI vedi Durc Numero Protocollo INPS_39537259 Data richiesta 04/02/2024 Scadenza validità 03/06/2024 :

INAIL: Sede di Napoli - matricola n. 18178662/72

INAIL: PAT 20238644/15

INPS: Sede di Pozzuoli (NA) - matricola edile n. 5127174823/06

INFORTUNI: nessun infortunio

CESSIONE CREDITI: nessuna cessione crediti

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti regolarmente

ECONOMIE DI SPESA : € **18.272,75** compreso iva .

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

per quanto sopra premesso, in riferimento ai lavori di cui all'oggetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Arch Stefano Gerosa :

Considerato che il ritardo nella consegna dei lavori rientra nei limiti concessi dall'art 12 del DM 49-2018 ;

- Visti i documenti contabili , libretto misure valorizzato firmato dal DL in data 24.01.2024 e firmato dall'Impresa Marsal Restauri Srl – in data 30.01.2024 a rinuncia delle riserve .
- vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line;
- acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- acquisita l'autodichiarazione di permanenza dei requisiti di partecipazione

dato atto che la minore spesa di € **18.272,75** compreso iva costituisce economia.

Tutto ciò premesso,

PROPONE AL DIRETTORE DI SETTORE

1. di avviare la procedura di approvazione della contabilità semplificata, ex art. 15 c.3, DM 7 marzo 2018, n. 49,
2. di attingere le somme necessarie imputandole al capitolo 2.06.01.02.4060 “Manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico impianti sportivi” finanziato mediante avanzo” impegno 1482 del 27.7.2023– esercizio finanziario 2023;
3. la cancellazione dell'economia di spesa per un totale di € **18.272,75** compreso iva -
4. di differire al successivo ATTO DI LIQUIDAZIONE gli adempimenti di cui all'art 15 c.3, DM 7 marzo 2018, n. 49, fatte salve sue eventuali disposizioni in merito alla proroga di fine lavori ai sensi art 12 Dm 49-2018;

Como, lì venerdì 8 marzo 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch stefano Gerosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate