

CERTIFICATO DI PAGAMENTO n°2

Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: "Casa della cultura". AQ4CA11 in adesione a AQ lotto 4) per manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e del patrimonio edilizio del comune di Como ricompresi nell'accordo quadro stesso ovvero "sistema museale, sistema espositivo, sistema bibliotecario, circuito del razionalismo. Beni culturali: edifici storici in disuso e usi diversi, lavatoi".

CIG **A0661F0EFC** CUP **J12F22000560004**

IMPRESA ESECUTRICE: UNYON CONSORZIO STABILE S.C. a r.l. con sede in Scafati (Sa) via Leonardo da Vinci, 5 (C.F./P.IVA 14341341007 – COD. FORNIT. 67302), con consorziata esecutrice la società PROG.RES S.r.l. con sede in Scafati (SA) via Via Passanti, 461- P.IVA: 04827180656

CERTIFICATO N. 2 per il pagamento della RATA DI ACCONTO di **euro 99.011,32** corrispondente al 2° **sal** a tutto il 01.09.2025, oltre l'aliquota I.V.A di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la lettera commerciale in data 15/01/2025, prot. 0009055, a seguito della determina n° 3419 R.G. del 31/12/2024, con la quale fu affidata alla predetta impresa il contratto attuativo n. 11, in attuazione dell'Accordo Quadro, relativo all'esecuzione del suindicato lavoro per un totale complessivo di euro 292.878,95 I.V.A. esclusa.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare delle prestazioni eseguite fatte ascende a nette Euro 244.844,74 e cioè:

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|--|-------------|----------------------|
| N. | data | Importo | | Euro | |
| 1 | 20/10/2025 | € 144.609,20 | Per prestazioni e somministrazioni | €244.844,74 | |
| | | | | | |
| | | | SOMMANO | Euro | € 244.844,74 |
| | | | | | |
| | | | Da cui detraendo: | | |
| | | | La ritenuta del 0 % per garanzia lavori | Euro | 0,00 |
| | | | La ritenuta del 0,5 % per infortuni | Euro | |
| | | | | Euro | € 1.224,22 |
| | | | | | |
| | | | L'ammontare dei certificati precedenti | Euro | 0,00 |
| | | | | Euro | €144.609,20 |
| | | | Totale deduzioni | Euro | €0,00 - € 145.833,42 |
| | | | Importo netto rata | Euro | € 99.011,32 |
| | | | 0 | | |
| | | | Totale a Credito dell'impresa | Euro | € 99.011,32 |
| | | | IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO certifica pertanto che, ai sensi dell'art. 63 del Capitolato Speciale d'Appalto (AQ4) con riferimento alla lettera commerciale ,si può pagare all'impresa la somma di euro 99.011,32 (diconsi Euro novantanovemilaundici/32), oltre all'aliquota I.V.A. di Legge. | | |
| Totale | | | €144.609,20 | | |

Como, data firma digitale

Il Direttore Lavori
Arch. Roberto Segattini

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Piera Pappalardo

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate