



## **AREA TERRITORIO**

### **DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE**

REGISTRO DI SETTORE N. 132  
REGISTRO GENERALE N. 771  
IN DATA 03-04-2024

**Oggetto:** REALIZZAZIONE TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA DI LORA. CUP J11B21004450004- CIG 95112893FB. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI NR. 1.

#### **IL DIRETTORE**

##### **Premesso che:**

- con Deliberazione n.240 del 15/10/2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione del tratto di tombinatura in Via di Lora per un totale di € 700.000,00.=.
- con la Deliberazione nr. 33 del 01/09/2021 avente per oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023, AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022, sono stati stanziati gli importi necessari alla copertura finanziaria dell'opera in oggetto e la stessa è stata inserita nel PROGRAMMA citato alla voce CUI L80005370137202100009;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 2934 del 09/12/2021 esecutiva dal 13/12/2021 è stato impegnato l'importo di cui al quadro economico sopra riportato ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), del D.LGS. 118/2011 e s.m.i. al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature" (n. 2157/2021 reimputato all'esercizio 2024);
- dopo analisi più attentamente ed in maniera più approfondita dei filmati delle video ispezioni successivamente eseguite si è potuto constatare come la tubazione tra l'intersezione con Via Majocchi e la statale per Lecco risulta essere ancora in buono stato di conservazione, si è

quindi ritenuto di non procedere con la sostituzione di tale tratto, mentre si procederà alla sostituzione della tubazione a monte dell'incrocio con Via Majocchi fino alla rotatoria di Via Oltrecolle, in conseguenza di ciò, si è proceduto, relativamente alla predisposizione del progetto esecutivo, predisposto dal Settore Reti Strade Mobilità Verde Parchi e Giardini, alla rideterminazione dell'importo ,portando l'importo totale dell'intervento da € 700.000,00 a € 530.000,00. =;

- con la Deliberazione nr. 343 del 16/11/2022, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera in oggetto, richiamato quanto sopra, per un totale di € 530.000,00.=, già impegnato con D.D. nr. 2934 del 09/12/2021 esecutiva dal 13/12/2021 al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature" (n. 2157/2021 reimputato all'esercizio 2024;
- con determinazione "*a contrattare*" n.2736/RG del 02/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra le varie di affidare l'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici, trattandosi di appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, da espletare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016 e dell'art.1, co.2. lett. b), con esclusione automatica ai sensi dell'art. 1, co. 3 della citata Legge 120/2020;
- con la Determinazione Dirigenziale nr. 578 del 07/08/2023 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto all'operatore economico SELVA MERCURIO SRL" (C.F. / P.IVA 01721450136 - COD. FORN. 23800), con sede a Como (CO), che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 15,88800% sull'importo a base di gara;
- è stato confermato il quadro economico della procedura come segue:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso	Euro	324.390,32
B) oneri specifici per la sicurezza	Euro	3.019,65
C) oneri generici per la sicurezza	Euro	9.742,44
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)</b>	<b>Euro</b>	<b>337.152,41</b>

#### D) SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione per spostamento sottoservizi	Euro	7.000,00
Accantonamento 3%	Euro	11.952,80
Contributo ANAC	Euro	225,00
Copertura Assicurativa Progettisti		350,00
Imprevisti e arrotondamenti	Euro	3.422,94
Incarico professionale per Coord. Sicurezza CSE	Euro	13.000,00
IVA 22%	Euro	74.173,53
Spese Tecniche art. n° 113 D. Lgs n°50/2016 2%		7.968,54
Ribasso di gara compreso di IVA (22%)		74.754,78
<b>IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>192.847,59</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERE</b>	<b>Euro</b>	<b>530.000,00</b>

- è stato confermato l'impegno di spesa n. 2157/2021, reimputato all'esercizio 2024 allocato al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature";
- è stato sottoscritto il contratto mediante scrittura privata assunta agli atti con PG PG 157656 07/12/2023 per l'importo contrattuale di € 324.390,32=, oltre a € 12.762,09= per oneri di sicurezza più IVA;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 3359 del 20/12/2023 è stato approvato l'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIFACIMENTO TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA DI LORA" E RIFACIMENTO TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA TIBALDI".CIG: Z8E3D97D6E all'operatore economico p.i. Veronica Lentini (codice fornitore 71734) con studio in Como, via Milano n. 76, C.F. LNTVNC78R57C933G e partita IVA 02654410139, per l'importo netto complessivo di € 8.638,42.= imp. 2157/2021 reimputato al 2024, rideterminando pertanto come segue il quadro economico:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso	Euro	324.390,32
B) oneri specifici per la sicurezza	Euro	3.019,65
C) oneri generici per la sicurezza	Euro	9.742,44
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)</b>	Euro	<b>337.152,41</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Somme a disposizione per spostamento sottoservizi	Euro	7.000,00
Accantonamento 3%	Euro	11.952,80
Contributo ANAC	Euro	225,00
Copertura Assicurativa Progettisti		350,00
Imprevisti e arrotondamenti	Euro	7.784,52
Incarico professionale per Coord. Sicurezza CSE (cassa e Iva incluse)	Euro	8.638,42
IVA 22%	Euro	74.173,53
Spese Tecniche art. n° 113 D. Lgs n°50/2016 2%		7.968,54
Ribasso di gara compreso di IVA (22%)		74.754,78
<b>IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro	<b>192.847,59</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERE</b>	Euro	<b>530.000,00</b>

- con Atto Autorizzatorio nr. 9 del 09/01/2024, è stata disposta autorizzazione al subappalto alle lavorazioni per un importo di € 158.900,00= oltre € 6.000,00 = per oneri di sicurezza e IVA nella misura di legge, in conformità all'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della società ORIZZONTE VERDE SRL, con sede in Viale Giovanni XXIII n. 1 P.IVA/C.F.: 08247780961;
- è stato redatto verbale di consegna del cantiere in data 15/01/2024;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 311 del 19/02/2024, si è provveduto alla rideterminazione del quadro finanziario dell'opera e contestualmente è stata autorizzata l'erogazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, per un importo pari a € 82.265,19.= così composte: € 67.430,48.= + iva al 22% di € 14.834,71.=, dando atto che l'importo trovava capienza all'impegno nr. 2157 sub 3;

**Dato atto** che sono state individuate le seguenti figure ai sensi dell'art. 113 Dlgs.50/2016:

- Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Andrea Longoni
- Progettista è il Geom. Marco Livio;
- Il Direttore Lavori è il Geom. Marco Livio;
- il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: incarico esterno;
- Collaboratrici amministrative: Funzionario Amm. Spataro Doretta (fino al 31/05/2023); Istr. Amm.Cont. Franchi Cristina, Istr. Amm. Mauro Rondinelli (dal 16/1/2023) e Istr. Amm. Luca Pagani (dal 2/10/2023);

**Considerato che** il Direttore Lavori, a seguito sopralluoghi effettuati, ha redatto la contabilità al 05/03/2024 SAL NR. 1, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sottoscritta senza riserve da entrambe le parti, costituita da:

1. libretto delle misure
2. registro di contabilità
3. stato avanzamento lavori n. 5
4. certificato di pagamento n. 5

**Vista** la proposta avanzata dal RUP Ing. Andrea Longoni, di approvazione dello Stato Avanzamento Lavori nr. 1, e la nota PEC PG 60591 del 02/04/2024, con la quale è stata comunicata la suddivisione degli importi tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

**Verificata** la regolarità contributiva delle imprese;

**Ritenuto:**

- di approvare le contabilità allegate relative allo Stato avanzamento Lavori, con il corrispondente certificato di pagamento, da corrispondere all'appaltatore SELVA MERCURIO SRL (cod. forn. 23800) e al subappaltatore ORIZZONTE VERDE SRL (cod. forn. 101629), secondo la seguente suddivisione:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE
Selva Mercurio Srl	71.581,49	15.747,93	87.329,42
Orizzonte Verde Srl	110.000,00	24.200,00	134.200,00
	<b>181.581,49</b>	<b>39.947,93</b>	<b>221.529,42</b>

- di rimandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento all'appaltatore SELVA MERCURIO SRL (cod. forn. 23800) e al subappaltatore ORIZZONTE VERDE SRL (cod. forn. 101629) a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2, previa verifica del permanere della regolarità contributiva;

**Visti:**

- il Decreto Sindacale nr. 85 del 29/12/2023 con il quale è stato nominato il Dirigente del Settore 9 Opere Pubbliche l'arch. Luca Nosedà, al quale, in virtù dell'organigramma e del funzionigramma approvati con Deliberazione di Giunta nr. 500/2023 è stata assegnata la responsabilità del Servizio Strade;
- la Deliberazione di Giunta nr. 16 del 31/01/2024, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026, con assegnazione delle risorse stanziare al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature", al sopra citato responsabile;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## **D E T E R M I N A**

1. di richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;
2. di confermare le seguenti figure ai sensi dell'art. 113 Dlgs.50/2016:
  - Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Andrea Longoni
  - Progettista è il Geom. Marco Livio;
  - Il Direttore Lavori è il Geom. Marco Livio;
  - il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: incarico esterno;
  - Collaboratrici amministrative: Funzionario Amm. Spataro Doretta (fino al 31/05/2023); Istr. Amm.Cont. Franchi Cristina, Istr. Amm. Mauro Rondinelli (dal 16/1/2023) e Istr. Amm. Luca Pagani (dal 2/10/2023);
3. di approvare le contabilità allegate relative allo Stato avanzamento Lavori, con il corrispondente certificato di pagamento, da corrispondere all'appaltatore SELVA MERCURIO SRL (cod. forn. 23800) e al subappaltatore ORIZZONTE VERDE SRL (cod. forn. 101629), secondo la seguente suddivisione:

	<b>IMPORTO CERTIFICATO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
Selva Mercurio Srl	71.581,49	15.747,93	87.329,42
Orizzonte Verde Srl	110.000,00	24.200,00	134.200,00
	<b>181.581,49</b>	<b>39.947,93</b>	<b>221.529,42</b>

4. di rimandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento all'appaltatore a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2, previa verifica del permanere della regolarità contributiva;
5. di dare atto che l'importo trova capienza all'impegno nr. 2157 sub 3, reimputato al 2024, rimandando a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento SELVA MERCURIO SRL (cod. forn. 23800) e al subappaltatore ORIZZONTE VERDE SRL (cod. forn. 101629), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2, previa verifica del permanere della regolarità contributiva;

6. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

---

**Il Direttore**

**Arch. Luca Nosedà**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005*