



## **AREA TERRITORIO**

### **DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE**

REGISTRO DI SETTORE N. 265  
REGISTRO GENERALE N. 1611  
IN DATA 09-07-2024

**Oggetto:** RIFACIMENTO TRATTO DI TOMBINATURA IN VIA TIBALDI CUP J117H21006480004 - CIG 9511549A88. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO STRAORDINARIO PER ADEGUAMENTO PREZZI E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.

## **IL DIRETTORE**

### **Richiamate interamente:**

- la Deliberazione nr. 316 del 11/11/2021 la Giunta Comunale che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione dell'opera in oggetto per un totale di € 240.000.00.
- la Deliberazione nr. 49 del 30/11/2021 avente per oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023, AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022, con la quale l'opera in oggetto è stata inserita nel PROGRAMMA citato alla voce CUI L80005370137202100045;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 3092 del 16/12/2021 esecutiva dal 17/12/2022, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, punti 5.3.14. 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), così come è modificato dai Decreti del Ministero Economia e Finanze del 01/03/2019 e 01/08/2019, con la quale è stato impegnato l'importo di € 240.000,00.=. ai seguenti capitoli 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature" impegno n. 2334/2021 e 20901026710 "Sistemazione idrologica del territorio su torrenti, rogge e sacche-m.s e s.u" impegni 2335 e 2336 reimputati all'esercizio 2022;

- la Deliberazione nr. 344 del 16/11/2022 la Giunta Comunale che ha approvato il progetto esecutivo aggiornato con l'aumento dei costi generato dall'applicazione del listino Prezzi di Regione Lombardia 2022, per un totale di € 280.000,00.=, finanziato per € 240.000,00.=. ai capitoli 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature" impegno n. 2334/2021 e 20901026710 "Sistemazione idrologica del territorio su torrenti, rogge e sacche-m.s e s.u" impegni 2335 e 2336 reimputati all'esercizio 2022 e per € 40.000,00.=. e al capitolo 20901026710 "Sistemazione idrologica del territorio su torrenti, rogge e sacche-m.s e s.u" del Bilancio 2022-2024 esercizio 2022 imp 1791, attualmente tutti in corso di reimputazione al 2024;
- la determinazione "*a contrattare*" n.2474/RG del 01/12/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la determinazione del Settore Centrale Appalti n.2910/RG del 14/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, di indizione della procedura di gara relativa all'appalto in oggetto, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120;
- la determinazione dirigenziale nr. 763 del 28/03/2023 di aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico RTI *IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.*" (C.F. / P.IVA 00057490161) mandataria con sede a Via Papa Giovanni XXIII,24 24040 Osio Sopra (BG) e *ORIZZONTE VERDE S.R.L.* (C.F./IVA 08247780961) mandante con sede a Viale Giovanni XXIII,1 20014 Nerviano (MI), che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 28,28% sull'importo a base di gara, con la conferma del quadro economico per un totale complessivo di € 280.000,00.=;
- la determinazione dirigenziale nr. 3359 del 20/12/2023 di affidamento dell'incarico per il CSE all'operatore economico p.i. Veronica Lentini (codice fornitore 71734) con studio in Como nella via Milano n. 76, C.F. LNTVNC78R57C933G e partita IVA 02654410139, per l'importo complessivo di € 5.523,53.= (e.i. 2334/2021 reimputato al 2024);
- il contratto sottoscritto mediante scrittura privata assunta agli atti con PG 165323 del 21/12/2023;
- l'Atto Autorizzatorio nr. 162 del 05/03/2024, con il quale è stata disposta autorizzazione al subappalto alle lavorazioni per un importo di 18.000,00= compresi € 1.000,00 = per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, in conformità all'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore della società a favore della società RE COSTRUZIONI STRADALI SRL, con sede in Via F.lli Cervi n.35 - Cerro Maggiore (MI) P.IVA/C.F.: 10245030969;
- la determinazione dirigenziale nr. 537 del 11/03/2024 di liquidazione dell'anticipazione;
- la determinazione dirigenziale nr. 1272 del 30/05/2024 di APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE a seguito della quale il QUADRO ECONOMICO ad oggi risulta essere così rideterminato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		
A) Importo dei lavori soggetti a ribasso	159.040,63	
B) oneri sicurezza	16.587,48	
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)</b>	<b>175.628,11</b>	imp. 2334 sub 1+2335 sub 1+2336 sub 1 + 2335 sub 2 q.p.
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
- IVA 22%	38.638,18	imp. 2334 sub 1+2335 sub 1+2336 sub 1 + 2335 sub 2 q.p.
- Accantonamento 3%	6.457,61	imp. 1791 sub 3
- Contributo ANAC	225,00	imp. 1791/1 (pagato)
- Copertura Assicurativa Progettisti	300,00	imp. 2334 sub 3
- Imprevisti e arrotondamenti	579,35	imp. 1791 sub 4
- Incarico professionale per Coord. Sicurezza CSE	5.523,53	imp. 2334 sub 5
- Spese Tecniche art. n° 113 D. Lgs n°50/2016 2%	4.305,07	imp. 2334 sub 6
- RIBASSI D'ASTA	48.343,15	imp. 1791 sub 1+2335 sub 2 q.p.
<b>IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (D)</b>	<b>104.371,89</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERE</b>	<b>280.000,00</b>	

**Dato atto** che sono state individuate le seguenti figure ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Andrea Longoni;
- Supporto al RUP: Geom. Giuseppe Mastrandrea;
- Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva: incarico esterno;
- Direttore Lavori: Geom. Marco Livio;
- Collaboratori amministrativi: Funzionario Amm. Spataro Doretta (fino al 31/05/2023); Istr. Amm.Cont. Franchi Cristina, Istr. Amm. Mauro Rondinelli (dal 16/1/2023) e Istr. Amm. Luca Pagani (dal 2/10/2023), componenti dei Servizi Amministrativo e Contabile del Settore OOPP, dal 01/01/2024;

**Considerato che:**

- il lavoro è ultimato e il Direttore Lavori ha redatto in data 24/06/2024 la contabilità e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, per l'appalto in oggetto, allegato al presente atto;
- gli importi sono stati contabilizzati tenendo conto dell'adeguamento ai sensi dell'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022;
- l'Impresa appaltatrice del lavoro ha firmato senza riserva alcuna il già menzionato certificato;
- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

				<b>SOMME AUTORIZZATE</b>		<b>SPESA</b>	
A		<b>Somme per lavori</b>					
	1)	Contratto originario	€	175.628,11	€	175.561,03	

						(saldo lavori)	
B		<b>Somme a disposizione</b>					
	1)	IVA 22%	€	38.638,18	€	38.623,43	
	2)	Spese tecniche Art. n° 113 DLgs 50/2016 – 2%	€	4.305,07	€	4.305,07	
	3)	Assicurazione progettisti	€	300,00	€	0,00	
	4)	Accantonamento 3%	€	6.457,61		0,00	
	5)	Contributo ANAC	€	225,00	€	225,00	
	6)	Incarico professionale Coordinatore Sicurezza CSE	€	5.523,53	€	4.529,48	
	7)	Imprevisti e arrotondamenti	€	579,35	€	0,00	
	8)	Ribasso di gara compreso IVA (22%)	€	48.343,15	€	0,00	
	9)	Adeguamento Prezzi DL 50/2022	€	-----	€	30.017,47	
	10)	IVA 22% su adeguamento	€	-----	€	6.603,84	
		<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>280.000,00</b>	<b>€</b>	<b>259.865,32</b>	
		<b>MINORE SPESA</b>			<b>€</b>	<b>20.134,68</b>	

#### Visti:

- l'accertamento di regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice e dell'impresa subappaltatrice;
- la nota pervenuta con PEC PG 97306 in data 27/05/2024, allegata, con la quale è stata comunicata la mancata effettuazione delle opere da parte del subappaltatore, avvenuta a seguito di accordo tra le parti;
- la fidejussione sulla rata di saldo ai sensi dell'art. 103 c.6 del D.LGS 50/2016, trasmessa con PEC PG 119114 del 01/07/2024 emessa da VERSICHERUNGEN AG nr. VH044892/DE del 26/06/2024 di € 53.256,00.;
- la proposta avanzata dal RUP Ing. Andrea Longoni, di approvazione dello Stato Finale dei Lavori e relativo CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- il Decreto Sindacale nr. 85 del 29/12/2023 con il quale è stato nominato il Dirigente del Settore 9 Opere Pubbliche l'arch. Luca Nosedà, al quale, in virtù dell'organigramma e del funzionigramma approvati con Deliberazione di Giunta nr. 500/2023 è stata assegnata la responsabilità del Servizio Strade;
- la Deliberazione di Giunta nr. 16 del 31/01/2024, con la quale è stato approvato il PIANO

ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026, con assegnazione delle risorse stanziare al capitolo 20901027410 "Interventi su sistemi di drenaggio urbano-tombinature", al sopra citato responsabile;

**Ritenuto:**

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- di dare atto che l'importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute, ammonta a complessivi € 259.865,32.= (IVA inclusa), pertanto si rileva una minore spesa di € 20.134,68.= rispetto all'importo impegnato, di cui si disporrà successivamente per eventuali rideterminazioni del quadro economico previste dalla normativa vigente;
- di dare atto che risultano a credito dell'impresa i seguenti importi da corrispondere con imputazione agli impegni sotto riportati, all'Operatore Economico RTI IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L." (C.F. / P.IVA 00057490161) mandataria con sede a Via Papa Giovanni XXIII,24 24040 Osio Sopra (BG) e ORIZZONTE VERDE S.R.L. (C.F./IVA 08247780961) mandante con sede a Viale Giovanni XXIII,1 20014 Nerviano (MI), secondo la seguente suddivisione, come da nota PEC PG 118840 del 28/06/2024:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE	imp.	importo residuo
Colleoni Giacomo & figli srl	26.248,49	5.774,67	32.023,16	2335 sub 1	22.887,24
				2335 sub 2	9.135,92
Orizzonte Verde Srl	24.471,49	5.383,73	29.855,22	2335 sub 2	6.469,19
				2336 sub 1	2.451,65
				1791 sub 1	20.934,38
	<b>50.719,98</b>	<b>11.158,40</b>	<b>61.878,38</b>		<b>61.878,38</b>

per il pagamento dei quali si procederà con successivo atto di liquidazione, a seguito di ricevimento di regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU N9KJJ2, previo accertamento del permanere della regolarità contributiva;

- di svincolare la polizza fidejussoria n° 1363412822 del 29.09.2023, di € 28.675,48.= rilasciata da HDI Assicurazioni, emessa ai sensi dell'Art. n° 103, comma 1 del D. Lgs. N° 50/2016;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## **D E T E R M I N A**

1. di richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;
2. di confermare le seguenti figure ai sensi dell'art. 113 Dlgs.50/2016:
  - Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Andrea Longoni
  - Progettista è il Geom. Marco Livio;
  - Il Direttore Lavori è il Geom. Marco Livio;
  - il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: incarico esterno;
  - Collaboratori amministrativi: Funzionario Amm. Spataro Doretta (fino al 31/05/2023); Istr. Amm.Cont. Franchi Cristina, Istr. Amm. Mauro Rondinelli (dal 16/1/2023) e Istr. Amm. Luca Pagani (dal 2/10/2023), componenti dei Servizi Amministrativo e Contabile del Settore OOPP, dal 01/01/2024;
3. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
4. di dare atto che l'importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute, ammonta a complessivi € 259.865,32.= (IVA inclusa), pertanto si rileva una minore spesa di € 20.134,68.= rispetto all'importo impegnato, di cui si disporrà successivamente per eventuali rideterminazioni del quadro economico previste dalla normativa vigente;
5. di dare atto che risultano a credito dell'impresa i seguenti importi da corrispondere con imputazione agli impegni sotto riportati, all'Operatore Economico RTI IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L." (C.F. / P.IVA 00057490161) mandataria con sede a Via Papa Giovanni XXIII,24 24040 Osio Sopra (BG) e ORIZZONTE VERDE S.R.L. (C.F./IVA 08247780961) mandante con sede a Viale Giovanni XXIII,1 20014 Nerviano (MI), secondo la seguente suddivisione, come da nota PEC PG 118840 del 28/06/2024:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE	imp.	importo residuo
Colleoni Giacomo & figli srl	26.248,49	5.774,67	32.023,16	2335 sub 1	22.887,24
				2335 sub 2	9.135,92
Orizzonte Verde Srl	24.471,49	5.383,73	29.855,22	2335 sub 2	6.469,19
				2336 sub 1	2.451,65
				1791 sub 1	20.934,38
	<b>50.719,98</b>	<b>11.158,40</b>	<b>61.878,38</b>		<b>61.878,38</b>

per il pagamento dei quali si procederà con successivo atto di liquidazione, a seguito di ricevimento di regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU N9KJJ2, previo accertamento del permanere della regolarità contributiva;

6. di svincolare la polizza fidejussoria n° 1363412822 del 29.09.2023, di € 28.675,48.= rilasciata da HDI Assicurazioni, emessa ai sensi dell'Art. n° 103, comma 1 del D. Lgs. N° 50/2016;
7. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

---

## Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005*