



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 10 OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 67
REGISTRO GENERALE N. 3128
IN DATA 12-12-2023

UFFICIO: STRADE

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 GIUGNO 2023. CIG A02FF7A84A. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PISANIELLO COSTRUZIONI SRL

IL DIRETTORE

Premesso che:

- nelle giornate del 14, 15 giugno 2023 il territorio di Como è stato interessato da eventi meteorologici eccezionali, che hanno determinato fenomeni di violenta attività torrentizia, con incessanti precipitazioni di notevole intensità e breve durata che hanno dato origine ad una serie di contestuali segnalazioni pervenute dalla Sala Operativa della polizia Locale di Como relative a problematiche sia sulla rete di tombinatura sia su corsi d'acqua appartenenti al reticolo Idrico Minore;
- nel corso dei sopralluoghi effettuati dal Tecnico di riferimento del reparto interessato dagli eventi geom. Marco Livio supportato dall'allora Dirigente Arch. Luca Colombo, si è preso atto della situazione di pericolo per la pubblica incolumità e si è redatto apposito verbale di somma urgenza;
- per fronteggiare tali situazioni e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità sono stati attivati interventi dalla Sala Operativa della Polizia Locale;

Dato atto che detti interventi sono stati disposti dal Dirigente del Settore 10 Opere Pubbliche, in particolare:

1. Via Brambilla, riscontrando la presenza di una coltre di fango (in alcuni punti anche dello spessore di oltre 40/50 cm);
2. Via Torno, dove una frana aveva riversato materiale e fango sulla strada;
3. Via Torno al civico n° 88, una frana interdiva l'entrata e l'uscita da una proprietà privata;
4. Via Prudenziiana e Salita Peltrera le quali erano completamente invase da materiale detritico proveniente da monte;

Dato atto altresì che:

- il Direttore protempore del Settore 10 Opere Pubbliche assume il ruolo di RUP del presente intervento, affidato ai sensi del succitato art. 163 del D.lgs. 50/2016, oggi art. 140 del D.lgs 36/2023, individuando il Geom. Marco Livio, quale Direttore Lavori;
- in data 20/06/2023 è stato redatto il verbale di somma urgenza, allegato al presente atto, unitamente alla perizia giustificativa, quale parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che le operazioni di sgombero e pulizia sono state avviate immediatamente, al fine di eliminare le situazioni di pericolo e rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- le opere sono state affidate alle imprese PISANIELLO COSTRUZIONI SRL e BIANCHI GEOM. DANTE SRL, rispettivamente affidatarie del contratto di A.Q. per la manutenzione ordinaria dei reparti 2 e 5;
- dette operazioni sono proseguite per diverse settimane fino alla conclusione delle stesse avvenuta con gli ultimi lavori di controllo e di chiusura del cantiere in data 04/10/2023; ciò a causa delle successive precipitazioni atmosferiche che, ancorché in misura minore, essendo intervenute durante le operazioni di sgombero, hanno causato ulteriori problemi di smottamento ed hanno comportato la necessità di provvedere al costante monitoraggio delle zone interessate, con continui interventi di pulizia e sgombero;

Verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, si è provveduto all'approvazione del verbale di somma urgenza, come sopra integrato, la relativa perizia giustificativa e l'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto da parte delle sopraccitate imprese;

Richiamate integralmente:

- la deliberazione della Giunta Comunale. n. 355 del 18/10/2023 avente per oggetto il RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 E ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 IN ORDINE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 GIUGNO 2023. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 20/11/2023, di RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai lavori in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa nr.2898 del 27/11/2023 avente per oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 14 E 15 GIUGNO 2023. CIG A02FF7A84A, A02FFD20EB.

Rilevato che

- il lavoro è ultimato e il Direttore Lavori ha redatto in data 01/12/2023 la contabilità e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione per gli interventi in oggetto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, eseguito dall'impresa PISANIELLO COSTRUZIONI SRL ed affidati come in premessa meglio specificato, quantificati preventivamente in € 170.830,00.= (iva e contributo ANAC inclusi);
- l'Impresa appaltatrice del lavoro ha firmato senza riserva alcuna la contabilità e il predetto certificato;
- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

			SOMME AUTORIZZATE		SPESA	
A		Somme per Lavori	€	139.995,90	€	128.073,06 <i>(saldo lavori)</i>
B		Somme a disposizione dell'Amm.				
	1)	IVA	€	30.799,10	€	28.176,07
	2)	Contributo ANAC	€	35,00	€	35,00
		IMPORTO TOTALE	€	170.830,00	€	156.284,13
		MINORE SPESA			€	14.545,87

Visto l'accertamento di regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice;

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, relativo a quanto in oggetto, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di

regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del seguente importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU N9KJJ2:

Importo dei lavori dedotto dal Conto Finale:	Euro	128.073,06. =
I.V.A. al 22%	Euro	<u>28.176,07. =</u>
Restano a credito dell'impresa	Euro	156.284.13.=

- di dare atto che la spesa trova copertura all'impegno nr. 2133/2023, capitolo 11005030400 Lavori e prestazioni in appalto;
- di dare atto che il totale dei lavori ammonta a € 156.284,13.=, rilevando una minore spesa di € 14.545,87.= rispetto al quadro economico di aggiudicazione;
- di cancellare il relativo residuo passivo;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, relativo a quanto in oggetto, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
2. di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento all'impresa appaltatrice PISANIELLO COSTRUZIONI SRL (COD. FORN. 66327) del seguente importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU N9KJJ2:

Importo dei lavori dedotto dal Conto Finale:	Euro	128.073,06. =
I.V.A. al 22%	Euro	<u>28.176,07. =</u>

Restano a credito dell'impresa

Euro 156.249,13.=

3. di dare atto che la spesa trova copertura all'impegno nr. 2133/2023, capitolo 11005030400 Lavori e prestazioni in appalto;
4. di dare atto che il totale dei lavori ammonta a € 156.284,13.=, rilevando una minore spesa di € 14.545,87.= rispetto al quadro economico di aggiudicazione;
5. di cancellare il relativo residuo passivo;
6. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

Il Direttore

Arch. Luca Noseda

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Li,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.