



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 208
REGISTRO GENERALE N. 1128
IN DATA 19-05-2025

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINIZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA MANTEGNA. (CUP: J12H23002060004 - CIG: B4DAAB3A96). APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. MPM ELETTROTECNICA SRL (P. I.V.A.: 01373470135 - COD. FORNIT. 13903);

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta comunale n. 488 del 27/12/2023 è stato disposto, per quanto d'interesse:

- di approvare, ai sensi dell'art. 41, commi 5-6, del D. LGS. 36/2023, il progetto esecutivo di cui in oggetto redatto in unica fase dai tecnici dell'allora Settore 10 - Opere Pubbliche;
- di dare atto che per l'intervento in oggetto sarebbe stato previsto lo stanziamento al capitolo 2060102.4060 recante "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico impianti sportivi*" nel Bilancio di previsione 2023/2025, finanziato con avanzo di amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n. 3333/RG del 23/12/2024 è stato disposto, per quanto d'interesse, di approvare i documenti di gara e la procedura di "Affidamento diretto" per l'intervento in argomento e di affidare gli interventi all'O.E. MPM ELETTROTECNICA SRL (P. I.V.A.: 01373470135 - COD. FORNIT. 13903) con sede in ALBAVILLA (CO), via Civati 29/b, verso l'importo netto contrattuale di € 36.012,37, oltre IVA (22%), per un importo lordo di €. 43.935,09 (IVA compresa);

- con medesima determinazione è stato disposto di approvare il quadro economico dell'intervento di seguito riportato, e di impegnare l'importo complessivo di €. 50.147,00 sul capitolo 2060102.4060 "*manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico impianti sportivi*":

A) LAVORI	QE PROGETTO		QE AGGIUDICAZIONE	
Lavori a base d'asta / Lavori ribassati del -3,25%	€ 30.827,08		€ 29.825,20	
Costo incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso	€ 4.336,46		€ 4.336,46	
Oneri della sicurezza	€ 1.850,71		€ 1.850,71	
Totale lavori		€ 37.014,25		€ 36.012,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva sui lavori 22%	€ 8.143,14		€ 7.922,72	
Polizza assicurativa progettista	€ 250,00		€ -	
incentivi art. 45 D.lgs. 36/2023 al 2%	€ 740,29		€ 740,29	
Contributo ANAC	€ 300,00		€ -	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.700,00		€ 5.471,62	
Totale Somme a disposizione		€ 13.133,43		€ 14.135,31
TOTALE COMPLESSIVO A+B		€ 50.147,68		€ 50.147,00

Visto il contratto avente forma di lettera commerciale prot. Gen. n. 0236593 del 31/12/2024;

Dato atto che sono individuate, in relazione all'incarico in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023:

- * RUP e Direttore Lavori: ing. Andrea Longoni;
- * Supporto al RUP: geom. Giuseppe Mastrandrea;
- * Direttore Operativo: sig. Manuel Ancellotti;
- * Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto e sottoscritto senza riserve, in data 26/02/2025;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/03/2025 come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile entro il termine utile sopra riportato;

- il Direttore dei lavori ha redatto la contabilità e il certificato di regolare esecuzione, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e sottoscritti dall'impresa appaltatrice, costituita da:

- * Stato avanzamento n.1 – Finale
- * Registro di contabilità
- * Libretto delle misure

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, pertanto si rende necessario liquidare il credito all'impresa come segue:

	IMPORTO	IVA	TOTALE
--	---------	-----	--------

	CERTIFICATO		
CONTO FINALE	€ 30.119,45	€ 6.626,28	€ 36.745,73

- i soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;
- dalla documentazione di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili:

			SOMME AUTORIZZATE		SPESA	
A		Somme per lavori				
	1)	Contratto originario	€	36.012,37	€	30.119,45
B		Somme a disposizione				
	1)	IVA 22%	€	7.922,72	€	6.626,28
	2)	Incentivi interni (Rup, DL, CRE) 2%	€	740,29	€	740,29
	4)	Contributo ANAC	€	0,00	€	0,00
	5)	Incarico professionale Coordinatore Sicurezza CSE	€	0,00	€	0,00
	6)	Imprevisti e arrotondamenti	€	5.471,62	€	0,00
		IMPORTO TOTALE	€	50.147,00	€	37.486,02
		MINORE SPESA			€	12.660,98

- la spesa complessiva di **€ 36.745,73** trova copertura finanziaria al capitolo n. 2060102. 4060 "manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi" impegno n. 2454.1/2024 re-imputato 2025;
- si rileva una minore spesa pari ad € 12.660,98 sul medesimo impegno così suddivisa:
 - ✓ € 7.189,36 impegno n. 2454.1/2024 re-imputato 2025
 - ✓ € 5.471,62 impegno n. 2454.3/2024 re-imputato 2025
- si differisce a successivo atto la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'impegno n. 2454.2/2024 re-imputato 2025;

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs.36/2023, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di avviare la procedura di liquidazione del credito maturato dall'operatore economico, pari a complessivi € **36.745,73** imputato al capitolo n. 2060102. 4060 "manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi" impegno n. 2454.1/2024 re-imputato 2025;

- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1;

- di dare atto che sussiste una minore spesa pari a complessivi € 12.660,98;

- di demandare a successivo atto la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all' impegno nr 2454.2/2024 re-imputato 2025;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice MPM ELETTROTECNICA SRL (P. I.V.A.: 01373470135 - COD. FORNIT. 13903);

Accertata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) sono individuate, in relazione all'incarico in argomento, le seguenti figure di riferimento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023:

* RUP e Direttore Lavori: ing. Andrea Longoni;

* Supporto al RUP: geom. Giuseppe Mastrandrea;

* Direttore Operativo: sig. Manuel Ancellotti;

* Collaboratori amministrativi: Servizio Amministrativo e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

2) di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

3) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 36.745,73** = trova copertura finanziaria al capitolo n. 2060102. 4060 "manut. str. adeg. tecnol. imp. sportivi" impegno n. 2454.1/2024 re-imputato 2025;

4) di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolari fatture elettroniche a mezzo SDI al CU IWMUM1, in favore dell'impresa MPM ELETTRATECNICA SRL (P. I.V.A.: 01373470135 - COD. FORNIT. 13903);

5) di autorizzare la cancellazione della minore spesa come in premessa riportato;

6) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

ⁱ Allegati: Proposta RUP; Documentazione Contabile



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*