



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 40/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 769 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di Aprile in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI
PER IL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.10.2017
RAGGRUPPAMENTO B - APPALTO SPECIFICO N.1 -
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI
AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
APPALTO SPECIFICO N.2- APPROVAZIONE CONTABILITA'
SEMPLIFICATA
LIQUIDAZIONI VARIE E. 34.368,78 ALLA DITTA CIVELLI
COSTRUZIONI S.R.L. DI GAVIRATE (VA), VIALE TICINO, 96,
P.IVA. 02067440129, COD. FORNITORE N. 18687.**

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.10.2017 RAGGRUPPAMENTO B
APPALTO SPECIFICO N.1 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

APPALTO SPECIFICO N.2 - APPROVAZIONE CONTABILITA' SEMPLIFICATA

LIQUIDAZIONI VARIE €. 34.368,78 ALLA DITTA CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI GAVIRATE (VA), VIALE TICINO, 96, P.IVA. 02067440129, COD. FORNITORE N. 18687

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, relativo a 8 distinti raggruppamenti, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, con la necessità di una copertura finanziaria complessiva di €. 1.008.940,00 (I.V.A. compresa);

- con il medesimo atto è tra gli altri è stato approvato lo stanziamento per il raggruppamento B – scuole e asili nido dell'importo complessivo di € 243.800,00;

- con determinazione dirigenziale n. 644/R.G. del 15/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito, tra l'altro, per quanto qui d'interesse di rettificare l'atto di determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. sopracitato, sostituendo le modalità di affidamento in esso previste indicando sette procedure aperte, ai sensi dell'art. dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, finalizzate alla selezione dell'operatore economico con il quale verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per ognuno dei raggruppamenti in premessa indicati (da A a G eccetto il raggruppamento H, per il quale è stata stabilita modalità d'appalto con separato atto), con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006;

- con il medesimo atto è stato approvato il quadro economico relativo al raggruppamento B - Scuole e asili nido (CUP: J14H16000330004 - CIG:6663607673) così ripartito:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	195.948,56
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>3.351,44</u>
Importo dei lavori	€.	199.300,00
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA al 22%	€.	43.846,00
Polizza assicurativa Verificatore *	€.	244,50
Assicurazione progettisti*	€.	183,00
(*quota parte calcolata sull'importo complessivo di progetto)		
Contributo Autorità	€.	<u>226,50</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€.	44.500,00
Totale stanziamento per raggruppamento B	€.	<u>243.800,00</u>

- con Determinazione Dirigenziale n. 1960/R.G. del 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, i lavori in argomento del raggruppamento "B", sono stati affidati, a seguito di procedura di gara espletata sulla piattaforma SINTEL id n. 76158763 tra il 13/05/2016 ed il 08/07/2016, con contratto di accordo quadro Rep. N.3376 stipulato in data 26/11/2016 alla ditta CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687, per il ribasso offerto del 29,07000%, corrispondente all'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di €. 142.337,75 (compresi €. 3.351,44 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge);

- il quadro economico di aggiudicazione è risultato così ripartito:

RAGGRUPPAMENTO	AGGIUDICATARIO/ IMPORTO	SUDDIVISIONE IMPORTO	
		Esercizio 2016	Esercizio 2017
raggruppamento B - Scuole e asili nido (CUP:J14H16000330004 - CIG:6663607673)	Civelli costruzioni srl		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 195.948,56	€ 87.088,25	€ 108.860,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.351,44	€ 1.489,53	€ 1.861,91
Ribasso offerto pari al 29,07000%	-€ 56.962,25	-€ 25.316,56	-€ 31.645,69
Importo di lavori al netto del ribasso offerto	€ 142.337,75	€ 63.261,22	€ 79.076,53
<i>Somme a disposizione:</i>			
IVA al 22%	€ 31.314,31	€ 13.917,47	€ 17.396,84
Polizza assicurativa Verificatore*	€ 244,50	€ 244,50	
Assicurazione progettisti*	€ 183,00	€ 183,00	
(*quota parte calcolata sull'importo complessivo di progetto)			
Contributo Autorità	€ 226,50	€ 226,50	
Accantonamento accordi bonari 3%	€ 4.270,13		€ 4.270,13
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 36.238,44	€ 14.571,47	€ 21.666,97
Totale QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	€ 178.576,19	€ 77.832,69	€ 100.743,50
Totale stanziamento per raggruppamento B	€ 243.800,00	€ 108.718,89	€ 135.081,11
economia sull'impegno	€ 65.223,81	€ 30.886,20	€ 34.337,61

Dato atto che:

- che nel corso dell'anno 2016 sono stati stipulati, nell'ambito dell'accordo quadro i seguenti contratti specifici attuativi, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- 1) lettera commerciale per appalto specifico n.1 del 27/10/2016 dell'importo di €.47.310,40 oneri compresi oltre IVA;
- 2) lettera commerciale per appalto specifico n.2 del 13/12/2016 dell'importo di €.7.781,78 oneri compresi oltre IVA;

- la spesa è imputata come segue (Determinazione Dirigenziale n. 1960/R.G. del 07/10/2016):

Anno	Spesa	N. Sub imp./ Tot. Imp.	Capitolo	Importo Stanziamento originario	Variazione	Importo a seguito di variazione	CIG	CUP
2016	Raggr. B	646.1		€ 108.064,89	- € 30.886,20	€ 77.178,69	6663607673	J14H16000330004
2016		646.2		€ 244,50	-	€ 244,50		
2016		646.3		€ 183,00	-	€ 183,00		
2016		646.4		€ 226,50	-	€ 226,50		

2016		646	10106030226	€ 108.718,89	- € 30.886,20	€ 77.832,69		
2017	Raggr. B	128	10106030226	€ 135.081,11	- € 34.337,61	€ 100.743,50		
		128.1				€ 96.473,37		
		128.2				€ 4.270,13		

Dato atto altresì che i lavori relativi al sopracitato:

- appalto specifico n.1 sono stati ultimati e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei lavori, arch. Elena Lo Jacono, ha redatto in data 27/02/2017 il Conto Finale ed in data 28/03/2017 il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

- appalto specifico n.2, di importo inferiore ai € 40.000,00, il Direttore Lavori, ha predisposto la contabilità semplificata, come previsto dall'art.42 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla quale risulta che i lavori realizzati dall'impresa appaltatrice relativi al contratto specifico n. 2 ammonta ad € 3.198,38 oneri compresi oltre IVA;

- in riferimento ai contratti specifici 1 e 2 la ditta Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687, su richiesta del Direttore Lavori ha presentato la fattura n. E-40 emessa in data 29/03/2017 dell'importo di €34.368,78 IVA compresa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulla quale il Direttore dei lavori ha apposto il proprio visto, ritenendola congrua e rispondente a quanto eseguito.

- la ditta appaltatrice e il Direttore lavori hanno firmato senza riserva alcuna la contabilità ed il predetto certificato;

- il soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- dalle documentazioni di cui sopra e dalle ulteriori verifiche del Direttore dei Lavori si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

IMPORTO IMPEGNATO ANNO 2016	€ 77.832,69	
		CONSUNTIVO
contratto specifico n.1	€ 45.333,70	
Oneri sicurezza generici	€ 1.976,70	
totale contratto specifico 1 lettera commerciale 27/10/2016	€ 47.310,40	€ 24.972,75
contratto specifico n.2	€ 7.169,18	
Oneri sicurezza generici	€ 312,60	
totale contratto specifico 2 lettera commerciale 13/12/2016	€ 7.481,78	€ 3.198,38
TOTALE LAVORI ANNO 2016 oltre IVA	€ 54.792,18	€ 28.171,13
IVA 22%	€ 12.054,28	€ 6.197,65
acconti corrisposti		€ -
TOTALE LAVORI da liquidare		€ 34.368,78

assicurazione progettisti	€ 183,00	€ 183,00
assicurazione validatore	€ 244,50	€ 244,50
contributo ANAC Mandato Distinta 00644 del 07/07/2016	€ 226,50	€ 225,00
IMPORTO TOTALE	€ 67.500,46	€ 35.021,28
<u>differenza tra importo impegnato e consuntivo</u>		€ 42.811,41

Rilevato che:

- l'importo finale delle opere ammonta a complessivi € **35.021,28**.= (IVA inclusa) e che, pertanto, risulta una minore spesa di € **42.811,41**.= rispetto all'importo impegnato;

Ritenuto di approvare:

1.il Conto Finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, relativo alla manutenzione ordinaria – contratto specifico n1, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e 141 del D.Lgs. n.163/2006, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

2. relativamente alla manutenzione ordinaria – contratto specifico n.2 , la contabilità semplificata ai sensi dell'art 210 del D.P.R, 207/2010 in quanto trattasi di lavori affidati mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 c.8 del D. Lgs n. 163/06 e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del sopraccitato art. 210, apposto sulla sopraccitata fattura, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

- il sopraccitato visto del Direttore dei Lavori, attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato ed è da intendersi sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione;

- atteso che sussiste un credito a saldo lordo di € **34.368,78** nei confronti della ditta Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687:

impresa - fattura n.E-40 emessa in data 29/03/2017	€ 34.368,78
imponibile	€ 28.171,13
IVA 22%	€ 6.197,65

Dato atto, altresì, che:

- la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Elena Lo Jacono;

Accertata, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,

Accertata, inoltre, la regolarità contributiva del soggetto creditore;

Dato atto che l'importo di €.**34.368,78** (IVA compresa) trova copertura al cap. 10106030226 impegno 646.1;

Ritenuto di autorizzare:

- il pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di €.**34.368,78** alla ditta Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687 :

fattura n.E-40 emessa in data 29/03/2017	€.34.368,78
imponibile	€ 28.171,13
IVA 22%	€ 6.197,65

-, previo riscontro dei Servizi Finanziari, la cancellazione delle economie di spesa di €.**42.811,41** . = come segue:

Anno	Spesa	N. Sub imp./ Tot. Imp.	Importo a seguito di variazione	Liquidato / in liquidazione	Economia da cancellare
2016	Raggr. B	646.1	€ 77.178,69	34.368,78	42.809,91
2016		646.2	€ 244,50	Da liquidare	0
2016		646.3	€ 183,00	Da liquidare	0
2016		646.4	€ 226,50	225,00	1,50 già cancellato

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.47-bis del TUEL 18/08/2000, n.267 e art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

1) di richiamare le premesse del presente atto come parte del dispositivo di determinazione;

2) di approvare il Conto Finale i e di esprimere il giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione relativo alla manutenzione ordinaria – contratto specifico n 1, redatti dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e 141 del D.Lgs. n.163/2006, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

3) di approvare, relativamente all'intervento manutenzione ordinaria –contratto specifico n.2 , la contabilità semplificata ai sensi dell'art 210 del D.P.R. 207/2010 in quanto trattasi di lavori affidati mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 c.8 del D. Lgs n. 163/06 e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del sopraccitato art. 210, apposto sulla sopraccitata fattura, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del

Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

4) che l'importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute ammonta a complessivi €.35.021,28.= (IVA inclusa) e, pertanto, risulta una minore spesa di €.42.811,41.= rispetto all'importo impegnato;

5) di autorizzare il pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di €.34.368,78 nei della ditta Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687:

impresa - fattura n.E-40 emessa in data 29/03/2017	€.34.368,78
imponibile	€ 28.171,13
IVA 22%	€ 6.197,65

6) di dare atto che l'importo di €.34.368,78 (IVA compresa) trova copertura al cap. 10106030226 impegno 646.1;

7) di autorizzare, previo riscontro dei Servizi Finanziari, la cancellazione delle economie di spesa di €.42.811,41 . = come segue:

Anno	Spesa	N. Sub imp./ Tot. Imp.	Importo a seguito di variazione	Liquidato / in liquidazione	Economia da cancellare
2016	Raggr. B	646.1	€ 77.178,69	34.368,78	42.809,91
2016		646.2	€ 244,50	Da liquidare	0
2016		646.3	€ 183,00	Da liquidare	0
2016		646.4	€ 226,50	225,00	1,50 già cancellato

Il Dirigente del Settore
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
Avv. Giuseppe Ragadali



COMUNE DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "B" "Asili Nido – Scuole – Mense comunali" PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 OTTOBRE 2017
– **CONTRATTO SPECIFICO N. 1 di € 47.310,40 compresi oneri per la sicurezza**

DATI ACCORDO QUADRO:

- CIG: 6663607673
- **Determinazione di Approvazione Progetto Esecutivo:** n° 2694 del 30/12/2015
- **Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro:** n° RS/RG 113/1960 del 07/10/2016
- **Durata accordo Quadro:** 18 mesi
- **Operatore Economico Aggiudicatario:** CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)
- **Importo Accordo Quadro:** € 142.337,75 compresi € 3.351,44 per oneri della sicurezza
- **Ribasso Accordo Quadro:** 29,07%
- **Contratto Accordo Quadro:** n° 3376 del 26/11/2016 registrato a Como il 28/11/2016 al n° 20648

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI AFFERENTI AL CONTRATTO SPECIFICO N. 1

Il sottoscritto Arch. Elena Lo Jacono, Direttore dei Lavori in oggetto, esaminati i lavori stessi in relazione al Contratto Specifico n. 1,

P R E M E S S O

che le opere furono eseguite dall' Impresa:
CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)

AGGIUDICAZIONE: le opere furono aggiudicate in via definitiva, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma comma 5 del d.lgs 163/2006, mediante procedura informatica "multi lotto" su piattaforma Sintel, all'impresa CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA) con determinazione del Dirigente di Settore n° n° RS/RG 113/1960 del 07/10/2016 per l'importo netto di € 142.337,75 compresi € 3.351,44 per oneri della sicurezza.

CONTRATTO SPECIFICO: N° 1 sottoscritto il 27/10/2016 mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro.

IMPORTO CONTRATTO SPECIFICO N. 1: euro 47.310,40, di cui oneri per la sicurezza presunti euro 1.976,70, al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A.



DESCRIZIONE DEI LAVORI INSERITI NEL CONTRATTO SPECIFICO N. 1:

Ordini d'intervento da n. 1 a n. 70 come da "Richiesta di Offerta" consegnata a mano al responsabile dell'Impresa Civelli Costruzioni Srl in data 20/10/2016 in occasione della consegna dei lavori; ODL n. 8120 del 21/10/2016.

SUBAPPALTI: in data 27/10/2016 la ditta Civelli Costruzioni Srl ha presentato richiesta di subappalto per le opere edili (cat.-OG1), alla ditta Selva Mercurio Srl di Via Alciato (CO), per un importo di € 21.350,00 compresi oneri della sicurezza. La richiesta di subappalto è riferita all'importo contrattuale dell'Accordo Quadro. Essendo decorsi i termini previsti dall'art. 118 c. 8 del D.lgs 163/2006, il subappalto si intende autorizzato per la quota relativa al contratto specifico n. 1.

TEMPO UTILE: il tempo utile stabilito per l'ultimazione dei lavori relativi al contratto specifico n. 1 era previsto in giorni **73 (settantatre)** naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data di consegna.

GARANZIE: ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta ha presentato, prima dell'inizio dei lavori, a garanzia degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro, Polizza Fideiussoria n. 402569230 emessa in data 17.10.2016 da AXA Assicurazioni SpA- Agenzia di Varese - per l'importo di Euro 27.143,81. A copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante e della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, Polizza di Assicurazione n. 402569740 del 19.10.2016 con Appendice n. 1 emessa da AXA Assicurazioni SpA- Agenzia di Varese con i seguenti massimali:

- * Partita 1: Euro 142.337,15;
- * Partita 2: Euro 142.337,15;
- * Danni a terzi: Euro 2.000.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI CONTRATTO SPECIFICO N. 1: i lavori vennero consegnati in data 27/10/2016 con lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, la quale costituisce Consegna dei Lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010.

SOSPENSIONI E RIPRESE: non sono state autorizzate sospensioni o riprese.

PERIZIE DI VARIANTE: non sono occorse perizie di variante

VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: con verbale n. 1 del 27/10/2016 sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi:

- NP. 01 – FORNITURA DI PROTEZIONI PER CALORIFERI
Contabilizzazione vuoto per pieno, €/mq 125,00 (euro al mq centoventicinque/00)
- NP. 02 – FORNITURA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA
€/cad. 250,00 (euro cadauno duecentocinquanta/00)
- NP. 03 – FORNITURA DI MATERASSINO IN POLIETILENE
€/cad 185,00 (euro cadauno centottantacinque/00)

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 31/12/2016, come risulta dalla certificazione posta in coda alla lettera commerciale per l'Appalto Specifico n. 1, salvo l'esecuzione di parte dei lavori da idraulico ed elettricista.

CONTO FINALE: dal Conto finale dei lavori, redatto in data 27/02/2017 si evince che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € **24.972,75** netti, IVA esclusa, relativo all'esecuzione delle opere sopradescritte.

PAGAMENTI IN ACCONTO: non sono stati corrisposti acconti





CONFRONTO TRA L'IMPORTO CONTRATTUALE E L'IMPORTO DEI LAVORI:

importo contratto specifico n. 1.....	€ 47.310,40 = al netto dell'Iva
importo contabilità finale dei lavori	€ 24.972,75 = al netto dell'Iva
minor spesa.....	€ 22.337,65 = al netto dell'Iva

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO DEL CONTRATTO SPECIFICO N. 1:

Poiché l'importo totale dei lavori effettuati ammonta a € 24.972,75 escluso I.V.A., e non sono stati corrisposti pagamenti in acconto, il credito a saldo della Ditta **CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)** risulta essere di € 24.972,75 IVA esclusa.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI:

Gli operai della ditta appaltatrice **CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)** sono stati assicurati per tutta la durata dei lavori presso l'I.N.A.I.L. di Varese mediante posizioni n° 25338035/71, n° 25344260/44, n° 25336835/37, n° 25332946/24.

Gli operai della ditta subappaltatrice **Selva Mercurio Srl di Via Alciato (CO)** sono stati assicurati per tutta la durata dei lavori presso l'I.N.A.I.L. di Como con posizione n. 04221284

ACCERTAMENTO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: mediante procedura online, il Responsabile del Procedimento ha richiesto agli Istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile specifico documento liberatorio attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e dell'impresa subappaltatrice accertando la regolarità dell'Appaltatore **CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)** e del Subappaltatore **Selva Mercurio Srl di Via Alciato (CO)**.

QUIETANZE PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI: in ottemperanza al Dlgs 163/2006, art. 118, comma 3, la ditta appaltatrice **CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)** trasmetterà, entro venti giorni dalla data del pagamento del 1° Sal effettuato nei suoi confronti, copia della fattura quietanzata relativa al pagamento corrisposto al subappaltatore **Selva Mercurio Srl di Va Alciato (CO)**.

INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI: non furono accertati infortuni durante il corso dei lavori

CESSIONE DI CREDITO: non risulta che l'Impresa assuntrice dei lavori abbia proceduto a cessione di credito e comunque al rilascio di delega a favore di terzi.

DIFFERENZA TRA SOMME IMPEGNATE E SOMME SPESE:

importo contratto specifico n. 1.....	€ 47.310,40 = al netto dell'Iva
importo contabilità finale dei lavori	€ 24.972,75 = al netto dell'Iva
minor spesa.....	€ 22.337,65 = al netto dell'Iva

CIO' PREMESSO

Considerato che i lavori afferenti al Contratto Specifico n. 1 sottoscritto mediante lettera commerciale in data 27/10/2016, effettuati dalla ditta **CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)**:

- sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle direttive impartite dalla Direzione Lavori;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;



- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto o i prezzi concordati con verbale sottoscritto dalle parti;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta **CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)** sono stati compiuti a regola d'arte e liquida il seguente conto:

CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)

Importo netto conto finale.....Euro	24.972,75+ I.V.A. 22%
acconti corrisposti.....Euro	- 00,00 + I.V.A. 22% =
CREDITO A SALDO.....Euro	24.972,75+ I.V.A. 22%

Quanto sopra salvo l'approvazione del presente atto, previo controllo dell'Ufficio Ragioneria e lo svincolo delle garanzie prestate, sopra richiamate.

Si dà atto che, con il percepimento della rata di saldo l'Impresa si ritiene soddisfatta di tutte le Sue spettanze in ordine all'appalto dei lavori di cui trattasi non avendo più nulla da richiedere, fatti salvi gli errori meramente contabili.

Como, Il 28 marzo 2017

L'IMPRESA

CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.
Viale Ticino, 96
21026 GAVIRATE (VA) (Varese)
Partita IVA 02067440129

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

Arch. Elena Lo Jacono



IMPEGNO DI SPESA

Sono stati variati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2016	s	646	10106030226	- 42.809,91		X	

Como, li 02/05/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2017 al 25/05/2017.

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 18015 del 30/03/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **200N**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **IWMUM1**
Telefono del trasmittente: **0332743635**
E-mail del trasmittente: **info@civelli.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02067440129**
Codice fiscale: **02067440129**
Denominazione: **CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Ticino**
Numero civico: **96**
CAP: **21026**
Comune: **Gavirate**
Provincia: **VA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00417480134**
Codice Fiscale: **80005370137**
Denominazione: **COMUNE DI COMO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Vittorio Emanuele II 97**
CAP: **22100**
Comune: **COMO**
Provincia: **CO**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Consulting S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**



AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA'

SETTORE OPERE PUBBLICHE

COMO

SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

CONTABILITA' SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuzione, ex Art. 210 - D.P.R. 2/7/2010

LIQUIDAZIONE FATTURA - Verifica i quantitativi ed i prezzi, la loro correttezza dei lavori e/o servizi effettivamente eseguiti, secondo la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in

€ 34368,78

(EURO) Trentaquattromilatrecentosessantotto/78

Como, il 4/04/2017

IL TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Arch. Vania Zorzella

Arch. Lo Jacono Elena

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
 Numero documento: **E-40**
 Importo totale documento: **34368.78**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **contr.3376/2016** del
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J14H16000330004**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **6663607673**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
 Valore: **D**

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IDRICO-SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RAGGRUPPAMENTO B - contratti SPECIFICI 1 E 2 cig 6663607673 cup J14H16000330004 I stato di avanzamento lavori Impegno di spesa 646.1 anno 2016 C/c dedicato UBI BANCA S.P.A. - Ag.di Comerio - IBAN IT 47 B 03111 50180 0000 0005 4388 - Persona autorizzata ad operare su c/c : CRUGNOLA TERESA Nata a TALANGE (FRANCIA) il 14/02/1938 - Codice fiscale: CRGTRS38B54Z110I - Cittadinanza: ITALIA - Residenza COMERIO (VA) - VIA PIAVE 2 cap 21025 Persona autorizzata ad operare su c/c : CIVELLI GIANCARLO nato a VARESE (VA) il 09/04/1963 e residente a COMERIO (VA) in via PIAVE n.2 codice iscale CVLGCR63D09L682N nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO e legale rappresentante della società CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-**
 Quantità: **0.00000000**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
 Valore: **M**

Descrizione bene/servizio: **Importo**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **nr**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
 Valore unitario: **28171.13000000**
 Valore totale: **28171.13000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **28171.13**
 Totale imposta: **6197.65**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
 Importo: **28171.13**
 Istituto finanziario: **UBI S.P.A.54388**
 Codice IBAN: **IT47B0311150180000000054388**
 Codice ABI: **03111**

Codice CAB: 50180

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO



COMUNE DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE



Como, li 27 ottobre 2016

Spett.le
Impresa Civelli Costruzioni Srl
Viale Ticino, 96
21026 Gavirate (VA)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "B" "Asili Nido – Scuole – Mense comunali" PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 OTTOBRE 2017

- CIG: 6663607673
- Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro: n° RS/RG 113/1960 del 07/10/2016
- Durata accordo Quadro: 18 mesi
- Operatore Economico Aggiudicatario: CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)
- Importo Accordo Quadro: € 142.337,75 compresi € 3.351,44 per oneri della sicurezza
- Ribasso Accordo Quadro: 29,07%
- Contratto Accordo Quadro: n° 3376 del 26/11/2016 registrato a Como il 28/11/2016 al n° 20648

LETTERA COMMERCIALE

(art. 24 C. S. A.)

PER APPALTO SPECIFICO N° 1 del 27/10/2016

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, vista la Determinazione del Dirigente del Settore Manutenzione Edilizia Comunale nr. 113 Reg. di Settore e nr. 1960 Reg. Generale in data 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, si affida all'Operatore Economico Impresa CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA) l'esecuzione dei lavori sotto indicati, meglio descritti nei relativi ODL, alle condizioni, tutte, richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Accordo Quadro:

- Ordini d'Intervento da n. 1 a n. 70 come da "Richiesta di Offerta" consegnata a mano al responsabile dell'Impresa Civelli Costruzioni Srl in data 20/10/2016 in occasione della consegna dei lavori;
- ODL n. 8120 del 21/10/2016

Durata dei Lavori: 73 giorni

Inizio dei Lavori in data 20/10/2016

- La quantificazione economica presunta dell'importo dei lavori ammonta a euro 47.310,40 (Quarantasettemilatrecentodieci-virgola quaranta), di cui oneri per la sicurezza presunti euro 1.976,70, al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A.
- Tale importo è imputato al Capitolo n. 10106030226 – impegno di spesa 646.1/2016;
- La S.V. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta l'esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale della facoltà risolutiva espressa da attivarsi

LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO

in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elena Lo Jacono.
- Le spese di contratto sono a carico della ditta appaltatrice ed ammontano a €. 16,00 per i bolli
- Si allega alla presente il DVR/PSS/POS/ consegnato dalla ditta in data odierna.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al 23/02/2017.
- Il presente documento, ai sensi dell'art. 13 – 1° comma – lettera d) del Regolamento per i contratti, riveste natura contrattuale.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce Consegna dei Lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, i quali dovranno essere ultimati entro il giorno 31/12/2016

La sottoscrizione del presente documento da parte dell'Esecutore e del Responsabile del Procedimento ha valore quale verbale del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere previsto dall'art. 106, comma 3 del DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 26 del C.S.A.

Certi di un vostro adempimento, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE
CIVELLI COSTRUZIONI SRL
CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
Viale Ticino, 96
21026 GAVIRATE (Varese)
Partita IVA 02067440129

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Ing. Luca Baccaro

IL DIRETTORE DEI LAVORI e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Elena Lo Jacono

Note: Le richieste d'intervento da n. 2 a n. 70 di cui al presente Appalto Specifico saranno inserite nella piattaforma Planet e trasformate in Ordini di Lavoro (ODL).

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si certifica che i lavori sono terminati in data 31/12/2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Elena Lo Jacono

L'IMPRESA

CIVELLI COSTRUZIONI SRL

CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
Viale Ticino, 96
21026 GAVIRATE (Varese)
Partita IVA 02067440129

LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO



COMUNE DI COMO



Como, li 13 dicembre 2016

Spett.le
Impresa Civelli Costruzioni Srl
Viale Ticino, 96
21026 Gavirate (VA)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "B" "Asili Nido – Scuole – Mense comunali" PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 OTTOBRE 2017

- CIG: 6663607673
- Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro: n° RS/RG 113/1960 del 07/10/2016
- Durata accordo Quadro: 18 mesi
- Operatore Economico Aggiudicatario: CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)
- Importo Accordo Quadro: € 142.337,75 compresi € 3.351,44 per oneri della sicurezza
- Ribasso Accordo Quadro: 29,07%
- Contratto Accordo Quadro: n° 3376 del 26/11/2016 registrato a Como il 28/11/2016 al n° 20648

**LETTERA COMMERCIALE
(art. 24 C. S. A.)
PER APPALTO SPECIFICO N° 2 del 13/12/2016**

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, vista la Determinazione del Dirigente del Settore Manutenzione Edilizia Comunale nr. 113 Reg. di Settore e nr. 1960 Reg. Generale in data 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, si affida all'Operatore Economico Impresa CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA) l'esecuzione dei lavori sotto indicati, meglio descritti nei relativi ODL, alle condizioni, tutte, richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Accordo Quadro:

- ODL da n. 8178 a n. 8183 del 18/11/2016
- ODL da n. 8185 a n. 8187, da n. 8189 a n. 8209, n. 8212, da n. 8239 a n. 8240 e n. 8248 del 22/11/2016
- ODL n. 8253 del 24/11/2016
- ODL da n. 8258 a n. 8260 del 29/11/2016
- ODL da n. 8263 a n. 8264 del 12/12/2016

Durata dei Lavori: 19 giorni
Inizio dei Lavori in data 13/12/2016

- La quantificazione economica presunta dell'importo dei lavori ammonta a euro 7.481,78 (settemilaquattrocentottantuno-virgola settantotto), di cui oneri per la sicurezza presunti euro 312,60 al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A.
- Tale importo è imputato al Capitolo n. 10106030226 – impegno di spesa 646.1/2016;

LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO

- La S.V. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 , n. 136; il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta l'esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elena Lo Jacono.
- Le spese di contratto sono a carico della ditta appaltatrice ed ammontano a €. 16,00 per i bolli
- Si allega alla presente il DVR/PSS/POS/ consegnato dalla ditta in data odierna.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al **23/02/2017**.
- **Il presente documento, ai sensi dell'art. 13 – 1° comma –lettera d) del Regolamento per i contratti, riveste natura contrattuale.**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce Consegna dei Lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, i quali dovranno essere ultimati entro il giorno 31/12/2016

La sottoscrizione del presente documento da parte dell'Esecutore e del Responsabile del Procedimento ha valore quale verbale del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere previsto dall'art. 106, comma 3 del DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 26 del C.S.A.

Certi di un vostro adempimento, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE
CIVELLI COSTRUZIONI SRL
Viale Ticino, 96
21026 GAVIRATE (Varese)
Partita IVA 02067440129

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Ing. Luca Baccaro

IL DIRETTORE DEI LAVORI e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Elena Lo Jacono

Note:

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si certifica che i lavori sono terminati in data 31/12/2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Elena Lo Jacono

L'IMPRESA

CIVELLI COSTRUZIONI SRL

CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.
Viale Ticino, 96
21026 GAVIRATE (Varese)
Partita IVA 02067440129



SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

COMUNE DI COMO

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "B" "Asili Nido – Scuole – Mense comunali" PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 OTTOBRE 2017

APPALTO SPECIFICO N° 1 del 27/10/2016

CONTO FINALE per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2016


DATI APPALTO SPECIFICO

Ordini d'Intervento da n. 1 a n. 70 come da "Richiesta di Offerta" del 20/10/2016
ODL n. 8120 del 21/10/2016
Durata dei Lavori: 73 giorni
Inizio dei Lavori in data 20/10/2016
Scadenza 31/12/2016
IMPORTO PRESUNTO € 47.310,40 di cui oneri per la sicurezza € 1.976,70 (al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A.)

DIRETTORE DEI LAVORI e R.U.P.: Arch. Elena Lo Jacono

Contratto specifico n. 1

CONTO FINALE

SETTIMANE	DETTAGLIO SETTIMANA	ONERI DELLA SICUREZZA	TOTALE
1^ SETTIMANA	DAL 20 AL 23 OTTOBRE 2016	€ 69,26	€ 1.737,05
2^ SETTIMANA	DAL 24 AL 30 OTTOBRE 2016	€ 162,58	€ 4.638,38
3^ SETTIMANA	DAL 31 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2016	€ 69,48	€ 6.141,06
4^ SETTIMANA	DAL 7 AL 13 NOVEMBRE 2016	€ 199,06	€ 4.280,52
5^ SETTIMANA	DAL 14 AL 20 NOVEMBRE 2016	€ 212,97	€ 4.396,07
6^ SETTIMANA	DAL 21 AL 27 NOVEMBRE 2016	€ 50,66	€ 1.075,85
7^ SETTIMANA	DAL 28 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2016	€ 73,67	€ 2.057,64
8^ SETTIMANA	SETTIMANA DAL 5 AL 11 DICEMBRE 2016	€ 63,07	€ 1.261,91
9^ SETTIMANA	DAL 12 AL 18 DICEMBRE 2016	€ 85,15	€ 2.059,47
10^ SETTIMANA	DAL 19 AL 25 DICEMBRE 2016	€ 84,64	€ 2.303,44
11^ SETTIMANA	DAL 26 AL 31 DICEMBRE 2016	€ 177,16	€ 4.744,87
IMPORTO TOTALE LISTE SETTIMANALI CONTRATTO SPECIFICO N. 1			€ 34.696,25
DETRAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA		€ 1.247,68	
IMPORTO TOTALE AL LORDO DEL RIBASSO (ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI)			€ 33.448,57
APPLICAZIONE DEL RIBASSO ACCORDO QUADRO		29,07%	€ 9.723,50
IMPORTO TOTALE SCONTATO (ONERI DELLA SICUREZZA ESCLUSI)			€ 23.725,07
IMPORTO TOTALE SCONTATO COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA			€ 24.972,75
Como, 11			
L'IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. Viale Ticino, 96 21026 GAVIRATE (Varese) Partita IVA 02667440129		IL DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Elena Lo Jacomo 	

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 02/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE