



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 130/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 2018 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 9 del mese di Ottobre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL'ACQUA DELLA VASCA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITA' MUGGIO'. (CUP: J14H17000770004; CIG: 72187469A4) - IMPEGNO DI SPESA: E4.625,02.**

**Centro di Responsabilità  
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale**

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL'ACQUA DELLA VASCA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ. (CUP: J14H17000770004; CIG: 72187469A4) - IMPEGNO DI SPESA: €. 4.625,02**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Premesso che:

- in data 30/08/2017, il Responsabile del procedimento dell'appalto di manutenzione degli impianti sportivi del Comune di Como, Arch. Elena Lo Jacono, a seguito di segnalazione telefonica da parte del Settore Sport, si è recato in sopralluogo presso la piscina olimpionica di Muggiò ed ha riscontrato la presenza di una ingente perdita dalla vasca di compenso o dall'impianto di ricircolo dell'acqua, in quantità tale da non permettere il mantenimento della temperatura minima per il funzionamento dell'impianto piscina;
- nel corso del sopralluogo, il precitato tecnico comunale ha, quindi, accertato che la causa di detta perdita è da ricondurre ad una vecchia tubazione in PVC, risalente all'origine dell'impianto, già oggetto di precedenti interventi provvisori di sistemazione non più ripetibili data la compromissione dell'integrità della stessa tubazione;
- il precitato tecnico ha, inoltre, appurato che la mancata esecuzione di un immediato intervento di ripristino dalla tubazione in questione avrebbe potuto portare al collasso della tubazione compromessa con svuotamento improvviso ed incontrollabile del volume d'acqua della vasca natatoria olimpionica nell'interrato e nei locali tecnici ivi presenti con conseguente possibile irreparabile compromissione degli impianti di trattamento dell'acqua, filtrazione, scambiatori di calore e condizionamento della struttura in questione;

Dato atto che:

- in considerazione di quanto sopra, il summenzionato tecnico, ravvisata la sussistenza delle condizioni per le quali occorre intervenire senza alcun indugio al fine di mettere in atto quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio a tutela dell'edificio, degli impianti e, nella fattispecie, limitare l'interruzione del pubblico servizio della struttura comunale ha disposto un intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- dal verbale di somma urgenza, redatto in data 05/09/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si evince che l'esecuzione dei relativi lavori di somma urgenza in argomento è stata affidata alla ditta Acquanatura s.r.l. di Como, via Elena Casati, 8 (P.IVA. 03376820134, cod. fornitore n. 21876), che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli stessi, per un importo di €. 3.791,00, oltre IVA di legge (€. 4.625,02, IVA al 22% inclusa), come si evince dalla perizia estimativa allegata anch'essa al presente atto

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL'ACQUA DELLA VASCA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ. (CUP: J14H17000770004; CIG: 72187469A4). IMPEGNO DI SPESA: €. 4.625,02

quale parte integrante e sostanziale, datata 25/09/2017.

Accertata la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori (Numero Protocollo: INAIL\_8162133 Data richiesta 06/07/2017 Scadenza validità 03/11/2017).

Dato atto che:

- è in corso la verifica circa il possesso dei requisiti dell'affidatario, ai sensi dell'art. 163, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016;

- lo stesso art. 163, comma 7, 2° e 3° periodo, inoltre, stabilisce che *“L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità”*.

Ritenuto di ratificare, per i motivi sopra esposti, l'avvenuto affidamento in forma diretta dei lavori di cui all'oggetto alla sopraccitata ditta, per un importo complessivo pari ad €. 3.791,00, oltre IVA di legge (€. 4.625,02, IVA al 22% inclusa), nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e subordinatamente all'esito positivo delle stesse, dando atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 7, 2° e 3° periodo, del D.lgs. 50/2016, il pagamento dei lavori eseguiti potrà essere eseguito solo a seguito di detto positivo riscontro e che qualora, a seguito del controllo, l'affidatario risultasse privo dei predetti requisiti l'Amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procederà alle segnalazioni alle competenti Autorità.

Atteso che il suddetto importo verrà imputato al capitolo 2060102/4130, *“Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti sportivi”*, dell'esercizio in corso;

Vista la preliminare verifica sulla compatibilità monetaria, espletata dai Servizi Finanziari ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, nonché degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e del Decreto Sindacale n. 31/2017.

## **D E T E R M I N A**

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL'ACQUA DELLA VASCA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ. (CUP: J14H17000770004; CIG: 72187469A4). IMPEGNO DI SPESA: €. 4.625,02

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate quali parti integrali del presente dispositivo;

1) di approvare il verbale di somma urgenza e l'esecuzione dell'intervento predisposto dai Tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, relativi all'intervento di cui all'oggetto, per una spesa complessiva presunta di €. 4.625,02, IVA al 22% inclusa;

2) di ratificare l'avvenuto affidamento in forma diretta del predetto intervento alla Ditta Acquanatura s.r.l. di Como, via Elena Casati, 8 (P.IVA. 03376820134, cod. fornitore n. 21876), per un importo complessivo di €. 4.625,02, IVA al 22% inclusa, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e subordinatamente all'esito positivo delle stesse, dando atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 7, 2° e 3° periodo, del D.lgs. 50/2016, il pagamento dei lavori eseguiti potrà essere eseguito solo a seguito di detto positivo riscontro e che qualora, a seguito del controllo, l'affidatario risultasse privo dei predetti requisiti l'Amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procederà alle segnalazioni alle competenti Autorità;

3) di imputare la spesa di €. 4.625,02 (I.V.A. compresa) come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2017	S	06.01	2.02.01.09.016	2060102/4130	Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti sportivi	€.4.625,02	N	2017	21876	72187469A4

4) di dare atto, infine, che la suddetta spesa di €. 4.625,02, in base ai principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., diventerà esigibile nell'anno 2017.

ALLEGATI:

- \* verbale di Somma Urgenza ed allegato verbale di sopralluogo del tecnico reperibile;
- \* perizia giustificativa;
- \* documentazione fotografica;
- \* compatibilità monetaria.

Il Dirigente del Settore  
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE  
EDILIZIA COMUNALE  
Avv. Giuseppe Ragadali



SETTORE GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

*Handwritten initials*

VERIFICA COMPATIBILITA' MONETARIA(\*)

RAGIONE  
12 OTT. 2017

RICHIESTA DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

DESCRIZIONE OPERA: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL'ACQUA DELLA VASCA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ

IMPORTO TOTALE OPERA: € 4.625,02.=

ALLOCAZIONE FINANZIARIA:

Bilancio esercizio 2017/2018 CAPITOLO 2.06.01.02.4130 per euro 4.625,02.=

ESIGIBILITA' ESERCIZIO :  2017 € 4.625,02.=

MODALITA' DI FINANZIAMENTO: OOUUM

INIZIO LAVORI: settembre 2017

FINE LAVORI: settembre 2017

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI :

1° SAL IL _____	IMPORTO € _____
2° SAL IL _____	IMPORTO € _____
3° SAL IL _____	IMPORTO € _____

C.R.E dicembre 2017 IMPORTO € 4.625,02.=

Conforme a quanto previsto dal Bilancio:

SI

NO\*\*

\*\* Nel caso di risposta negativa, compilare nella pagina seguente la richiesta di variazione di esigibilità.

Data, 2 ottobre 2017

Il Dirigente del Settore  
avv. to G. Ragadali  
*Handwritten signature*

(\*) il presente documento è da allegare alla determinazione di impegno della spesa



## SETTORE GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

### **RICHIESTA VARIAZIONE DI ESIGIBILITA':**

**In considerazione dell'aggiornamento del crono programma sopra indicato, con la presente si chiede la seguente variazione di esigibilità:**

<b>Anno</b>	<b>importo</b>	<b>n. Impegno (se già assunto)</b>
<b>2016</b>		
<b>2017</b>		
<b>2018</b>		
.....		

Data, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017

**Il Dirigente del Settore**

**Tenuto conto dei dati forniti, verificati gli atti contabili dell'Ente, la richiesta è :**

**compatibile**

**non compatibile** (motivazione: \_\_\_\_\_)

**con gli obiettivi di finanza pubblica.**

**compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, previa approvazione della variazione di esigibilità richiesta.**

Data, 2.10.2017 Sig.:

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
(Dott. Buononato Raffaele)**

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/10/2017 al 03/11/2017.

## IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2017	S	2447	20601024130	4.625,02			21876

Como, li 10/10/2017

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 10/10/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE



COMUNE DI  
COMO

**SETTORE OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERDITE  
DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL'ACQUA DELLA VASCA  
PRINCIPALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA OLIMPIONICA DI  
COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ.**

**Art. 163 D.lgs. n° 50/2016**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Arch. Elena Lo Jacono*

Como, 5 settembre 2017

**Allegato alla PERIZIA GIUSTIFICATIVA**





Il RUP Arch. Elena Lo Jacono



**SETTORE OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE**

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA  
ART. 163 D.lgs. 50/2016**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE  
PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL'ACQUA  
DELLA VASCA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA  
OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ.**

Le opere di somma urgenza avviate presso la piscina comunale olimpionica in località Muggiò, per quanto concerne le lavorazioni specialistiche da idraulico, sono state eseguite dalla ditta incaricata ACQUANATURA SRL di Grandate (CO), 22070, via G. Leopardi civ. 3, nei giorni 11-12 settembre 2017.

A seguito del verbale di somma urgenza, infatti, sono stati avviati, in una prima fase, i lavori di natura edile di messa in luce della tubazione interessata dalle perdite, mediante la demolizione del rinfiango cementizio della tubazione stessa. Gli stessi sono stati eseguiti nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere.

Oltre alle perdite dalle fasce metalliche a stringere, già visibili nel corso del primo sopralluogo, la demolizione del CLS ha messo in luce una seconda problematica, causata dal deterioramento di una giunzione a bicchiere, anch'essa causa di perdite.

La messa in luce del tracciato della tubazione esistente, differente da quanto si era ipotizzato prima dell'esecuzione delle opere edili, ha reso necessario modificare l'intervento previsto. Nello specifico si è rilevata una curva che porta la tubazione molto al di sotto della quota di pavimento, rendendo eccessivamente rischiosa la demolizione della calotta di cemento, pena la rottura di una nuova porzione di tubazione.

Si è così definita, in corso d'opera, la posizione della saracinesca di intercettazione in uscita dalla vasca natatoria ed i relativi dettagli della modalità di intervento, il tutto di concerto con la ditta specializzata nella realizzazione e manutenzione di impianti natatori, identificata nel suddetto verbale di somma urgenza.

Gli interventi eseguiti sono riassumibili nella seguente perizia giustificativa, a consuntivo, che diventa parte costituente del verbale di somma urgenza di cui all'oggetto:

**INTERVENTI ESEGUITI DALLA DITTA "ACQUANATURA SRL" di Como**

	<b>Descrizione voci</b>	<b>u.m.</b>	<b>q.tà</b>	<b>Prezzo €</b>	<b>Importo €</b>
1	Manicotto in PVC-U (cloruro di polivinile rigido) diam.250 mm., PN10, estremità a bicchiere per incollaggio,	cad.	1	170,00	170,00
2	Flangia libera in PVC-U, per collare d'appoggio, foratura PN10	cad.	2	84,50	169,00
3	Collare d'appoggio (contro flangia) in PVC-U, estremità a bicchiere per incollaggio, superfici di appoggio striate per controcollari e guarnizioni piane	cad.	2	95,50	191,00
4	Guarnizione piana in EPDM per flangiatura	cad.	2	31,00	62,00
5	Valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, con riduttore a volantino, disco in PVC-U ad albero passante, diam. DN250, corpo in compound a base polipropilene rinforzato in fibra di vetro (PP-GR) resistente ai raggi UV e caratterizzato da elevata resistenza meccanica, stelo in acciaio INOX completamente isolato dal fluido, a sezione quadra, guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica e di isolamento del corpo dal fluido.	cad.	1	2.009,00	2.009,00
6	Tubo in PVC per liquidi in pressione, diam. 250, PN10, barra pre-tagliata a misura	cad.	1,00	130,00	130,00
7	Materiale di uso e consumo, (collante per PVC, detergente, ...)	forfait		100,00	100,00
8	Manodopera specializzata (2 operai)	ora	32	30,00	960,00
				<b>Totale lavori</b>	<b>€ 3.791,00</b>
				Iva 22%	€ 834,02
				<b>TOTALE IVA COMPRESA</b>	<b>€ 4.625,02</b>

Sono compresi nei prezzi gli oneri della sicurezza, la pulizia dell'area a lavori ultimati, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

I prezzi sono stati concordati in contraddittorio con la ditta.

Il suddetto importo trova copertura al seguente capitolo:

Euro 4.625,02 n° 2060102 - 4130 - Fondo lav.urg.,somme urg.,acc.bon.,acc.lavori impianti sportivi  
dell'esercizio in corso.

Como, 25 settembre 2017

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
Arch. Elena Lo Jacono





COMUNE DI  
COMO

**SETTORE OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INTERVENTI DI SOMMA  
URGENZA**

**Art. 163 D.lgs. n° 50/2016**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE  
PERDITE DALLA TUBAZIONE DI RICIRCOLO DELL'ACQUA  
DELLA VASCA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA  
OLIMPIONICA DI COMO IN LOCALITÀ MUGGIÒ.**

In data 30 agosto 2017, la sottoscritta Arch. Elena Lo Jacono, responsabile del procedimento nell'ambito della manutenzione degli edifici adibiti ad impianti sportivi del Comune di Como, a seguito di segnalazione telefonica da parte del Settore Sport, con la quale veniva segnalata una ingente perdita di acqua dalla vasca di compenso o dall'impianto di ricircolo dell'acqua, in quantità tale da non permettere il mantenimento della temperatura minima per il funzionamento dell'impianto piscina, ha effettuato immediatamente un sopralluogo presso la struttura al fine di accertare lo stato dei luoghi.

Nel corso del sopralluogo la sottoscritta, recandosi nel sotterraneo della struttura alla quota corrispondente al fondo della vasca principale e della vasca di compenso, ha accertato la situazione in essere, verificando l'effettiva ingente fuoriuscita di acqua da una vecchia tubazione in PVC, risalente all'origine dell'impianto.

La quantità di acqua dispersa giustifica la lamentata inutilizzabilità dell'impianto, stante l'impossibilità di mantenere la temperatura di esercizio in conseguenza della continua re-immissione di acqua fredda dall'acquedotto.

Inoltre la sottoscritta ha verificato che la tubazione in questione è stata, negli anni, oggetto di precedenti riparazioni, mediante fasce metalliche a stringere.

Preso atto



- che le condizioni della tubazione non permettono di effettuare ulteriori interventi provvisori mediante fasce a stringere in quanto l'integrità della stessa è ormai compromessa;
- che, la mancanza di una saracinesca di intercettazione in uscita dalla vasca natatoria comporta la necessità del completo svuotamento della piscina per l'esecuzione di interventi di riparazione a valle della stessa;
- che la tubazione è annegata, per la parte dove presumibilmente c'è la perdita, nel cemento e che la demolizione del cemento armato, per quanto eseguita con tutte le cautele e l'attenzione del caso potrebbe portare al collasso della tubazione stessa con svuotamento improvviso ed incontrollabile del volume d'acqua della vasca natatoria olimpionica nell'interrato e nei locali tecnici ivi presenti;
- che nell'interrato sono installati tutti gli impianti di trattamento dell'acqua, filtrazione, scambiatori di calore e condizionamento e un possibile allagamento comporterebbe inevitabilmente l'irreparabile danneggiamento degli impianti stessi con evidente danno economico e pregiudizio del bene pubblico;
- che l'entità economica dei danni alla struttura ed agli impianti, che potrebbero derivare dal mancato e tempestivo intervento di riparazione, è senz'altro superiore rispetto alla quantificazione degli interventi necessari per l'esecuzione delle riparazioni;
- che la natura del guasto non rientra tra le attività manutentive in carico al gestore;
- che la sottoscritta ha riscontrato le condizioni per le quali occorre intervenire senza alcun indugio al fine di mettere in atto quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio a tutela dell'edificio, degli impianti e, nella fattispecie, limitare l'interruzione del pubblico servizio della struttura comunale;
- che l'impegno economico è stimato dalla sottoscritta in circa €. 5.000,00.= IVA esclusa, senza dubbio al di sotto della soglia prevista dal comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016;

si rende necessario procedere senza alcun indugio alla immediata esecuzione dell'intervento per preservare l'integrità dei sottostanti locali e per garantire il regolare funzionamento del pubblico impianto sportivo.

La sottoscritta rileva quindi la gravità della situazione e la necessità di intervenire immediatamente con SOMMA URGENZA ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alla rimozione "di ogni situazione di pericolo diretto o residuo", in termini generali, ed in particolare di eliminare le infiltrazioni d' acqua e preservare l'integrità del fabbricato e degli impianti ubicati nell'interrato.

Per l'esecuzione dell'intervento è stato in un primo momento interpellato il manutentore incaricato dalla Federazione Nazionale Nuoto, che gestisce gli impianti, in quanto già a conoscenza degli stessi, tuttavia, non essendosi presentato all'appuntamento e non rendendosi rintracciabile, la sottoscritta ha interpellato la ditta Acquanatura di Grandate, specializzata nell'esecuzione di impianti idrici a servizio degli impianti natatori, disponibile ad intervenire immediatamente.

La sottoscritta si riserva di predisporre tempestivamente la perizia giustificativa della spesa occorrente per l'esecuzione degli interventi sopra indicati, ordinati con carattere di somma urgenza.

Como, 5 settembre 2017

Il responsabile del procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico arch. Elena Lo Jacono



Si allega documentazione fotografica