



## **AREA TERRITORIO**

### **DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE**

REGISTRO DI SETTORE N. 543  
REGISTRO GENERALE N. 3119  
IN DATA 04-12-2025

**Oggetto:** MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2021-2023 MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 CUP J19J20000300004 CIG PRINCIPALE 8460109ECA. CONTRATTO ATTUATIVO NR. 11/2023. APPALTO SPECIFICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA 2023. CIG DERIVATO A03DB7C6AD. APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CHIUSURA DEFINITVA CONTRATTO ACCORDO QUADRO. DITTA CONSORZIO STABILE AREM LAVORI (C.F./P.I.V.A. 03843610613; COD.FORN. 66271)

## **IL DIRETTORE**

### **Premesso che:**

- con atto RG n. 2784 in data 09.12.2020 è stata assunta la determinazione a contrarre avente ad oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2021-2023 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP J19J20000300004 – CIG 8460109ECA;

- con determinazione RG n. 3215 in data 30.12.2020 del Dirigente del Settore Appalti e Contratti è stata indetta la procedura in oggetto mediante accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 50/2016 con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 mediante indagine di mercato al fine di individuare n. 20 soggetti economici, ove esistenti, da invitare ad una successiva procedura negoziata, affidando l'appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Dlgs 50/2016 e s.m.i.,

procedendo ai sensi dell'art. 1 comma 3 della citata Legge n. 120/2020 all'esclusione automatica nel caso in cui pervengano cinque offerte;

- con determinazione RG n. 159 in data 03.02.2021, del Dirigente del Settore Appalti, che si richiama interamente, a seguito dello svolgimento della procedura suddetta, è stato disposto di approvare i verbali di esecuzione della procedura;

- con determinazione RG n. 589 in data 24.03.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva all'operatore economico Consorzio Stabile AREM LAVORI con sede legale in 81055 Santa Maria Capua Vetere (Ce) – Via Caduti di Nassirya – C.F./P.I.V.A. 03843610613, che ha presentato la migliore offerta non anomala con il ribasso del **24,791%** sull'elenco prezzi posto a base di gara, a seguito del completamento della verifica del possesso dei requisiti di legge delle imprese sopra indicata;

- il quadro economico della procedura di ACCORDO QUADRO è il seguente:

**Manutenzione ordinaria**

Importo lavori	€.	481.000,00.=
I.V.A. 22%	€.	105.820,00.=
Spese tecniche 2%	€.	9.620,00.=
Assicurazione progettisti	€.	3.500,00.=
Imprevisti e arrotond.	€.	60,00.=
<b>Importo totale</b>	<b>€.</b>	<b>600.000,00.=</b>

**Manutenzione straordinaria**

importo lavori	€.	483.000,00.=
I.V.A. 22%	€.	106.260,00.=
spese tecniche	€.	9.660,00.=
assicurazione progett.	€.	1.000,00.=
imprevisti e arrotond.	€.	80,00.=
<b>Importo totale</b>	<b>€.</b>	<b>600.000,00.=</b>

- in data 18/05/2021 è stato stipulato il contratto Rep. 3582;

**Premesso, ancora, che:**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 18/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dai tecnici dell'allora Settore 10 Opere Pubbliche - Servizio Strade, in un'unica fase omettendo il precedente livello di progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs 50/2016, relativo al CONTRATTO ATTUATIVO NR. 11/2023. APPALTO SPECIFICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA 2023;

- con successiva determinazione RG n. 3343 del 19/12/2023 si è dato atto dell'avvenuta approvazione con DGC n. 470/2023 del progetto esecutivo in argomento dell'importo complessivo di €. 100.000,00.=, come da seguente quadro economico:

	LAVORI SENZA ADEGUAMENTO	LAVORI CON ADEGUAMENTO LIST. RL.2023
<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 93.465,00	€ 99.945,00
di cui oneri sicurezza generici	€ 945,00	
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€ 92.520,00	€ 99.945,00
<b>RIBASSO CONTRATTUALE 24,79%</b>	22.935,71 €	24.776,37 €
<hr/>		
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATI</b>	€ 70.529,29	€ 75.168,63
<b>MAGGIORE IMPORTO</b>		4.639,34 €
<hr/>		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Maggiore importo da riconoscere (90%)	4.175,41 €	
IVA su compensazione	918,59 €	
Totale	5.094,00 €	
IVA	15.516,44 €	
Assicurazione Progettista	300,00 €	
Spese Tecniche	1.869,30 €	
Sicurezza	5.000,00 €	
Imprevisti e arrotondamenti	1.690,97 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.470,71 €	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 100.000,00</b>	

- è stata stipulata con l'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2021-2023, lettera commerciale n. 11 del 21/12/2023;

**Dato atto che** sono state individuate le seguenti figure:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Loris Molteni fino al 31/05/2021, Ing. Ciro Di Bartolo fino al 30/04/2023, il Dirigente pro tempore del Settore 10 Opere Pubbliche – Servizio Strade dal 01/05/2023; a far data del 01/07/2023 lo scrivente dirigente del Settore Opere Pubbliche arch. Luca Nosedà;

- Direttore dell'esecuzione del servizio/lavori: Arch. Rosalia Versaci

- Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

**Rilevato che:**

- con riferimento al Contratto Attuativo n. 11 in argomento, dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che solo una piccola parte dei lavori è stata svolta, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, degli ordini nonché le disposizioni impartite dalla

direzione lavori; nonostante il verbale di consegna che prevedeva l'inizio dei lavori il giorno 22-07-2024, gli stessi hanno avuto inizio solo giorno 19-11-2024, quando le condizioni metereologiche non erano più ottimali;

- sulla base di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, viene, pertanto, applicata una penale massima del 10% dell'importo contrattuale pari ad € 7.052,92;

- i lavori sono stati ultimati in data 31/12/2024 e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità, adeguata ai sensi dell'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022, e il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince un credito in favore dell'impresa aggiudicataria di € 10.185,18 oltre IVA 22%, per un totale pari ad € 12.425,92;

- l'Impresa appaltatrice del lavoro ha firmato senza riserva alcuna la contabilità e il predetto certificato;

- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

	SOMME AUTORIZZATE	SOMME SPESE	DIFFERENZA
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 70.529,29	€ 10.185,18	€ 60.344,11
I.V.A. al 22%	€ 15.516,44	€ 2.240,74	€ 13.275,7
Incentivo 2%	€ 1.869,30	€ 1.869,30	-
			MINORE SPESA
TOTALE	€ 87.915,03	€ 14.295,22	€ 73.619,81

- la spesa complessiva di € 14.295,22 trova copertura finanziaria al capitolo 2100502/4900 manutenzione straordinaria segnaletica stradale - impegno n. 2527/2023 re-imputato 2025, pertanto sussiste una minore spesa di € 73.619,81;

**Rilevato, ancora, che:**

- il Direttore dei Lavori ha redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione finale di chiusura del contratto di accordo quadro, controfirmato per accettazione dall'impresa esecutrice e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- il progetto, redatto dal Settore Reti, Strade, Acque e Mobilità ed approvato con DD n. 2784/RG del 09/12/2020, presenta un quadro economico originario che è il seguente:

Manutenzione ordinaria	Euro	481.000,00	
Manutenzione straordinaria	Euro	483.000,00	
<b>Totale importo dell'accordo quadro</b>			<b>Euro 964.000,00</b>
Somme a disposizione			
IVA al 22%	Euro	212.080,00	
Spese tecniche (2%)	Euro	19.280,00	
Assicurazione progettisti	Euro	4.500,00	
Imprevisti	Euro	140,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>Euro 236.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>Euro 1.200.000,00</b>

- dal certificato di cui sopra si evince che su un totale autorizzato di € 1.200.000,00 sono state eseguite lavorazioni per un totale di € 566.835,29;

- le risultanze contabili finali relative sia alla Manutenzione Ordinaria che alla Manutenzione Straordinaria sono le seguenti:

**Manutenzione ordinaria**

Descrizione	Progetto	Consuntivo	Differenza
Importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 481.000,00	€ 441.327,93	€ 39.672,07
I.V.A. sul Totale dei lavori (22%)	€ 105.820,00	€ 97.092,14	€ 8.727,86
Incentivo 2% dell'importo lavori	€ 9.620,00	€ 9.620,00	-
Assicurazione progettisti	€ 3.500,00	€ 3.500,00	-
Imprevisti e arrotondamenti	€ 60,00	-	€ 60,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 551.540,07</b>	<b>€ 48.459,93</b>

**Manutenzione straordinaria**

Descrizione	Progetto	Consuntivo	Differenza
Importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 483.000,00	€ 10.185,18	€ 472.814,82
I.V.A. sul Totale dei lavori (22%)	€ 106.260,00	€ 2.240,74	€ 104.019,26
Incentivo 2% dell'importo lavori	€ 9.660,00	€ 1.869,30	€ 7.790,7
Assicurazione progettisti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-
Imprevisti e arrotondamenti	€ 80,00	-	€ 80,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 15.295,22</b>	<b>€ 584.704,78</b>

- con riferimento alla chiusura definitiva dell'Accordo Quadro "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2021-2023", il credito liquido dell'impresa è di € 653,66 oltre IVA di legge, per un totale di € 797,47 che possono essere corrisposte all'impresa Consorzio Stabile AREM LAVORI a saldo di ogni suo avere in dipendenza degli interventi eseguiti, a titolo di restituzione della ritenuta del 0,50% per garanzia lavori, salvo la

superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 50/16;

- l'importo complessivo di € 797,47 trova copertura finanziaria al cap. 1100503/522 manutenzione ordinaria segnaletica, come segue:

- ✓ € 231,73 imp. N. 2513.1/2020 RRPP 2021
- ✓ € 565,74 imp. N. 323.1/2022 RRPP 2024

**Atteso che** si rende necessario recuperare le somme a debito dell'esecutore, nei riguardi della Stazione Appaltante e derivanti dall'irrogazione delle penali, procedendo con l'accertamento dell'importo di € 7.052,92.= (iva esclusa ai sensi dell'art. 15 dpr 633/72) con imputazione all'esercizio 2025 al capitolo 3059900/3559 "Rimborsi e recuperi diversi" e trattenendo detto importo sul pagamento in favore dell'appaltatore relativo al Contratto Attuativo n. 11 di cui sopra, ai sensi del citato Contratto di Accordo Quadro;

**Ritenuto:**

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sui Certificati di Regolare Esecuzione del Contratto Attuativo n. 11 e di chiusura dell'Accordo Quadro MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2021-2023, allegati, redatti dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di dare atto, con riferimento al contratto attuativo n. 11, che la spesa complessiva di € 12.425,92 trova copertura finanziaria al capitolo 2100502/4900 manutenzione straordinaria segnaletica stradale - impegno n. 2527.1/2023 re-imputato 2025 e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione del pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari, del permanere della regolarità contributiva, ed il ricevimento della fattura elettronica al CU N9KJJ2;

- di procedere con la cancellazione delle economie di spesa mediante variazione in diminuzione gli impegni al capitolo 2100502/4900 manutenzione straordinaria segnaletica stradale come segue:

imp	sub	esig.	importo	Da pagare	cancellazione
2527	1	Re-imp. 2025	86.045,73	12.425,92	73.619,81
2527	2	Re-imp. 2025	5.094,00		5.094,00
2527	5	Re-imp. 2025	5.000,00		5.000,00
2527	6	Re-imp. 2025	1.690,97		1.690,97

	<b>totale</b>				<b>85.404,78</b>
--	---------------	--	--	--	------------------

- di dare atto che, con riferimento alla chiusura definitiva dell'accordo quadro, l'importo complessivo di € 797,47, da liquidare all'impresa a titolo di restituzione della ritenuta del 0,50% per garanzia lavori, trova copertura finanziaria al cap. 1100503/522 manutenzione ordinaria segnaletica, come segue:

- ✓ € 231,73 imp. N. 2513.1/2020 RRPP 2021
- ✓ € 565,74 imp. N. 323.1/2022 RRPP 2024

- di procedere con la cancellazione delle economie di spesa mediante variazione in diminuzione gli impegni al capitolo 1100503/522 manutenzione ordinaria segnaletica come segue:

<b>imp</b>	<b>sub</b>	<b>esig.</b>	<b>importo</b>	<b>Da pagare</b>	<b>cancellazione</b>
2513	1	RRPP 2021	231,73	231,73	
323	1	RRPP 2024	39.574,35	565,74	39.008,61
	<b>totale</b>				<b>39.008,61</b>

- di accertare l'importo di € 7.052,92.= (iva esclusa art. 15) derivanti dall'irrogazione delle penali, al capitolo 3059900/3559 "Rimborsi e recuperi diversi" con imputazione al corrente esercizio finanziario;

- di dare atto che, ai sensi del citato contratto di Accordo Quadro, si provvederà all'introito dell'importo di € 7.052,92.= derivante dall'applicazione delle penali, mediante emissione ed incasso della reversale da trattenere dal pagamento del credito maturato dall'appaltatore sul Contratto Attuativo n. 11;

- di dare atto che con la redazione del CRE Finale si conclude il contratto di accordo quadro;

- di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva dell'importo di Euro 114.071,00, presentata dall'appaltatore in conformità alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria serie IB n. 202037 rilasciata da ABC Asigurari Reasigurari S.A. emessa secondo lo schema tipo 1.2. ai sensi del DM 31/2018, e la polizza CAR, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 e dell'art. 129 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., rilasciata da ELBA Assicurazioni SPA mediante polizza n. 1765334, in data 21/04/2021;

#### **Visti:**

- la Verifica requisiti ai sensi dell'Art. 80 del Dlgs 50/2016;
- il D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 s.m.i.;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2024 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale R.G. n. 49 del 05/09/2025, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

**Verificate:**

- la regolarità contributiva dell'appaltatore CONSORZIO STABILE AREM LAVORI (C.F./P.I.V.A. 03843610613; COD.FORN. 66271);
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari fornita dall'operatore economico ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010;

**Attestato**, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune Como, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, che non sussistono, in relazione al presente procedimento di affidamento, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, tra i soggetti coinvolti nel procedimento medesimo e l'operatore economico individuato;

**Ritenuto**, inoltre, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all'obbligo di astensione in relazione all'assunzione del presente atto;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

**Ravvisata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale;

**DETERMINA**

1. di richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;
2. di dare atto che sono state individuate le seguenti figure:
  - \* Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Loris Molteni fino al 31/05/2021, Ing. Ciro Di Bartolo fino al 30/04/2023, il Dirigente pro tempore del Settore 10 Opere Pubbliche – Servizio Strade dal 01/05/2023; a far data del 01/07/2023 lo scrivente dirigente del Settore Opere Pubbliche arch. Luca Nosedà;



\* Direttore dell'esecuzione del servizio/lavori: Arch. Rosalia Versaci

\* Collaboratori amministrativi: componenti del Servizio Amministrativo e del Servizio Contabile OOPP;

3. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sui Certificati di Regolare Esecuzione del Contratto Attuativo n. 11 e di chiusura dell'Accordo Quadro MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2021-2023, allegati, redatti dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

4. di dare atto, con riferimento al contratto attuativo n. 11, che la spesa complessiva di € 12.425,92 trova copertura finanziaria al capitolo 2100502/4900 manutenzione straordinaria segnaletica stradale - impegno n. 2527.1/2023 re-imputato 2025 e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione del pagamento, previo riscontro dei Servizi Finanziari, del permanere della regolarità contributiva ed il ricevimento della fattura elettronica al CU N9KJJ2;

5. di autorizzare la cancellazione delle economie di spesa mediante variazione in diminuzione gli impegni al capitolo 2100502/4900 manutenzione straordinaria segnaletica stradale come segue:

imp	sub	esig.	importo	Da pagare	cancellazione
2527	1	Re-imp. 2025	86.045,73	12.425,92	73.619,81
2527	2	Re-imp. 2025	5.094,00		5.094,00
2527	5	Re-imp. 2025	5.000,00		5.000,00
2527	6	Re-imp. 2025	1.690,97		1.690,97
	<b>totale</b>				<b>85.404,78</b>

6. di dare atto che, con riferimento alla chiusura definitiva dell'accordo quadro, l'importo complessivo di € 797,47, da liquidare all'impresa a titolo di restituzione della ritenuta del 0,50% per garanzia lavori, trova copertura finanziaria al cap. 1100503/522 manutenzione ordinaria segnaletica, come segue:

✓ € 231,73 imp. N. 2513.1/2020 RRPP 2021

✓ € 565,74 imp. N. 323.1/2022 RRPP 2024

7. di autorizzare la cancellazione delle economie di spesa mediante variazione in diminuzione gli impegni al capitolo 1100503/522 manutenzione ordinaria segnaletica come segue:

imp	sub	esig.	importo	Da pagare	cancellazione
2513	1	RRPP 2021	231,73	231,73	
323	1	RRPP 2024	39.574,35	565,74	39.008,61
	<b>totale</b>				<b>39.008,61</b>

8. di accertare al corrente bilancio di previsione finanziario l'importo di € 7.052,92 come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	E Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice debitore	CIG
2025	E	3059900	3.05.99.99.999	3059900/3559	Rimborsi e recuperi diversi	€ 7.052,92	-	2025	66271	

9. di demandare al Settore Risorse Finanziarie l'emissione della relativa reversale di incasso dando atto che, ai sensi del citato contratto di Accordo Quadro, si provvederà all'introito dell'importo di € 7.052,92.= (iva esclusa art. 15) derivante dall'applicazione delle penali, mediante emissione ed incasso della reversale da trattenere sul pagamento del credito maturato dall'appaltatore su Contratto Attuativo n. 11;

10. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva dell'importo di Euro 114.071,00, presentata dall'appaltatore in conformità alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria serie IB n. 202037 rilasciata da ABC Asigurari Reasigurari S.A. emessa secondo lo schema tipo 1.2. ai sensi del DM 31/2018, e la polizza CAR, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 e dell'art. 129 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., rilasciata da ELBA Assicurazioni SPA mediante polizza n. 1765334, in data 21/04/2021;

11. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale<sup>i</sup>

---

**Il Direttore**

**Arch. Luca Nosedà**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

---

<sup>i</sup> Allegati: Proposta RUP; Contabilità



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 543  
REGISTRO GENERALE N. 3119  
IN DATA 04-12-2025

**Oggetto:** MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE TRIENNIO 2021-2023 MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 CUP J19J20000300004 CIG PRINCIPALE 8460109ECA. CONTRATTO ATTUATIVO NR. 11/2023. APPALTO SPECIFICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA 2023. CIG DERIVATO A03DB7C6AD. APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CHIUSURA DEFINITIVA CONTRATTO ACCORDO QUADRO. DITTA CONSORZIO STABILE AREM LAVORI (C.F./P.I.V.A. 03843610613; COD.FORN. 66271)

### ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in merito all'accertamento di entrata di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Accertamento N. 824 del 04-12-2025	
Capitolo 3059900 / Articolo 3559	
Importo 2025	Euro 7.052,92

Variazione impegno del 04-12-2025	
Su Impegno N. 323 del 03-03-2022 a Residuo	
Importo 2025	Euro -39.008,61

Variazione impegno del 04-12-2025	
Su Impegno N. 2527 del 20-12-2023 a Competenza	
Importo 2025	Euro -85.404,78

Variazione sub-impegno del 04-12-2025	
Su Impegno N. 323 sub n. 1 del 03-03-2022	
Importo 2025	Euro -39.008,61

Variazione sub-impegno del 04-12-2025	
---------------------------------------	--

Su Impegno N. 2527 sub n. 1 del 20-12-2023	
Importo 2025	Euro -73.619,81
Variazione sub-impegno del 04-12-2025	
Su Impegno N. 2527 sub n. 6 del 20-12-2023	
Importo 2025	Euro -1.690,97
Variazione sub-impegno del 04-12-2025	
Su Impegno N. 2527 sub n. 5 del 20-12-2023	
Importo 2025	Euro -5.000,00
Variazione sub-impegno del 04-12-2025	
Su Impegno N. 2527 sub n. 2 del 20-12-2023	
Importo 2025	Euro -5.094,00

Lì, 04-12-2025

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**

**Rosella Barneschi**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*