



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 105
REGISTRO GENERALE N. 564
IN DATA 17-03-2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE, ACQUE E SERVIZIO NEVE 2021/2023. REPARTO 2 CUP J17H20001950004 - CIG: PRINCIPALE 8562548623. CONTRATTO ATTUATIVO NR. 7/2023. APPALTO SPECIFICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI 2023, VIA PETRARCA CUP J17H23001800004. CIG DERIVATO A03D9AA61F. APPROVAZIONE CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA PISANIELLO COSTRUZIONI SRL

IL DIRETTORE

Richiamate interamente:

- la Determinazione Dirigenziale n. 3129 del 28/12/2020 e le relative rettifiche ed integrazioni avvenute con D.D. n. 3234 del 31/12/2020 e n. 132 del 2/2/2021, con la quale è stata assunta la determinazione a contrarre avente ad oggetto la MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE, ACQUE E SERVIZIO NEVE 2021 - 2023. REP. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI ACCORDI QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER OGNI SINGOLO REPARTO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 - CUP - J17H20001950004 REP. 1 - CIG: 856251286D REP. 2 - CIG: 8562548623 REP. 3 - CIG: 856260552D REP. 4 - CIG: 8562622335 REP. 5 - CIG: 856267816C;
- la Determinazione del Settore Appalti n. 3247 del 31/12/2020 di indizione della gara d'appalto mediante gara europea di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, co.9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e la successiva Determinazione n. 134 del 4/2/2021 con la quale è stata approvata la nuova documentazione di gara in conformità a quanto disposto dalla precitata determinazione del Dirigente Settore Reti, Strade e Acque n. 132 del 2/2/2021;

- la Determinazione Dirigenziale nr. 2701 del 25/11/2021 di aggiudicazione definitiva della procedura di accordo quadro relativa al Reparto 2 all'Operatore Economico PISANIELLO COSTRUZIONI SRL di S. Martino Valle Caudina (Av) – Via Cesinola n. 32 P.I.V.A. 01790130643, che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 26,669% sull'elenco prezzi posto a base di gara, con la relativa conferma del quadro economico della procedura di ACCORDO QUADRO, approvato con determinazione dirigenziale n. 3129 del 28.12.2020;
- il contratto di Accordo quadro stipulato in data 14/01/2022 Rep. 3615;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/06/2023, con la quale è stata approvata la VARIAZIONE DI BILANCIO FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 442 del 06/12/2023 di approvazione del Progetto Esecutivo relativo al CONTRATTO ATTUATIVO NR. 7/2023. APPALTO SPECIFICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI 2023, VIA PETRARCA. CUP J17H23001800004, per l'importo complessivo di € 56.000,00.=, da eseguirsi in adesione all'accordo quadro vigente, relativamente al Reparto 2, previa stipula di contratto mediante sottoscrizione di Scrittura Privata;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 3249 del 15/12/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico dell'intervento in oggetto e assunto l'impegno di spesa per l'importo di € 56.000,00.= al capitolo 21005024770 "sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto" nel Bilancio di previsione 2023/2025, finanziato con Avanzo di amministrazione – impegno n. 2442/2023;
- la Determinazione Dirigenziale nr 3116 del 11/12/2024 con la quale è stato disposto di approvare la modifica del contratto per variante per cause impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2, non sostanziali ai sensi lettera e) del D.Lgs 50/2016, quantificata in € 11.891,60.= oltre iva e di rideterminare il quadro economico come segue:

Descrizione	Q.E. PROGETTO	Q.E. rideterminato	modifica
Importo dei lavori ribassato	30.109,96	41.301,55	10.763,42
minori opere da eseguire			
SOMMANO	30.109,96	41.301,55	
iva 22%	6.624,19	9.086,34	
			2.890,33
Assicurazione	300,00	300,00	
Incentivo (2% dell'importo a base di gara)	794,46	794,46	- 0,00
Incarico tecnico sicurezza	3.500,00	3.500,00	-
Imprevisti e arrotondamenti	3.907,97	3.907,97	-
Adeguamento prezzi al 2023	10.763,42		- 10.763,42
SOMMANO	25.890,04	17.588,77	2.890,33
Totale complessivo	€ 56.000,00	€ 58.890,33	€ 2.890,33

Dato atto che:

- è stato rilasciato il seguente CIG DERIVATO NR. A03D9AA61F;
- l'Accordo Quadro ha durata prevista in nr. 1095 giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla stipula del contratto di Accordo Quadro stesso, ed aventi pertanto scadenza nel 2024, si provvede ai conseguenti impegni di spesa in ragione degli stanziamenti di bilancio che vengono resi disponibili per ogni esercizio;
- è stato stipulato contratto attuativo mediante la scrittura privata assunta agli atti con PG. 165910 del 22.12.23
- sono state nominate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs 50/2016 (oggi art. 45 D.lgs 36/2023), che con il presente atto si provvede ad aggiornare, come segue:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche Servizio Strade;
 - Progettista: Geom. Marco Livio;
 - Diretto Lavori: Geom. Marco Livio
 - Supporto al RUP: Arch. Rosalia Versaci
 - Collaboratori amministrativi: Collaboratori amministrativi: appartenenti al Servizio Amministrativo OOPP e al Servizio Contabile OOPP;
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: incarico esterno

Rilevato che:

- il lavoro è ultimato in data 26/10/2024 e il Direttore Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione e relativa contabilità, allegati, e sottoscritti da entrambe le parti;

- gli importi sono stati contabilizzati tenendo conto dell'adeguamento ai sensi dell'art. 26 Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022;
- sono stati emessi il certificato di pagamento n. 1 di importo netto pari ad € 26.280,76, e il certificato di pagamento relativo all'adeguamento prezzi di importo netto pari ad € 9.514,54;
- l'Impresa appaltatrice del lavoro ha firmato senza riserva alcuna la contabilità e il predetto certificato;
- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

Descrizione	QE rideterminato	Consuntivo	Differenza
Importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 41.301,55	€ 35.795,30	€ - 5.506,25
I.V.A. sul Totale dei lavori (22%)	€ 9.086,34	€ 7.874,97	€ - 1.211,37
Incentivo (2% dell'importo lavori)	€ 794,46	€ 794,46	€ 0,00
Assicurazione progettisti	€ 300,00	€ 0,00	€ - 300,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.907,97	€ 0,00	€ - 3.907,97
Incarico Tecnico Sicurezza	€ 3.500,00	€ 0,00	€ - 3.500,00
	€ 58.890,33	€ 44.464,73	€ - 14.425,60

- l'importo totale dei lavori ammonta a complessivi **€ 43.670,27**. = (IVA inclusa), pertanto si rileva una minore spesa di **€ 14.425,60**. = rispetto all'importo impegnato;

Acquisita con esito positivo, ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, l'attestazione di congruità avente nr prot. 202500960CO00/3 del 04/03/2025;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- di dare atto che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione del pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari, del permanere della regolarità contributiva, ed il ricevimento della fattura elettronica al CU N9KJJ2 all'impresa PISANIELLO COSTRUZIONI SRL di S. Martino Valle Caudina (Av) (P.I.V.A. 01790130643 – cod forn. 66327) dell'importo seguente:

- Importo dei lavori dedotto dal Conto Finale: Euro 35.795,30. =
- I.V.A. al 22% Euro 7.874,97. =

Restano a credito dell'impresa Euro 43.670,27. =

- di dare atto che il suddetto importo trova copertura all'impegno nr 2442.1/2023 RRPP 2024;
- di procedere con la cancellazione delle economie di spesa mediante variazione in diminuzione gli impegni al capitolo 2100502/4770 "Sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto"

imp	sub	esig.	importo	Da pagare	cancellazione
2442	1	RRPP 2024	47.497,57	43.670,27	3.827,30
2442	3	RRPP 2024	300,00		300,00
2442	5	RRPP 2024	3.500,00		3.500,00
2442	6	RRPP 2024	3.907,97		3.907,97
2304		RRPP 2024	2.890,33		2.890,33
	totale				14.425,60

Verificata la regolarità contributiva dell'appaltatore;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.78 del 25/09/2024, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;
2. di dare atto che il CIG DERIVATO della presente e il seguente: A03D9AA61F;

3. di dare atto che sono state nominate le seguenti figure ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 2 del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G. nr. 227/2021 che con il presente atto si provvede ad aggiornare, come segue:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche Servizio Strade;
 - Progettista: Geom. Marco Livio;
 - Diretto Lavori: Geom. Marco Livio
 - Supporto al RUP: Arch. Rosalia Versaci
 - Collaboratori amministrativi: Collaboratori amministrativi: appartenenti al Servizio Amministrativo OOPP e al Servizio Contabile OOPP;
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: incarico esterno
4. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
5. di dare atto che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione del pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari, del permanere della regolarità contributiva, ed il ricevimento della fattura elettronica al CU N9KJJ2 all'impresa PISANIELLO COSTRUZIONI SRL di S. Martino Valle Caudina (Av) (P.I.V.A. 01790130643 – cod forn. 66327) dell'importo seguente:

- Importo dei lavori dedotto dal Conto Finale:	Euro 35.795,30. =
- I.V.A. al 22%	Euro 7.874,97. =

Restano a credito dell'impresa	Euro 43.670,27. =
---------------------------------------	--------------------------

6. di dare atto che il suddetto importo trova copertura all'impegno nr 2442.1/2023 RRPP 2024;
7. di procedere con la cancellazione delle economie di spesa mediante variazione in diminuzione gli impegni al capitolo 2100502/4770 *"Sistemazione e manutenzione straordinaria pavimentazioni asfalto"*

imp	sub	esig.	importo	Da pagare	cancellazione
2442	1	RRPP 2024	47.497,57	43.670,27	3.827,30
2442	3	RRPP 2024	300,00		300,00
2442	5	RRPP 2024	3.500,00		3.500,00
2442	6	RRPP 2024	3.907,97		3.907,97
2304		RRPP 2024	2.890,33		2.890,33
	totale				14.425,60

8. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Noseda

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

ⁱ Allegati: Proposta RUP; Documentazione Contabile



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*