



**DETERMINAZIONE SETTORE 13 - DIREZIONE RETI - STRADE - MOBILITA' -  
VERDE - PARCHI E GIARDINI  
SERVIZIO: RETI - STRADE**

REGISTRO DI SETTORE N. 53  
REGISTRO GENERALE N. 624  
IN DATA 13-03-2023

UFFICIO: RETI - STRADE

**Oggetto:** ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2022-2023-2024-2025. CIG PRINCIPALE: 905883859A CUP J16G21004220004. CIG DERIVATO 9218088ED9. CONTRATTI ATTUATIVI NR. 1 M.O./2022 E NR. 2 M.O./2022. APPROVAZIONE CONTABILITA' SAL 1 CON ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO 28/06/2022-31/12/2022 AI SENSI ART. 26 COMMA 1 D.L.50/2022 CONV. L. 91/2022 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NR. 1 AL 31/12/2022.

**IL DIRETTORE**

**Richiamate interamente:**

- la Determinazione Dirigenziale nr. 67 del 25/01/2022, ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2022-2023-2024-2025. DETERMINA A CONTRARRE. CIG PRINCIPALE: 905883859A CUP J16G21004220004 e la successiva rettifica avvenuta con Determinazione Dirigenziale nr. 123 del 31/01/2022, di approvazione della procedura di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, per un importo complessivo di €. 330.000,00.= e precisamente:

Quadro economico		
MANUTENZIONE ORDINARIA	120.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	144.000,00	
<b>TOTALE IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO</b> (inclusi oneri della sicurezza)		<b>€ 264.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA 22 %	58.080,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 - comma 3, D.Lgs. 50/2016	5.280,00	

Coperture assicurative progettisti	250,00	
tassa appalti	225,00	
Imprevisti e arrotondamenti	2.165,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 66.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 330.000,00</b>

con l'indizione della procedura di affidamento dell'appalto di che trattasi, mediante procedura negoziata, senza bando, preceduta avviso di indagine di mercato, ai sensi art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., selezionando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, art. 36, co. 9-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 1, co. 3 della citata Legge 120/2020;

- la Determinazione Dirigenziale nr. 228 del 14/02/2022 del Settore Appalti, di approvazione degli atti di gara;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 629 del 25/03/2022 del Settore Appalti, di approvazione del verbale di gara relativo alla prima seduta del 22/03/2022 e di ammissione alla fase successiva della procedura di gara;
- la propria Determinazione Dirigenziale RG nr. 985 del 13/05/2022 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la procedura in oggetto all'operatore economico TECNOPARKING S.R.L. con sede in SANTA MARIA CAPUA VETERE Via Re di Puglia, 28 - C.F/P.IVA 04871470656 il quale ha offerto il ribasso del 12,001% sull'elenco prezzi posto a base di gara e contestuale esecutività dell'impegno di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2022 (e.i. nr. 644/2022);
- il contratto di accordo quadro stipulato mediante sottoscrizione della Scrittura Privata assunta agli atti con prot. PG 0041154 del 09/06/2022;
- la propria Determinazione Dirigenziale RG nr. 485 del 28/02/2023 di impegno di spesa per l'esercizio 2023 (e.i. nr. 404/2023) a seguito della quale il quadro finanziario di riferimento risulta essere il seguente:

	<i>imp.</i>	<b>2022</b>	<i>imp.</i>	<b>2023</b>
MANUTENZIONE ORDINARIA (iva inclusa)	644/1	36.241,00	407	50.000,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 - comma 3, D.Lgs. 50/2016	644/2	5.280,00		-
Coperture assicurative progettisti	644/3	250,00		-
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>41.771,00</b>		<b>50.000,00</b>

#### Rilevato che:

- in data 12/08/2022 è stato il Contratto Attuativo nr. 1 M.O., relativo all'esecuzione di interventi programmati di manutenzione ordinaria;

- sono stati emessi gli Ordini di Servizio per la MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI, dal nr. 1 al nr. 23 (disponibili agli atti del Settore Reti) che costituiscono di fatto il Contratto Attuativo nr. 2 M.O.;
- il Direttore Lavori ha redatto la contabilità al 31/12/2022 relativa ai Contratti attuativi nr. 1 e 2 M.O., SAL NR. 1/2022, utilizzando il listino prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso offerto del 12,001%, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sottoscritta senza riserve da entrambe le parti costituita da:

1. libretto delle misure
2. registro di contabilità
3. stato avanzamento lavori n. 1
4. certificato di pagamento n. 1

- si rende necessario procedere con l'adeguamento dei prezzi del suddetto listino, per effetto di quanto disposto dall'art. 26 *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*, commi 1 e 2 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022;
- il Direttore dei Lavori ha predisposto la contabilità aggiornata ed il relativo certificato di pagamento, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sottoscritta senza riserve da entrambe le parti costituita da:

5. registro di contabilità
6. stato avanzamento lavori nr. 1 aggiornato
7. certificato di pagamento nr. 1 aggiornato

- in data 08/03/2023 il Direttore Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione NR. 1 relativo ai Contratti Attuativi nr. 1 e 2 M.O. (allegato 8), dal quale si evincono le seguenti risultanze contabili riferite alle lavorazioni eseguite a tutto il 31/12/2022, con relativi adeguamenti prezzi:

Descrizione	Somme autorizzate	Consuntivo	Differenza
Importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 29.705,74	€ 28.766,54	€ - 939,20
Ritenuta del 0,50% per garanzia lavori		€ -143,83	€ -143,83
I.V.A. sul Totale dei lavori (22%)	€ 6.535,26	€ 6.297,00	€ - 238,26
Incentivo 2% dell'importo lavori (calcolato su € 32.640,72)	€ 652,81	€ 652,81	€ 0,00
Assicurazione progettisti	€ 250,00	€ 0,00	€ - 250,00
Imprevisti e arrotondamenti	-	-	-
Conguaglio adeguamento listino (28.973,06 - 28.766,54 = 206,52 * 90%) =		€ 185,87	€ 185,87
I.V.A. su conguaglio adeguamento listino (22%)		€ 40,89	€ 40,89
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 37.143,81</b>	<b>€ 35.799,28</b>	<b>€ - 1.344,53</b>

- sono state individuate le seguenti figure:
  - Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Longoni;
  - Direttore dei lavori: Geom. Francesco Cartiglieri
  - Collaboratore amministrativo: Istr. Cont. Cristina Franchi;

**Ritenuto di:**

- dare atto del completamento dell'esecuzione del Contratto Attuativo nr. 1 M.O. e nr. 2 M.O./2022;
- approvare le contabilità allegate relative ai Contratti Attuativi nr. 1 e 2 M.O., Stato avanzamento Lavori nr. 1 e allo Stato avanzamento Lavori nr. 1 aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, per l'importo totale complessivo di:

	<b>IMPORTO CERTIFICATO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
SAL 1	28.622,71	6.297,00	34.919,71
ADEGUAMENTO	185,87	40,89	226,76
<b>TOTALE</b>	<b>28.808,58</b>	<b>6.337,89</b>	<b>35.146,47</b>

- di dare atto che l'importo di € 35.146,47.= trova copertura al residuo passivo dell'impegno nr. 644/1-2022 del capitolo 11005034400 Manutenzione ordinaria impianti semaforici e che si procederà con successivo atto di liquidazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2 e verificato il permanere della regolarità contributiva;
- di approvare il Certificato di Regolare esecuzione NR. 1 relativo ai Contratti Attuativi nr. 1 e 2 M.O., dando atto che lo svincolo delle ritenute di legge e della polizza fidejussoria avverrà al termine temporale naturale del contratto e/o alla decorrenza della capienza dell'Accordo Quadro;
- di dare atto che l'importo di € 652,81.= relativo alla quota dell'incentivo spese tecniche, trova capienza al residuo passivo nr. 644/2-2022;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate:

1. di dare atto che sono state individuate le seguenti figure:
  - Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Longoni;
  - Direttore dei lavori: Geom. Francesco Cartiglieri
  - Collaboratore amministrativo: Istr. Cont. Cristina Franchi;
2. che per gli interventi di manutenzione ordinaria è stato rilasciato il seguente CIG DERIVATO 9218088ED9;
3. dare atto del completamento dell'esecuzione del Contratto Attuativo nr. 1 M.O. e nr. 2 M.O./2022;
4. approvare le contabilità allegate relative ai Contratti Attuativi nr. 1 e 2 M.O., Stato avanzamento Lavori nr. 1 e allo Stato avanzamento Lavori nr. 1 aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, per l'importo totale complessivo di:

	IMPORTO CERTIFICATO	IVA	TOTALE
SAL 1	28.622,71	6.297,00	34.919,71
ADEGUAMENTO	185,87	40,89	226,76
<b>TOTALE</b>	<b>28.808,58</b>	<b>6.337,89</b>	<b>35.146,47</b>

5. di dare atto che l'importo di € 35.146,47.= trova copertura al residuo passivo dell'impegno nr. 644/1-2022 del capitolo 11005034400 Manutenzione ordinaria impianti semaforici e che si procederà con successivo atto di liquidazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2 e verificato il permanere della regolarità contributiva;
6. di approvare il Certificato di Regolare esecuzione NR. 1 relativo ai Contratti Attuativi nr. 1 e 2 M.O., dando atto che lo svincolo delle ritenute di legge e della polizza fidejussoria avverrà al termine temporale naturale del contratto e/o alla decorrenza della capienza dell'Accordo Quadro;
7. di dare atto che l'importo di € 652,81.= relativo alla quota dell'incentivo spese tecniche, trova capienza al residuo passivo nr. 644/2-2022;
8. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale;

**Il Direttore**

**Ing. CIRO DI BARTOLO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**Oggetto:** ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2022-2023-2024-2025. CIG PRINCIPALE: 905883859A CUP J16G21004220004. CIG DERIVATO 9218088ED9. CONTRATTI ATTUATIVI NR. 1 M.O./2022 E NR. 2 M.O./2022. APPROVAZIONE CONTABILITA' SAL 1 CON ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO 28/06/2022-31/12/2022 AI SENSI ART. 26 COMMA 1 D.L.50/2022 CONV. L. 91/2022 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NR. 1 AL 31/12/2022.

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Sede, 13-03-2023

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**  
**Dott. Raffaele Buononato**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*