



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 90
REGISTRO GENERALE N. 432
IN DATA 29-02-2024

Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERVOSCALA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SINIGAGLIA ED AMPLIAMENTO AL II PIANO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP: J12B22005260004 CIG 9489470E5C). APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA VIMEC S.R.L.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con delibera di Giunta n.370 del 30.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, dell'importo complessivo di €. 48.000,00, così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori (importo a base d'asta)		34.083,36 €
oneri della sicurezza generici	944,42 €	
oneri della sicurezza specifici	2.980,00 €	
tot oneri della sicurezza		3.924,42 €
Importo a base di gara (A)		38.007,78 €
Accordo bonario (art.205 Dlgs 50/2016)		1.900,39 €
Contributo di gara ANAC		30,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		3.345,26 €
Incarico esterno CSE		2.436,10 €
Incentivo tecnici		760,16 €
IVA 4%		1.520,31 €
Somme a disposizione (B)		9.992,22 €
Totale appalto (A+B)		48.000,00 €

- le opere di cui trattasi, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, beneficiano dell'aliquota agevolata Iva pari al 4%, ai sensi del DPR n. 633/1972 - Tabella A, Parte II, punto 41-ter;

- con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n. 3212/RG del 29/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra le varie:

* di approvare gli elaborati di gara e la procedura di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" (ID 162660514) e di aggiudicare, pendenti verifiche, l'appalto *de quo*, alla Ditta VIMEC SRL (P. IVA 00758850358 – COD. FORN. 67278), di LUZZARA (RE), verso l'importo contrattuale di €. 31.224,51, oltre IVA;

* di dare atto, altresì, che la stipula è sottoposta alla condizione sospensiva del positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace;

* di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, qui di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
Lavori (importo a base d'asta)		34.083,36 €
Sconto di aggiudicazione	19,902%	- 6.783,27 €
Importo scontato		27.300,09 €
oneri della sicurezza generici	944,42 €	
oneri della sicurezza specifici	2.980,00 €	
tot oneri della sicurezza		3.924,42 €
Importo di contratto (A)		31.224,51 €
Accordo bonario (art.205 Dlgs 50/2016)		1.900,39 €

Contributo di gara ANAC		30,00 €
Imprevisti e arrotondamenti		3.345,26 €
Incarico esterno CSE		2.436,10 €
Incentivo tecnici		760,16 €
IVA 4%		1.248,98 €
Somme a disposizione (B)		9.720,89 €
Totale appalto (A+B)		40.945,40 €
Economie (C)		7.054,60 €

* di impegnare l'importo di €. 40.945,40, finanziati mediante Avanzo, come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.t à	Codice fornitore	CIG
2022	S	04.02	2.02.01.09.003	2040202/3230	manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie	€. 40.945,40	-	2022	-----	

* di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del D. Lgs 50/2016](#), ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.;

Viste:

- la Lettera Commerciale del 13/03/2023 protocollo n. 27754 ed E.C. del 14/03/2023 protocollo 28296/2023;
- la Fideiussione definitiva n. 6001406840 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a. in data 16/02/2023;
- la Polizza CAR n. 49210186 del 09/03/2023 rilasciata da Helvetia oltrechè aggiuntiva polizza Helvetia numero 07940/11/49520077 del 09/10/2023.

Considerato che:

* i lavori sono stati ultimati in data 25/07/2023 e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei Lavori dott. Agr. Giancarlo Premoli, a seguito di sopralluoghi effettuati e verificato a campione le indicazioni contrattuali e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, ha redatto la contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento in data 19/02/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale costituita da:

- Certificato Regolare Esecuzione;
- Certificato di pagamento
- Registro di Contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato avanzamento lavori;

Atteso che:

- la ditta appaltatrice e il Direttore lavori hanno firmato senza riserva alcuna la contabilità ed il predetto certificato;
- i soggetti affidatari non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;
- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERVOSCALA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SINIGAGLIA ED AMPLIAMENTO AL II PIANO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA VIMEC S.R.L. (C.F./P.IVA 00758850358 – COD. FORN. 67278– CIG 9489470E5C)			
A) LAVORI	QE AGGIUDICATO	QE CONSUNTIVO	
Lavori a base d'asta/ribassati 19,902 % comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 31.224,51	€ 29.383,96	
Totale lavori	€ 31.224,51		€ 29.383,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva sui lavori 4%	€ 1.248,98	€ 1.175,36	
Incentivi tecnici 2%	€ 760,16	€ 760,16	
Accordo bonario (art.205 Dlgs 50/2016)	€ 1.900,39		
Contributo di gara ANAC	€ 30,00	€ 30,00	
Incarico esterno CSE	€ 2.436,10		
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.345,26		
Totale Somme a disposizione	€ 9.720,89		€ 1.965,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.945,40		€ 31.349,48

- l'importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute, ammonta a complessivi **€. 30.559,32=** (IVA inclusa);
- la spesa complessiva di **€. 30.559,32=** trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 20402023230 "Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie", impegno 2183.1/2022 RRPP 2023, e pertanto sussiste una minore spesa pari a complessivi **€ 9.595,92=** così suddivisa:

- € 1.914,17 impegno 2183.1/2022 RRPP 2023;
- € 1.900,39 impegno 2183.2/2022 RRPP 2023;
- € 3.345,26 impegno 2183.4/2022 RRPP 2023;
- € 2.436,10 impegno 2183.5/2022 RRPP 2023;

- di demandare a successivo atto la liquidazione dell'incentivo tecnico ex art. 113 D.lgs. 50/2016 di importo pari ad € 760,16 impegno 2183.6/2022 RRPP 2023;

Ritenuto:

- di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€. 30.559,32** trova copertura al capitolo n. 20402023230 "*Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie*", impegno 2183.1/2022 RRPP 2023 come sopra riportato, e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice VIMEC S.r.l., a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

Considerato che il presente atto di determinazione è assunto dallo scrivente Direttore del Settore 9 Opere Pubbliche in qualità di sostituto RUP;

Verificata la regolarità contributiva dell'appaltatore VIMEC S.r.l.

Vista la delibera di Consiglio comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n.85 del 29/12/2023, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 9 "Opere Pubbliche";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, allegati, aggiornato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con Legge 91/2022, con i corrispondenti certificati di pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
2. di dare atto che l'importo complessivo a credito dell'impresa di **€. 30.559,32** trova copertura al capitolo n. 20402023230 "*Manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico sc. primarie*", impegno 2183.1/2022 RRPP 2023 e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del suddetto importo all'impresa appaltatrice Vimec S.r.l. a seguito

di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU IWMUM1 e verificato il permanere della regolarità contributiva;

4. di autorizzare la cancellazione della minore spesa pari ad **€ 9.595,92=** come in premessa riportato;
5. di mantenere l'impegno di spesa n. 2183.6/2022 RRPP 2023, per complessivi **€ 760,16**, per il pagamento degli incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016;
6. di svincolare le Fideiussioni:
 - * definitiva n. 6001406840 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a. in data 16/02/2023,
 - * Polizza CAR n. 49210186 del 09/03/2023 rilasciata da Helvetia oltreché aggiuntiva polizza Helvetia numero 07940/11/49520077 del 09/10/2023;
7. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

i

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

i Allegati: 1) Proposta RUP; 2) Documentazione Contabile



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*