

Al Direttore del Settore Opere Pubbliche
Arch. Luca Noseda
Sede

**OGGETTO: FORNITURA, TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI PANCHINE
REALIZZATE SU PROGETTO DELL'ARCH. ICO PARISI. C.I.G. A0247CC483
PROPOSTA APPROVAZIONE CONTO FINALE**

Gent.mo collega

Premesso che:

- con tua determinazione R.G. n. 2562 del 27.10.2023 è stato dato avvio al procedimento relativo all'affidamento della fornitura in oggetto con contestuale nomina del RUP nella persona dello scrivente ing. Ciro Di Bartolo;
- con procedura Sintel ID 175715198 è stata formalizzata la richiesta di offerta all'Operatore Economico SAMPIETRO 1927 S.r.l. con sede legale in Civitanova Marche (MC) nella via Pirelli n. 2, Partita Iva 02069600431 per la fornitura, trasporto e messa in opera di n. 50 panchine realizzate sull'originario progetto dell'arch. Ico Parisi;
- con tua determinazione n. 2863 del 24.11.2023, esecutiva ai sensi di legge:
 - si è proceduto ad affidare al suddetto Operatore Economico l'appalto in oggetto per l'importo netto complessivo pari ad € 100.000,00 oltre IVA al 22%;
 - è stato approvato il quadro economico dell'appalto per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 100.000,00 per la fornitura ed € 30.000,00 per somme a disposizione; il tutto come risulta qui di seguito

QUADRO ECONOMICO	
A - Importo netto fornitura	€ 100 000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. al 22% SU (A)	€ 22 000,00
Contributo ANAC	€ 35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2 000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 5 965,00</u>
Sommano a disposizione	€ 30 000,00
TOTALE AFFIDAMENTO (A + B)	€ 130 000,00

- si è proceduto alla nomina del Geom. Giuseppe Mastrandrea quale supporto al RUP nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto

- è stato dato atto di stipulare con l'Operatore Economico, divenuta esecutiva l'aggiudicazione, contratto di appalto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023;
- è stato dato atto di corrispondere all'Operatore Economico, successivamente alla stipula del contratto, l'anticipazione di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 36/2023
- il contratto di appalto è stato stipulato con l'Operatore Economico in data 01.12.2023 mediante lettera commerciale scambiata attraverso la procedura Sintel ID 175715198 con contestuale avvio del contratto;
- con tua determinazione n. 3047 R.G. del 06.12.2023 è stata disposta la liquidazione in favore dell'Operatore Economico dell'anticipazione di € 20.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 24.400,00, previa prestazione di garanzia mediante polizza fidejussoria n. 1/39531/96/197211677 emessa da UnipolSai Assicurazioni in data 05.12.2023;

Dato atto che:

PRIMO

- in data 16.02.2024 il sottoscritto RUP ha emesso il SAL 01 per la fornitura eseguita dall'Operatore Economico Sampietro 1927 S.r.l. fino alla medesima data;
- il sottoscritto RUP ha emesso in pari data il Certificato di Pagamento n. 01 per l'importo netto di € 39.750,00 al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione; il tutto oltre IVA di legge al 22%
- il RUP con nota P.G. 37833 del 28.02.2024 ha proposto al Direttore del Settore Opere Pubbliche:
 1. di liquidare in favore della ditta SAMPIETRO 1927 S.r.l. con sede legale in Civitanova Marche (MC) nella via Pirelli n. 2, Partita Iva 02069600431, l'importo complessivo di € 48.495,00 derivante dal Certificato di Pagamento n. 01 per l'importo netto di € 39.750,00 al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione; il tutto oltre IVA di legge al 22%;
 2. di confermare il Geom. Giuseppe Mastrandrea quale supporto al RUP sollevando lo stesso, per sopraggiunte ulteriori mansioni, dal ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- il pagamento del Certificato di Pagamento è avvenuto con Determina Dirigenziale n. 542 R.G. del 11.03.2024

SECONDO

- in data 08.07.2024 il sottoscritto RUP ha emesso il SAL 02 per la fornitura eseguita dall'Operatore Economico Sampietro 1927 S.r.l. fino alla medesima data;
- l'Operatore Economico ha sottoscritto gli elaborati contabili senza riserva alcuna;
- il sottoscritto RUP ha emesso in pari data il Certificato di Pagamento n. 02 per l'importo netto di € 17.490,00 al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione; il tutto oltre IVA di legge al 22%;
- il RUP con nota P.G. 126997 del 10-07-2024 ha proposto al Direttore del Settore Opere Pubbliche:

1. di liquidare in favore della ditta SAMPIETRO 1927 S.r.l. con sede legale in Civitanova Marche (MC) nella via Pirelli n. 2, Partita Iva 02069600431, l'importo di € 17.490,00 derivante dal Certificato di Pagamento n. 02, al netto della ritenuta per infortuni e della quota di recupero dell'anticipazione, oltre IVA di € 3.847,80, per un totale complessivo di € 21.337,80.

Considerato che:

- in data 20.07.2024 l'appaltatore ha ultimato la fornitura e posa di tutte le 100 panchine previste nel contratto di appalto;
- in pari data il RUP ha certificato l'effettiva ultimazione della fornitura nei tempi, nei termini e nelle giuste modalità contrattuali;
- in data 04.09.2024 il RUP ha emesso lo stato finale dell'appalto da cui si rileva che l'importo netto della fornitura in appalto ammonta complessivamente ad € 100.000,00 dalla quale da cui, detratti i seguenti acconti:

Anticipazione € 20.000,00

Certificato 01 del 16.02.2024 per € 39.750,00

Certificato 02 del 08.07.2024 per € 17.490,00;

per complessivi € 77.240,00, resta il credito netto in favore dell'Impresa per € **22.760,00**;

- in data 13.09.2024 il RUP ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione delle prestazioni certificando “che la fornitura in appalto è stata eseguita in conformità al contratto ed alle disposizioni impartite e, pertanto, ne liquida l'importo netto per complessivi euro €. 100.000,00 da cui, detratti gli acconti corrisposti pari ad € 77.240,00, resta il credito netto dell'impresa di euro 22.760,00 oltre all'IVA che, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'Appaltatore”;
- nel medesimo atto il RUP ha autorizzato:
 - dopo la definitiva approvazione del presente certificato, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo dell'importo di € 5.000,00 mediante Polizza fidejussoria n. 197196910 emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, agenzia n. 16 COMO in data 29.11.2023;
 - dopo la definitiva approvazione del presente certificato, lo svincolo del deposito cauzionale prestato dall'Appaltatore a garanzia dell'anticipazione con garanzia fidejussoria n. 1/39531/96/197211677 emessa da UnipolSai Assicurazioni in data 05.12.2023 per l'importo di € 20.347,95.
- l'Appaltatore ha sottoscritto lo stato finale, compresi gli atti contabili ed il Certificato di Regolare Esecuzione, in data 16.09.2024 senza apporvi riserva;
- l'Appaltatore ha prestato garanzia sulla rata di saldo con polizza fidejussoria n. 201913273 emessa da UnipolSai Assicurazioni in data 12.09.2024 fino al 12.09.2026;
- la posizione contributiva dell'Operatore Economico è regolare come risulta dal DURC agli atti.

Dato atto che:

- dalla documentazione contabile dell'appalto si evincono le seguenti risultanze relative al quadro economico del servizio:

PAGAMENTI PER SERVIZI (Imp. 2097/2023 sub. 1)				
RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA 22 %	TOTALE	STATO
Anticipazione	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	pagato
1° S.A.L.	€ 39.750,00	€ 8.745,00	€ 48.495,00	pagato
2° S.A.L.	€ 17.490,00	€ 3.847,80	€ 21.337,80	pagato
SALDO	€ 22.760,00	€ 5.007,20	€ 27.767,20	DA LIQUIDARE
TOTALE COMPLESSIVO			€ 122.000,00	

CONTRIBUTO ANAC (Imp. 2097/2023 sub. 2)	DA LIQUIDARE
Tassa Autorità di Vigilanza	€ 35,00

INCENTIVI TECNICI (Imp. 2097/2023 sub. 3)	DA LIQUIDARE
art. 45, sub. 2, D.Lgs 36/23	€ 2.000,00

IMPREVISTI ED ARROT. (Imp. 2097/2023 sub. 4)	RESIDUO
Non utilizzato	€ 5.965,00

Rilevato che

- non è stato necessario utilizzare la somma pari ad € 5.965,00 accantonata all’Impegno n. 2097/2023 sub. 4 e destinata ad eventuali imprevisti. Conseguentemente si rileva una economia dell’intero importo di €. 5.965,00 previsto all’impegno 2097/2023 sub. 4 che, alla liquidazione del saldo, potrà essere chiuso.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto RUP

PROPONE

1. di approvare lo STATO FINALE relativo all’appalto “FORNITURA, TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI PANCHINE REALIZZATE SU PROGETTO DELL’ARCH. ICO PARISI. C.I.G. A0247CC483”
2. di liquidare in favore della ditta SAMPIETRO 1927 S.r.l. con sede legale in Civitanova Marche (MC) nella via Pirelli n. 2, Partita Iva 02069600431, la rata di saldo per l’importo di € 22.760,00 oltre IVA di € 5.007,20, per un totale complessivo di € 27.767,20;
3. di autorizzare, dopo la definitiva approvazione del presente certificato, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo dell’importo di € 5.000,00 mediante Polizza fidejussoria n. 197196910 emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, agenzia n. 16 COMO in data 29.11.2023;
4. di autorizzare, dopo la definitiva approvazione del presente certificato, lo svincolo del deposito cauzionale prestato dall’Appaltatore a garanzia dell’anticipazione con garanzia fidejussoria n. 1/39531/96/197211677 emessa da UnipolSai Assicurazioni in data 05.12.2023 per l’importo di € 20.347,95;
5. di autorizzare, in quanto economia dell’appalto, la chiusura dell’impegno n. 2097/2023 sub. 4, dell’importo di € 5.965,00;



COMUNE DI
COMO

6. di dare atto che l'Appaltatore ha prestato garanzia sulla rata di saldo con polizza fidejussoria n. 201913273 emessa da UnipolSai Assicurazioni in data 12.09.2024 fino al 12.09.2026.

IL RUP
Ing. Ciro Di Bartolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Allegati:

- Atti contabili appalto (Libretto delle misura, Registro di Contabilità, Stato finale)
- Certificazione di Ultimazione delle Prestazioni
- Certificato di Regolare Esecuzione
- DURC