



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE 9 - OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 288
REGISTRO GENERALE N. 1758
IN DATA 25-07-2024

Oggetto: "NAVIGARE NELLA CONOSCENZA. TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO": RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE SERRE STORICHE DI VILLA OLMO (CUP: J17E19000030002; CIG : A02CABB145). APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% AI SENSI DELL'ART 125 D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con atto di Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 25/06/2014 è stato approvato il progetto preliminare "*Navigare nella Conoscenza. Tra ville e Giardini del lago di Como*", per il successivo inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche;

- con atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 01/08/2014, è stato approvato il bilancio ed integrati lo schema di "*Programma Triennale*" dei lavori pubblici, aggiornato per il triennio 2014/2016, e l'"*Elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2014*", adottati con precedente delibera giuntale n. 51, inserendo l'intervento "Tra ville e giardini del lago di Como – Navigare nella conoscenza" nell'elenco delle opere previste;

- l'Amministrazione comunale, durante anno 2015, ha inteso di affidare le opere, relative all'azione sulle serre di villa Olmo, mediante l'istituto dell'appalto integrato, sulla base della progettazione definitiva, ai sensi della normativa allora vigente: art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/06, per il combinato disposto dell'art.122, comma 1, con l'art. 203, comma 1, del D.lgs. 163/06, trattandosi di intervento di restauro di un immobile sottoposto alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, percorso affine a quello già intrapreso per l'intervento di riqualificazione del parco e realizzazione di un orto botanico;

- con atto di determinazione dirigenziale R.S. 62 del 21/12/2015, R.G. N. 2527/2015 , esecutivo ai sensi di legge, è stato stabilito, tra l'altro, di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/06 e dell'art. 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010, il servizio di progettazione definitiva relativo all'intervento di cui trattasi allo studio d'architettura "Laboratorio di Architettura Claudio

Radice, Corrado Tagliabue” con sede legale nel Comune di Cantù (CO), nella persona dell’Arch. Corrado Tagliabue, per un importo complessivo di €. 43.773,60 (I.V.A. e oneri previdenziali compresi);

- il contratto avente ad oggetto la predisposizione del progetto di cui trattasi è stato stipulato con il predetto professionista con lettera commerciale, Prot. n. 44171 del 01/09/2016;

- il progetto definitivo è stato depositato il 14/09/2017 e registrato al protocollo generale del Comune di Como al numero 50906;

- in data 19/01/2018, l’allora Responsabile Unico del Procedimento, arch. Alfredo Ballerini, ha indetto, con PEC protocollo n. 0003830 – 19/01/2018 – COMCOMO, una Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, atta ad acquisire tutti i pareri e i nulla osta necessari prodromici all’approvazione del progetto definitivo;

- in data 05/07/2019 con nota prot. n. 37818 si è conclusa la Conferenza di Servizi e sono state trasmesse le determinazioni a tutti soggetti coinvolti.

- in data 16/07/2019 si è concluso l’iter di verifica del progetto definitivo di cui trattasi;

- con atto di determinazione n. 2444/RG del 11/10/2019, esecutivo ai sensi di legge, a firma dell’allora Direttore del Settore Opere Pubbliche, arch. Andrea Pozzi, è stato disposto tra l’altro:

a) di approvare il verbale conclusivo della precitata conferenza dei Servizi asincrona;

b) di accettare le risultanze della verifica del progetto e quindi del progetto, redatto dall’arch. Corrado Tagliabue;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 480 del 16/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto:

1) di approvare il progetto definitivo in argomento, predisposto dallo studio d’architettura “Laboratorio di Architettura Claudio Radice, Corrado Tagliabue” con sede legale nel Comune di Cantu’ (CO), in Via General Cantore, 16 (cap 22063) e P. IVA 03209330137 (cod. fornitore n. 3432), nella persona dell’Arch. Corrado Tagliabue;

2) di approvare il relativo cronoprogramma dell’intervento e il quadro economico di progetto.

- con determinazione RG n. 3587 del 31/12/2019 si è disposto, tra l’altro, di impegnare la spesa relativa al quadro economico dei lavori in argomento per € 1.180.000,00 sul bilancio di previsione 2019/21 ai sensi e per gli effetti dell’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d) come segue:

* imp. 3061 20502029840 326.820,00 finanziato con frontalieri

* imp. 3062 20502029840 200.000,00 finanziato con avanzo

* imp. 3063 20502029840 653.180,00 finanziato con avanzo

Premesso, altresì, che:

- con determinazione a contrattare del Settore Opere Pubbliche n. 2725/RG del 04/12/2020 avente ad oggetto: *“incarico per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, presentazione della scia di prevenzione incendi relativo a restauro e recupero funzionale delle serre storiche di villa Olmo nell’ambito del progetto “tra ville e giardini del lago di como. navigare nella conoscenza” CUP: j17e19000030002 CIG: 8462105DF1 - prenotazione spesa €. 191.304,63”*, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l’altro:

1) di approvare il relativo progetto inerente al servizio, dell’importo di €. 148.436,24 al netto di contributi ed IVA, pari a complessivi lordi €. 191.304,63 redatto dall’arch. Piera Pappalardo;

2) di approvare il cronoprogramma aggiornato dell'intervento di cui trattasi;

3) di dare atto altresì che la spesa complessiva di €. 191.304,63= (finanziata mediante "Frontalieri"), necessaria al finanziamento ai precitati servizi trova copertura al capitolo n. 2.05.02.02/9840 "*Manutenzione straordinaria villa Olmo*" impegno n° 3063/2019, assunto con la precitata determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n. RG 3587/2019;

- con determinazione dirigenziale del settore OOPP n.1054/RG del 14/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato, tra le varie, disposto di:

1) aggiudicare il suddetto servizio in favore del costituendo RTP formato da:

- Massarente Architettura srl di Rovigo Corso del Popoli,268 C.F/IVA 01237760291 COD. FORN. 66037 (mandataria);
- EOS srl di Milano Via Nicola Antonio Porpora,98 C.F/IVA 12266450159 COD. FORN. 66038 (mandante);
- Passarella Restauri srl di Padova Via Antonio Bonazza,69 C.F /IVA 05266960284 COD. FORN. 66039 (mandante);
- Arch. Ottavia Pirazzini di Ferrara Via Ripagrande,81 C.F. PRZTTU88S56D458K IVA 02513590394 COD. FORN. 66036 (mandante), che ha offerto il ribasso unico del 27,88949%;

2) di impegnare la spesa di € 136.270,00= sul capitolo 2.05.02.02/9840 "*manutenzione straordinaria villa Olmo*" prenotazione impegno n. 3063.1/19 reimputato 2021 assunto con la precitata determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n. RG 3587/2019, finanziato con Avanzo;

- con determinazione del settore Opere Pubbliche n. 2338/RG del 21/10/2021, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: "*servizi di diagnostica propedeutica al progetto esecutivo, relativo a "restauro e recupero funzionale delle serre storiche di villa Olmo nell'ambito del progetto "tra ville e giardini del lago di Como. navigare nella conoscenza" (CUP: j17e19000030002; CIG:88432798AF) - determinazione a contrarre con individuazione del soggetto contraente, ex art. 32, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i.; affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 in favore della ditta C.G.S. Palladio s.r.l. (p. iva 02644700243 - cod. forn.66309) - approvazione del progetto di servizio di diagnostica - approvazione rideterminazione quadro economico impegno di spesa € 9.500,00=*" è stato previsto, tra l'altro:

1) di aggiudicare, pendenti verifiche, il servizio in favore della società C.S.G. Palladio S.r.l. (P. IVA 02644700243 - COD. FORN.66309) con sede in Strada Saviabona 278/1A, 36100 Vicenza, verso l'importo contrattuale di € 7.340,00 comprensivo di € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso, dell'aliquota IVA, incentivi e arrotondamenti, per un totale complessivo pari a € 9.500,00=Iva compresa;

2) di approvare la rideterminazione del quadro economico generale dell'opera;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10/10/2022 è stata approvata la variazione al bilancio finanziario 2022-2024, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e sono state stanziare le risorse suppletive, come meglio di seguito specificato, per incrementare lo stanziamento necessario a realizzare l'intervento per effetto della situazione congiunturale sfavorevole che ha provocato l'allungamento dei tempi e l'incremento dei costi delle materie prime, come prescritto dal Decreto Aiuti e dalla successiva legge di conversione, pari a € 850.000,00 al capitolo 2.05.02.02.9840 "*Manutenzione straordinaria Villa Olmo*" finanziato con avanzo;

- con determinazione del settore Opere Pubbliche n. 3213/RG del 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra le varie:

1) di implementare le risorse per i maggiori costi, ai sensi del DL n.50/2022, convertito in legge n.91/2022, assumendo un nuovo impegno pari a € 850.000,00= (ottocentocinquantamila/00) le risorse sono allocate al 2.05.02.02.9840 "Manutenzione straordinaria Villa Olmo", bilancio 2022, finanziato con avanzo;

2) di rideterminare il Quadro economico dell'opera in argomento come di seguito riportato:

LAVORI	QUADRO ECONOMICO AGGIUDICATO RIDETERMINATO DET RG 2338/2021	QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO PER MAGGIOR COSTO DL 50/2022
IMPORTO LAVORI		
Importo Opere	€ 416.508,88 =	€ 416.508,88 =
Importo mano d'opera	€ 361.134,44=	€ 361.134,44=
Complessivamente A+B.Lavori a corpo	€ 777.643,32=	€ 777.643,32=
Costo sicurezza diretti e specifici	€ 30.305,75=	€ 30.305,75=
Totale importo lavori	€ 807.949,07=	€ 807.949,07=
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% su € 807.949,07=	€ 80.794,91=	€ 80.794,91=
Imprevisti < 10%	€ 58.274,21=	€ 58.274,21=
Spese per pubblicità	€ 5.000,00=	€ 5.000,00=
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% sull'importo lavori)	€ 16.158,98=	€ 16.158,98=
Spese tecniche: progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE	€ 107.400,69=	€ 107.400,69=
Inarcassa e oneri fiscali	€ 4.296,03=	€ 4.296,03=
Iva per spese tecniche	€ 24.573,28=	€ 24.573,28=
contributo ANAC	€ 30,00=	€ 30,00=
ribassi di aggiudicazione	€ 42.535,91=	€ 42.535,91=
Servizio diagnostica Società Palladio Iva compresa	€ 8.954,80=	€ 8.954,80=
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% sull'importo servizio)	€ 164,00=	€ 164,00=
arrotondamenti	€ 381,20=	€ 381,20=
Allacciamenti	€ 5.000,00=	€ 5.000,00=
Ulteriori spese tecniche per commissioni di gara, supporto al Rup e arrotondamenti	€ 16.338,92=	€ 16.338,92=
Incen tivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su incarico	€ 2.148,01=	€ 2.148,01=
Bollettino VVF	€ 401,50=	€ 401,50=
Spese tecniche: Studio Radice Tagliabue per redazione progetto definitivo	€ 43.773,60=	€ 43.773,60=
Spese tecniche: Studio Brambilla Orsoni per redazione progetto da presentare a Fondazione Cariplo, da parte di Camera di Commercio	€ 25.371,36=	€ 25.371,36=
Totale somme a disposizione	€ 441.597,39=	€ 441.597,39=
corresponsione maggiori costi DL 50/2022 restante parte (nuovo impegno)	€ 0,00=	€ 850.000,00=

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 1.249.546,46=	€ 2.099.546,46=
--	-----------------	-----------------

3) di integrare gli impegni già assunti numeri 3061, 3062, 3063 con DD. n. 3587/2019 competenza 2022 con un nuovo impegno relativo all'incremento delle risorse, pari a € 850.000,00, dando atto che detta integrazione era prodromica all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale e necessaria a consentire la realizzazione dell'opera di cui trattasi;

- a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione e affidamento dei lavori riguardanti la realizzazione dell'opera, con medesimo atto di determinazione è stato, altresì, disposto:

A) di avvalersi, ricorrendone i presupposti, delle modifiche ai principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, introdotti con i decreti dei mesi di marzo ed agosto dell'anno 2019, ed in particolare delle modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al fine dell'inserimento dell'opera nel Fondo Pluriennale Vincolato;

B) di approvare il cronoprogramma dell'opera di cui trattasi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con le tempistiche previste per la realizzazione dell'opera a garanzia della prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione della stessa;

C) di prenotare, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d), la spesa relativa al quadro economico dei lavori in parola, pari ad € 850.000,00= sul cap. 2.05.02.02.9840 "Manutenzione straordinaria Villa Olmo" del bilancio 2022-2024 – annualità 2022;

D) di conservare gli impegni già assunti numeri 3061, 3062, 3063 con DD. n. 3587/2019 ai sensi e per gli effetti dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punti 5.3.14, 5.4.8 e 5.4.9 lett. d);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 460 del 7/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto:

1) di approvare il progetto esecutivo recante "restauro e recupero funzionale delle serre storiche di villa Olmo nell'ambito del progetto "tra ville e giardini del lago di Como. navigare nella conoscenza" CUP: J17E19000030002 CIG: 8462105DF1", redatto dal RTP incaricato e composto dalla documentazione richiamata in premessa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di importo complessivo pari a € **2.099.546,46** I.V.A. inclusa;

2) di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento, soprariportato;

3) di dare atto che l'importo complessivo pari a € **2.099.546,46** (IVA compresa) avrebbe trovato copertura finanziaria come segue:

frontalieri	avanzo 31 (imp.soggiorno)	avanzo 1 (mb)	avanzo	fond.Cariplo		OOUUM	
3061/2019	3062/2019	3063/2019	2184/2022	478/2016	Camera di Commercio	3623/2017	
326.820,00 €	200.000,00 €	653.180,00 €	850.000,00 €	€ 43.773,60	€ 25.371,36	401,50 €	2.099.546,46 €

4) di demandare al dirigente competente gli adempimenti conseguenti;

- con determinazione a contrarre n. 3155/RG del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra le varie:

- 1) di nominare ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 l'arch. Piera Pappalardo, Funzionario E.Q. Area Tecnica incardinata nel Settore 10 – Opere Pubbliche, quale R.U.P dell'intervento denominato: "RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE SERRE STORICHE DI VILLA OLMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO - NAVIGARE NELLA CONOSCENZA";
- 2) di affidare l'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, mediante procedura aperta in osservanza al principio di risultato e valutate le tempistiche della procedura di gara, fissando l'obiettivo di procedere a pubblicare il bando di gara entro fine anno 2023;
- 3) di individuare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, secondo periodo, del medesimo D. Lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo delle opere posto a base d'asta;
- 4) di espletare la procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;
- 5) di dare atto che l'intervento, dell'importo complessivo pari a €. 2.099.546,46 avrebbe trovato copertura finanziaria come da prospetto di seguito riportato:

frontalieri	avanzo 31 (imp.soggiorno)	avanzo 1 (mb)	avanzo	fond.Cariplo		OOUUM	
3061/2019	3062/2019	3063/2019	2184/2022	478/2016	Camera di Commercio	3623/2017	
326.820,00 €	200.000,00 €	653.180,00 €	850.000,00 €	€ 43.773,60	€ 25.371,36	401,50 €	2.099.546,46 €

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 590/RG del 14/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto, tra le varie:

* di aggiudicare l'appalto di cui trattasi all'OE IMPREDIMA S.r.l. (C.F./P.IVA 01426090336– COD. FORNIT. 101419) con sede in Piacenza, via Portapuglia n. 11 al netto dello sconto offerto del 14,78000 %, verso l'importo contrattuale, oneri della sicurezza compresi, di € 1.250.451,22 (oltre IVA);

* di stipulare con il precitato Operatore Economico regolare contratto in forma pubblica amministrativa;

* di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, rideterminato come segue:

PROGETTO PER RESTAURO E RECUPERO DELLE SERRE STORICHE DI VILLA OLMO - quadro economico a seguito di aggiudicazione lavori		IMPORTI	IMPEGNI
IMPORTO DEI LAVORI			
Importo lavori (base d'asta)		€ 1.439.738,59	
Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza		€ 23.505,99	
SCONTO OFFERTO 14,78% su 1.439.738,59		€ 212.793,36	
Importo scontato senza oneri per la sicurezza		€ 1.226.945,23	

IMPORTO CONTRATTUALE (OS compresi)		€ 1.250.451,22	Imp. 3061/2019 Imp. 3062/2019 Imp. 3063/2019 Imp. 2184/2022
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA (10%) sui lavori		€ 125.045,12	Imp. 3063/2019
Incentivo sui lavori (2%)		€ 29.264,89	Imp. 3063/2019
di cui	80% incentivo	€ 23.411,91	
	20% incentivo	€ 5.852,98	
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante _ Servizio diagnostica Società Palladio - iva compresa - DD. 2338/2021		€ 8.954,80	Imp. 3063/2019
Incentivo su servizio diagnostica _ DD. 2338/2021		€ 164,00	Imp. 3063/2019
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ 3.000,00	Imp. 3063/2019
Imprevisti (Art. 5, c. 2, All. I7) iva compresa		€ 74.200,68	Imp. 3063/2019
Accantonamenti per modifiche (Artt. 60 e 120, c. 1, lett. a))		€ 30.000,00	Imp. 3063/2019
Spese tecniche: incarico RTP Massarente (contributi ed IVA compresi) ad altri per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e deposito SCIA di prevenzione incendi DD.1054/2021		€ 207.118,66	Imp. 3063/2019
Incentivo su incarico progettazione DL , sicurezza e deposito Scia di prevenzione incendi (RTP Massarente e altri)		€ 4.517,43	Imp. 3063/2019
di cui	80% incentivo	€ 3.613,94	
	20% incentivo	903,49 €	
Spese tecniche per progetto definitivo oneri e iva compresi		€ 43.773,60	Imp. 478/2016
Spese tecniche per progetto da presentare a Fondazione Cariplo da parte di Camera di Commercio oneri e iva compresi		€ 25.371,36	
ulteriori spese tecniche e servizi (assistenza scavo archeologico, altri...) - Oneri ed IVA inclusi		€ 12.688,00	Imp. 3063/2019
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici - Oneri ed IVA inclusi		€ 38.064,00	Imp. 3063/2019

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione (Art. 2, c. 4), nonché per la verifica preventiva della progettazione (Art. 42)		€ 1.000,00	Imp. 3063/2019
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto (Art. 116, c. 11), nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto _		€ 10.000,00	Imp. 3063/2019
Contributo ANAC per procedura affidamento lavori		€ 660,00	Imp. 3063/2019
Contributo ANAC per incarico RTP Massarente e altri DD.1462/2021 già liquidato		€ 30,00	Imp. 3063/2019
Altri contributi		€ 170,00	Imp. 3063/2019
Spese per autorizzazioni, nulla osta, sopralluoghi e autorizzazioni VVf e altri		€ 598,50	Imp. 3063/2019
parere VVf. 401,50 (già liquidato)		€ 401,50	Imp. 3623/2017
Ribasso di aggiudicazione iva compresa		€ 234.072,70	Imp. 3063/2019
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 849.095,24	
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 2.099.546,46	

* di dare atto che l'intervento di cui trattasi di importo complessivo pari ad **€ 2.099.546,46** trova copertura finanziaria come segue:

frontalieri	avanzo 31 (imp.soggiorno)	avanzo 1 (mb)	avanzo	fond.Cariplo		OOUUM	
3061/2019	3062/2019	3063/2019	2184/2022	478/2016	Camera di Commercio	3623/2017	
326.820,00 €	200.000,00 €	653.180,00 €	850.000,00 €	€ 43.773,60	€ 25.371,36	401,50 €	2.099.546,46 €

Visti:

- il contratto rep. n. 3794_08.04.24, reg. Como 08.04.24 al n. 6515 serie1T;
- il verbale di consegna dei lavori datato 08/07/2024 e verificato l'effettivo inizio dei lavori, comunicato dal DL con peo del 23/07/2024;
- la richiesta di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, presentata dall'Operatore Economico aggiudicatario via pec avente prot. N. 84133 in data 07.05.2024, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 27 CSA;

- la Polizza fideiussoria n. 2024/13/6686120100 del 18/07/2024, conservata agli atti, e rilasciata da Italiana Assicurazioni. agenzia ADW ASCO sas di Beghi Mattia &C. acquisita con pec protocollo 134167 in data 22.07.2024 per l'importo della somma garantita in linea capitale di € 250.090,24 euro, maggiorata del tasso di interesse legale del 2.5%;

Ritenuto:

- di dare avvio alla procedura di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in favore dell'operatore economico aggiudicatario IMPREDIMA S.r.l. (C.F./P.IVA 01426090336– COD. FORNIT. 101419), per le lavorazioni svolte, di importo pari ad € 250.090,24, oltre all'aliquota IVA al 10% di € 25.009,02, per un totale complessivo di **€ 275.099,26**, già impegnati al capitolo 2050202/9480 "*Manutenzione straordinaria villa Olmo*", come segue:

- **€ 200.000,00** impegno n. 3062.1/2019 reimputato 2024 - finanziato con avanzo,
- **€ 75.099,26** impegno n. 3061.1/2029 reimputato 2024 – finanziato con fondi frontalieri,

previa emissione della fattura;

- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1;

Considerato che il presente atto di determinazione è assunto su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Piera Pappalardo, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Accertata, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità contributiva IMPREDIMA S.r.l. (C.F./P.IVA 01426090336– COD. FORNIT. 101419)

Vista la delibera di Consiglio comunale n.52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del Settore "9 – Opere Pubbliche";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportate quali parti integrali del presente dispositivo:

1. di dare avvio alla procedura di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in favore dell'operatore economico aggiudicatario IMPREDIMA S.r.l. (C.F./P.IVA 01426090336– COD. FORNIT. 101419), per le lavorazioni svolte, di € 250.090,24, oltre aliquota IVA al 10%, per un totale complessivo di **€ 275.099,26**;
2. di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento del suddetto importo, a seguito di verifica del permanere della regolarità contributiva e del ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al CU IWMUM1;
3. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 275.099,26** trova copertura al capitolo 2050202/9480 *“Manutenzione straordinaria villa Olmo”*, come segue:
 - **€ 200.000,00** impegno n. 3062.1/2019 reimputato 2024 - finanziato con avanzo,
 - **€ 75.099,26** impegno n. 3061.1/2029 reimputato 2024 – finanziato con fondi frontalieri;
4. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale;ⁱ

Il Direttore

Arch. Luca Noseda

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

ⁱ Allegati: Proposta RUP



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*