



Comune di Como Palazzo Natta

Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: "Casa della cultura"
CUP: J12B24002310004

Progettazione in un'unica fase
INTERVENTO SU SERRAMENTI E SUPERFICI DI PREGIO
CIG: A066F1CDA6

Soggetti incaricati

Progetto di restauro architettonico

Capogruppo **Architetto Roberto Segattini**
Via de Cristoforis 2
22100 - COMO
Collaboratori: Arch. Elisabetta Bonini

Restauro architettonico

Architetto Angelica Santoro
via Federico Confalonieri n. 5
28034 - NOVA MILANESE (MB)

Strutture

Ingegnere Edoardo Oliviero Radaelli
(JURINA e RADAELLI Studio Associato)
Via padre Reginaldo Giuliani n. 10
20900 - MONZA (MB)

Progetto impianti antincendio

Ingegnere Cristiano Pusterla
via don Guanella n. 14
22100 - COMO (CO)

Progetto impianti elettrici ed illuminotecnici

Per. Ind. Dario Colzani
via Stelvio n. 5
22040 - BRENNIA (CO)

RUP Arch. Piera Pappalardo
timbro e firma

Oggetto

Libretto delle misure
AQ4CA12

luglio 2025

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Conservazione e valorizzazione di Palazzo Natta: "Casa della cultura"

COMMITTENTE: Comune di Como

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
1 NC.10.200.0 050.a 23/07/2025	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 25 m nolo per lavorazioni su busti esterni		10,00			10,00		
	SOMMANO giorno					10,00		
2 NC.10.350.0 010.a 23/07/2025	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio corte rustica - quinta		12,00		5,000	60,00		
	SOMMANO m²					60,00		
3 NC.10.350.0 035.a 23/07/2025	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio corte rustica - quinta		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00		
4 NC.10.350.0 040.a 23/07/2025	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio corte rustica - quinta		12,00	1,200	3,000	43,20		
	SOMMANO m²					43,20		
5 NC.10.400.0 030.a 23/07/2025	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno per lavorazioni in locale T05 per lavorazioni in locale T15 per lavorazioni in locale T16 per lavorazioni in locale P08 per lavorazioni in locale P10 per lavorazioni in locale P21					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO giorno					7,00		
6 NC.10.400.0 030.b 23/07/2025	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo per lavorazioni in locale T05 per lavorazioni in locale T15 per lavorazioni in locale T16 per lavorazioni in locale P08 per lavorazioni in locale P10 per lavorazioni in locale P21					8,00 9,00 9,00 5,00 14,00 5,00		
	SOMMANO giorno					50,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
7 1C.25.100.01 10 12/07/2023	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse. nr. 11 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 11 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	11,00 11,00	2,40 6,40		1,200 1,200	31,68 84,48		
	SOMMANO m²					116,16		
8 1C.25.100.01 20 12/07/2023	Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti (polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne, pennelli. nr. 11 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 11 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	11,00 11,00	2,40 6,40		1,200 1,200	31,68 84,48		
	SOMMANO m²					116,16		
9 1C.25.300.02 40.a 06/03/2024	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie nr. 11 busti - considerato il 20% della superficie	11,00	2,40		0,200	5,28		
	SOMMANO m²					5,28		
10 1C.25.100.07 10.a 12/07/2023	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure nr. 11 busti - considerato il 50% nr. 11 timpani - considerato il 50%	11,00 11,00	4,60 8,00		0,500 0,500	25,30 44,00		
	SOMMANO m					69,30		
11 1C.25.100.07 10.b 12/07/2023	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici nr. 11 busti - considerato il 20%	11,00	2,40		0,200	5,28		
	SOMMANO m²					5,28		
12 1C.25.300.06 20.b 12/07/2023	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie nr. 11 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 11 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	11,00 11,00	2,40 6,40		1,200 1,200	31,68 84,48		
	SOMMANO m²					116,16		
13 1C.25.100.03 50 12/07/2023	Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici mediante biocida applicato a pennello, al termine del restauro. nr. 11 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 11 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	11,00 11,00	2,40 6,40		1,200 1,200	31,68 84,48		
	SOMMANO m²					116,16		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
14 1C.25.200.05 30.d 12/07/2023	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentare il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - con polisilossano, a pennello nr. 11 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 11 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	11,00 11,00	2,40 6,40		1,200 1,200	31,68 84,48		
	SOMMANO m²					116,16		
15 1C.01.090.00 20.a 06/03/2024	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. scrostamento intonaco esistente					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
16 1C.25.200.02 30.a 18/03/2024	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione) su muratura in corrispondenza dell'intonaco rimosso					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
17 1C.25.200.02 30.b 18/03/2024	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di applicazione) su muratura in corrispondenza dell'intonaco rimosso					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
18 1C.07.740.00 10 06/03/2024	Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni. nuovo intonaco					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
19 1C.24.140.00 10.d 06/03/2024	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due mani) su nuovo intonaco					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
20 1C.25.300.06	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
20.b 06/03/2024	dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie per uniformare nuovo intonaco					5,00		
	SOMMANO m ²					5,00		
21 1C.25.100.01 10 12/07/2023	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse. nr. 9 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 9 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	9,00 9,00	2,40 6,40		1,200 1,200	25,92 69,12		
	SOMMANO m ²					95,04		
22 1C.25.100.01 20 12/07/2023	Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti (polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne, pennelli. nr. 9 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 9 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	9,00 9,00	2,40 6,40		1,200 1,200	25,92 69,12		
	SOMMANO m ²					95,04		
23 1C.25.300.02 40.a 06/03/2024	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie nr. 9 busti - considerato il 20% della superficie nr. 9 timpani - considerato il 20% della superficie	9,00 9,00	2,40 6,40		0,200 0,200	4,32 11,52		
	SOMMANO m ²					15,84		
24 1C.25.100.07 10.a 12/07/2023	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure nr. 9 busti - considerato il 50% nr. 9 timpani - considerato il 50%	9,00 9,00	4,60 8,00		0,500 0,500	20,70 36,00		
	SOMMANO m					56,70		
25 1C.25.100.07 10.b 12/07/2023	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici nr. 9 busti - considerato il 20% nr. 9 timpani - considerato il 20% della superficie	9,00 9,00	2,40 6,40		0,200 0,200	4,32 11,52		
	SOMMANO m ²					15,84		
26 1C.25.300.06 20.b 12/07/2023	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie nr. 9 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 9 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	9,00 9,00	2,40 6,40		1,200 1,200	25,92 69,12		
	SOMMANO m ²					95,04		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
27 1C.25.100.03 50 12/07/2023	Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici mediante biocida applicato a pennello, al termine del restauro. nr. 9 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 9 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	9,00 9,00	2,40 6,40		1,200 1,200	25,92 69,12		
	SOMMANO m ²					95,04		
28 1C.25.200.05 30.d 12/07/2023	Protezione superficiale di paramenti murari per rallentare il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata: - con polisilossano, a pennello nr. 9 busti - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo nr. 9 timpani - maggiorazione 1.2 per conformazione rilievo	9,00 9,00	2,40 6,40		1,200 1,200	25,92 69,12		
	SOMMANO m ²					95,04		
29 1C.01.090.00 20.a 06/03/2024	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. scrostamento intonaco esistente					20,00		
	SOMMANO m ²					20,00		
30 1C.25.200.02 30.a 18/03/2024	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione) su muratura in corrispondenza dell'intonaco rimosso					20,00		
	SOMMANO m ²					20,00		
31 1C.25.200.02 30.b 18/03/2024	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di applicazione) su muratura in corrispondenza dell'intonaco rimosso					20,00		
	SOMMANO m ²					20,00		
32 1C.25.100.03 40 18/03/2024	Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe. rimozione attacchi biologici					5,00		
	SOMMANO m ²					5,00		
33 1C.25.100.07 10.b 18/03/2024	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici ripristino cornice ingresso locale T15					2,00		
	SOMMANO m ²					2,00		
34	Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
1C.07.740.00 10 06/03/2024	risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni. nuovo intonaco					20,00		
	SOMMANO m²					20,00		
35 DEI - 055042 18/03/2024	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello ritocco cromatico applicato a tutta la corte nobile					41,40		
	SOMMANO m2					41,40		
36 1C.25.200.03 10.a 24/07/2025	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente dipinto finto marmo					8,00		
	SOMMANO m²					8,00		
37 1C.25.300.02 30.b 24/07/2025	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 30% della superficie dipinto finto marmo - calcolato al 10%	8,00			0,100	0,80		
	SOMMANO m²					0,80		
38 DEI - 045029 .a 24/07/2025	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe dipinto finto marmo - calcolato al 20%	80,00			0,200	16,00		
	SOMMANO dm2					16,00		
39 1C.25.300.05 10.b 24/07/2025	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della superficie stuccatura lacune - calcolata al 15%	41,40			0,150	6,21		
	SOMMANO m²					6,21		
40 1C.25.300.06 20.b	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
24/07/2025	ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie					41,40		
	SOMMANO m²					41,40		
41 1C.24.710.00 10.b 20/03/2024	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci. raschiatura pellicole pittoriche quinta corte rustica	12,00			5,500	66,00		
	SOMMANO m²					66,00		
42 1C.24.100.00 20.c 20/03/2024	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati quinta corte rustica	12,00			5,500	66,00		
	SOMMANO m²					66,00		
43 1C.24.140.00 10.d 20/03/2024	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due mani) quinta corte rustica	3,60			5,500	19,80		
	SOMMANO m²					19,80		
44 1C.25.300.06 20.b 20/03/2024	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie quinta corte rustica	3,60			5,500	19,80		
	SOMMANO m²					19,80		
45 MA.00.070.0 005 08/04/2024	Restauratore di Beni Culturali Opere aggiuntive relative a operazioni di restauro in economia difficilmente quantificabili diversamente - opere da restauratore su intonaci corte rustica					12,00		
	SOMMANO ora					12,00		
46 1C.25.200.01 10 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. porzione di intonaci a parete					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
47 1C.25.200.02 20	Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie attraverso accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne; compresi gli							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
31/05/2023	oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico ed alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario porzione di intonaci a parete					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
48 1C.25.200.03 10.a 31/05/2023	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente porzione di intonaci a parete					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
49 1C.25.200.02 30.b 31/05/2023	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di applicazione) porzione di intonaci a parete					5,00		
	SOMMANO m²					5,00		
50 1C.25.300.02 30.b 31/05/2023	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 30% della superficie porzione di intonaci a parete - considerato il 30%	5,00			0,300	1,50		
	SOMMANO m²					1,50		
51 1C.25.300.05 10.b 31/05/2023	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della superficie porzione di intonaci a parete - considerato il 70%	5,00			0,700	3,50		
	SOMMANO m²					3,50		
52 1C.25.200.05 20 31/05/2023	Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi formati nel tono generale del paramento murario e delle integrazioni, da eseguirsi attraverso velature con acqua di calce pigmentata; operazione da valutare sulla superficie effettivamente trattata porzione di intonaci a parete					2,50		
	SOMMANO m²					2,50		
53 1C.25.200.01 10 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. zoccolatura scala		10,00	1,000		10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					10,00		
	SOMMANO m ²					10,00		
54 DEI - 045029 .a 31/05/2023	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe zoccolatura scala - considerato per il 5%	100,00	10,00	1,000	0,050	50,00		
	SOMMANO dm2					50,00		
55 1C.25.200.02 25.a 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione zoccolatura scala		10,00	1,000		10,00		
	SOMMANO m ²					10,00		
56 1C.25.200.02 30.b 31/05/2023	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di applicazione) zoccolatura scala - calcolato il 80%		10,00	1,000	0,800	8,00		
	SOMMANO m ²					8,00		
57 1C.25.300.02 30.a 31/05/2023	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie zoccolatura scala - calcolato il 30%		10,00	1,000	0,300	3,00		
	SOMMANO m ²					3,00		
58 1C.25.300.02 50.a 31/05/2023	Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie zoccolatura scala - calcolato il 20%		10,00	1,000	0,200	2,00		
	SOMMANO m ²					2,00		
59 1C.25.200.03 10.a 31/05/2023	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente zoccolatura scala - calcolato il 15%		10,00	1,000	0,150	1,50		
	A R I P O R T A R E					1,50		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,50		
	SOMMANO m²					1,50		
60 1C.25.200.04 40.b 31/05/2023	Risarcitura di lacune su paramento murario da eseguirsi attraverso ricostruzione della parte mancante con malta, compresi lo strato di profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: - con stilatura ad imitazione della tessitura originaria zoccolatura scala - calcolato il 15%		10,00	1,000	0,150	1,50		
	SOMMANO m²					1,50		
61 1C.25.300.05 10.b 24/07/2025	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30% della superficie zoccolatura scala	10,00	1,00	0,200		2,00		
	SOMMANO m²					2,00		
62 DEI - 055042 24/07/2025	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO m2					10,00		
63 1C.25.200.01 10 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. sala di diana - nr. 10 tondi allegorici	10,00	1,00	0,700		7,00		
	SOMMANO m²					7,00		
64 DEI - 045029 .a 31/05/2023	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe sala di diana - nr. 10 tondi allegorici - considerato il 20%	100,00	7,00		0,200	140,00		
	SOMMANO dm2					140,00		
65 1C.25.200.02 30.b 31/05/2023	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di applicazione) sala di diana - nr. 10 tondi allegorici - considerato il 20%	10,00	1,00	0,700	0,200	1,40		
	SOMMANO m²					1,40		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
66 1C.25.300.02 50.a 31/05/2023	Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie sala di diana - nr. 10 tondi allegorici - considerato il 20%	10,00	1,00	0,700	0,200	1,40		
	SOMMANO m ²					1,40		
67 1C.25.200.03 10.a 31/05/2023	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente sala di diana - nr. 10 tondi allegorici - considerato il 20%	10,00	1,00	0,700	0,200	1,40		
	SOMMANO m ²					1,40		
68 1C.25.300.05 10.a 31/05/2023	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie sala di diana - nr. 10 tondi allegorici - considerato il 30%	10,00	1,00	0,700	0,300	2,10		
	SOMMANO m ²					2,10		
69 DEI - 055042 24/07/2025	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello sala di diana - nr. 10 tondi allegorici	10,00	1,00	0,700		7,00		
	SOMMANO m ²					7,00		
70 1C.08.450.00 10.a 20/03/2024	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3 mm telo di protezione su pavimentazione esistente					55,00		
	SOMMANO m ²					55,00		
71 1U.07.080.00 70.b 20/03/2024	Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica, realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m ² ; inclusa assistenza muraria; tipo: - 800 gr/m ² telo di protezione su pavimentazione esistente					55,00		
	SOMMANO m ²					55,00		
72 DEI - 095038 12/07/2023	Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particolato atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori soffitto ligneo a cassette					55,00		
	SOMMANO m ²					55,00		
73 DEI - 095034	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
.a 12/07/2023	parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni soffitto ligneo a cassettoni - stimato 30% perimetrale					10,00		
	SOMMANO m					10,00		
74 DEI - 095074 12/07/2023	Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva soffitto ligneo a cassettoni					100,00		
	SOMMANO dm2					100,00		
75 DEI - 095035 .b 12/07/2023	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle colonie soffitto ligneo a cassettoni					55,00		
	SOMMANO m2					55,00		
76 1C.25.200.01 10 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. fregio a dedurre tondi in intonaco decorato		30,00	1,000		30,00	7,00	
	Sommano positivi e negativi m²					30,00	7,00	
	SOMMANO m²					23,00		
77 DEI - 045029 .a 31/05/2023	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe fregio - considerato il 5%	100,00	23,00	1,000	0,050	115,00		
	SOMMANO dm2					115,00		
78 1C.25.200.02 30.a 31/05/2023	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione) fregio - considerato il 20% a dedurre tondi in intonaco decorato	7,00	30,00	1,000	0,200 0,200	6,00	1,40	
	Sommano positivi e negativi m²					6,00	1,40	
	SOMMANO m²					4,60		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
79 1C.25.300.02 50.a 31/05/2023	Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie fregio - considerato il 15% a dedurre tondi in intonaco decorato	7,00	30,00	1,000	0,150 0,150	4,50	1,05	
	Sommano positivi e negativi m ²					4,50	1,05	
	SOMMANO m ²					3,45		
80 1C.25.200.03 10.a 31/05/2023	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente fregio - condiserato il 15% a dedurre tondi in intonaco decorato	7,00	30,00	1,000	0,150 0,150	4,50	1,05	
	Sommano positivi e negativi m ²					4,50	1,05	
	SOMMANO m ²					3,45		
81 1C.25.300.05 10.a 31/05/2023	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie fregio - considerato il 15% a dedurre tondi in intonaco decorato	7,00	30,00	1,000	0,150 0,150	4,50	1,05	
	Sommano positivi e negativi m ²					4,50	1,05	
	SOMMANO m ²					3,45		
82 1C.25.300.06 20.b 31/05/2023	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie fregio a dedurre tondi in intonaco decorato		30,00	1,000		30,00	7,00	
	Sommano positivi e negativi m ²					30,00	7,00	
	SOMMANO m ²					23,00		
83 1C.25.200.01 10 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. sala di sansone - nr. 6 tondi allegorici	6,00	1,00	0,700		4,20		
	SOMMANO m ²					4,20		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
84 DEI - 045029 .a 31/05/2023	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe sala di sansone - nr. 6 tondi allegorici - considerato il 25%	100,00	4,20		0,250	105,00		
	SOMMANO dm2					105,00		
85 1C.25.200.02 30.b 31/05/2023	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di applicazione) sala di sansone - nr. 6 tondi allegorici - considerato il 25%	6,00	1,00	0,700	0,250	1,05		
	SOMMANO m²					1,05		
86 1C.25.300.02 50.a 31/05/2023	Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie sala di sansone - nr. 6 tondi allegorici - considerato il 20% - ripetuto per infiltrazioni	12,00	1,00	0,700	0,200	1,68		
	SOMMANO m²					1,68		
87 1C.25.200.03 10.a 31/05/2023	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente sala di sansone - nr. 6 tondi allegorici - considerato il 40%	6,00	1,00	0,700	0,400	1,68		
	SOMMANO m²					1,68		
88 1C.25.300.05 10.a 31/05/2023	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie sala di sansone - nr. 6 tondi allegorici - considerato il 40%	11,00	1,00	0,700	0,400	3,08		
	SOMMANO m²					3,08		
89 1C.25.300.06 20.b 31/05/2023	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie sala di sansone - nr. 6 tondi allegorici	6,00	1,00	0,700		4,20		
	SOMMANO m²					4,20		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
90 1C.08.450.00 10.c 20/03/2024	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 mm telo di protezione su pavimentazione esistente SOMMANO m²					20,00		
						20,00		
91 1U.07.080.00 70.b 20/03/2024	Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza muraria; tipo: - 800 gr/m² telo di protezione su pavimentazione esistente SOMMANO m²					20,00		
						20,00		
92 DEI - 095038 12/07/2023	Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particolato atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori soffitto ligneo a cassette SOMMANO m2					20,28		
						20,28		
93 DEI - 095034 .a 12/07/2023	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni soffitto ligneo a cassette - stimato 30% perimetrale SOMMANO m					6,00		
						6,00		
94 DEI - 095074 12/07/2023	Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva soffitto ligneo a cassette SOMMANO dm2					100,00		
						100,00		
95 DEI - 095035 .b 12/07/2023	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle colonie soffitto ligneo a cassette SOMMANO m2					20,28		
						20,28		
96 1C.25.200.01 10 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. fregio a dedurre tondi in intonaco decorato Sommano positivi e negativi m²		19,00	1,000		19,00	4,20	
						19,00	4,20	
	A R I P O R T A R E					14,80		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					14,80		
	SOMMANO m²					14,80		
97 DEI - 045029 .a 31/05/2023	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe fregio - considerato il 10%	100,00	14,80		0,100	148,00		
	SOMMANO dm2					148,00		
98 1C.25.200.02 30.a 31/05/2023	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione) fregio - consierato il 50% a dedurre tondi in intonaco decorato	4,20	19,00	1,000	0,500 0,500	9,50	2,10	
	Sommano positivi e negativi m²					9,50	2,10	
	SOMMANO m²					7,40		
99 1C.25.300.02 50.a 31/05/2023	Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie fregio - considerato il 20% a dedurre tondi in intonaco decorato	4,20	19,00	1,000	0,200 0,200	3,80	0,84	
	Sommano positivi e negativi m²					3,80	0,84	
	SOMMANO m²					2,96		
100 1C.25.200.03 10.a 31/05/2023	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente fregio - consierato il 20% a dedurre tondi in intonaco decorato	4,20	19,00	1,000	0,200 0,200	3,80	0,84	
	Sommano positivi e negativi m²					3,80	0,84	
	SOMMANO m²					2,96		
101 1C.25.300.05 10.a 31/05/2023	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie fregio - considerato il 20% a dedurre tondi in intonaco decorato	4,20	19,00	1,000	0,200 0,200	3,80	0,84	
	Sommano positivi e negativi m²					3,80	0,84	
	A R I P O R T A R E					2,96		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					2,96		
	SOMMANO m ²					2,96		
102 1C.25.300.06 20.b 31/05/2023	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie fregio a dedurre tondi in intonaco decorato		19,00	1,000		19,00	4,20	
	Sommano positivi e negativi m ²					19,00	4,20	
	SOMMANO m ²					14,80		
103 1C.08.450.00 10.c 20/03/2024	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore 5 mm telo di protezione su pavimentazione esistente					30,00		
	SOMMANO m ²					30,00		
104 1U.07.080.00 70.b 20/03/2024	Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m ² ; inclusa assistenza muraria; tipo: - 800 gr/m ² telo di protezione su pavimentazione esistente					30,00		
	SOMMANO m ²					30,00		
105 DEI - 095038 12/07/2023	Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori soffitto ligneo a cassette					30,15		
	SOMMANO m ²					30,15		
106 DEI - 095034 .a 12/07/2023	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni soffitto ligneo a cassette - considerato il 30% del perimetrale					10,00		
	SOMMANO m					10,00		
107 DEI - 095074 12/07/2023	Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva soffitto ligneo a cassette					200,00		
	SOMMANO dm ²					200,00		
108 DEI - 095035 .b 12/07/2023	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: applicazione di biocida a spruzzo e							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	rimozione meccanica delle colonie soffitto ligneo a cassettoni					30,15		
	SOMMANO m2					30,15		
109 1C.25.200.01 10 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. porzioni intonacate sottofinestre					2,00		
	SOMMANO m²					2,00		
110 1C.25.200.02 25.a 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione porzioni intonacate sottofinestre					2,00		
	SOMMANO m²					2,00		
111 1C.25.300.06 20.b 31/05/2023	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie porzioni intonacate sottofinestre					2,00		
	SOMMANO m²					2,00		
112 1C.08.450.00 10.a 20/03/2024	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3 mm telo di protezione su pavimentazione esistente					84,00		
	SOMMANO m²					84,00		
113 1U.07.080.00 70.b 20/03/2024	Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza muraria; tipo: - 800 gr/m² telo di protezione su pavimentazione esistente					84,00		
	SOMMANO m²					84,00		
114 DEI - 095038 12/07/2023	Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori soffitto ligneo a cassettoni					83,60		
	SOMMANO m2					83,60		
115 DEI - 095034 .a	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
12/07/2023	superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni soffitto ligneo a cassettoni - considerato il 50% del perimetro					20,00		
	SOMMANO m					20,00		
116 DEI - 095064 .a 12/07/2023	Reintegrazione plastica in mancanza di parti strutturali di polittici o cornici non ripristinabili attraverso le operazioni di risanamento del legno di supporto: in stucco soffitto ligneo a cassettoni					20,00		
	SOMMANO dm2					20,00		
117 DEI - 095074 12/07/2023	Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva soffitto ligneo a cassettoni					360,00		
	SOMMANO dm2					360,00		
118 DEI - 095035 .b 12/07/2023	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle colonie soffitto ligneo a cassettoni					83,60		
	SOMMANO m2					83,60		
119 NP 001 05/06/2023	Rimozione dalla collocazione originaria, inclusi gli eventuali oneri relativi alla eliminazione di elementi di vincolo o di parti che impediscano la rimozione del manufatto ed esclusi quelli inerenti ad altre movimentazioni (DEI 95007). Compreso l'impiego di trabattelli e successivo rimontaggio a seguito di restauro. nr. 3 tele dipinte					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
120 NC.10.400.0 030.a 05/06/2023	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno per le lavorazioni da effettuare sulle tele neutre					1,00		
	SOMMANO giorno					1,00		
121 NC.10.400.0 030.b 05/06/2023	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo per le lavorazioni da effettuare sulle tele neutre - successivi 2 gg					2,00		
	SOMMANO giorni					2,00		
122 DEI - 085056 31/05/2023	Rimozione di depositi incoerenti, come polveri, particellato atmosferico, con pennellesse e piccoli aspiratori nr. 3 tele dipinte	3,10	3,00			9,30		
	A R I P O R T A R E					9,30		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					9,30		
	nr. 5 tele neutre	3,10	5,00			15,50		
	SOMMANO m2					24,80		
123 DEI - 085043 .b 31/05/2023	Trattamento biocida della tela di supporto e/o telaio o altri elementi lignei per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di microrganismi e organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed alla eventuale schermatura semplice temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida: disinfezione attacchi da parte di microrganismi, nebulizzazione di biocida e rimozione meccanica delle colonie	3,10	3,00			9,30		
	nr. 3 tele dipinte					9,30		
	SOMMANO m2							
124 DEI - 045089 .b 31/05/2023	Revisione vecchi interventi di reintegrazione storicizzati da eseguirsi con acquarelli, gessetti e tempere: su dipinti policromi	3,10	3,00			9,30		
	nr. 3 tele dipinte	3,10	5,00		0,050	0,78		
	nr. 5 tele neutre - considerato il 5%					10,08		
	SOMMANO m2							
125 1C.08.450.00 10.a 20/03/2024	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3 mm					21,00		
	telo di protezione su pavimentazione esistente					21,00		
	SOMMANO m²							
126 1U.07.080.00 70.b 20/03/2024	Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza muraria; tipo: - 800 gr/m²					21,00		
	telo di protezione su pavimentazione esistente					21,00		
	SOMMANO m²							
127 1C.25.200.01 10 31/05/2023	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.		7,60	1,000		7,60		
	studiolo					7,60		
	SOMMANO m²							
128 DEI - 045029 .a 31/05/2023	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione (preconsolidamento) della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere ad olio su muro, con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a pennello con carta giapponese o con siringhe	100,00	7,60	1,000	0,200	152,00		
	studiolo - considerato il 20%					152,00		
	SOMMANO dm2							
129 1C.25.200.02 30.b 31/05/2023	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	applicazione) studiolo - considerato il 20%		7,60	1,000	0,200	1,52		
	SOMMANO m ²					1,52		
130 1C.25.300.02 50.a 31/05/2023	Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, assenza di sali, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie studiolo - calcolato il 20%		7,60	1,000	0,200	1,52		
	SOMMANO m ²					1,52		
131 1C.25.200.03 10.a 31/05/2023	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente coerente studiolo - considerato il 15%		7,60	1,000	0,150	1,14		
	SOMMANO m ²					1,14		
132 1C.25.300.05 10.a 31/05/2023	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie studiolo - calcolato il 15%		7,60	1,000	0,150	1,14		
	SOMMANO m ²					1,14		
133 DEI - 055042 31/05/2023	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a bas e di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello studiolo		7,60	1,000		7,60		
	SOMMANO m2					7,60		
134 1C.08.450.00 10.a 20/03/2024	Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3 mm telo di protezione su pavimentazione esistente					3,60		
	SOMMANO m ²					3,60		
135 1U.07.080.00 70.b 20/03/2024	Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m ² ; inclusa assistenza muraria; tipo: - 800 gr/m ² telo di protezione su pavimentazione esistente					3,60		
	SOMMANO m ²					3,60		
136 DEI - 095038 12/07/2023	Rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri, particellato atmosferico) con pennellesse e piccoli aspiratori soffitto ligneo a cassette					3,60		
	A R I P O R T A R E					3,60		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					3,60		
	SOMMANO m2					3,60		
137 DEI - 095034 .a 12/07/2023	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni soffitto ligneo a cassettoni					7,60		
	SOMMANO m					7,60		
138 DEI - 095074 12/07/2023	Riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con colori ad acquarello o a vernice, da valutare sulla superficie effettiva soffitto ligneo a cassettoni	3,60	0,02		100,000	7,20		
	SOMMANO dm2					7,20		
139 DEI - 095035 .b 12/07/2023	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al confezionamento della pellicola pittorica, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: applicazione di biocida a spruzzo e rimozione meccanica delle colonie soffitto ligneo a cassettoni					3,60		
	SOMMANO m2					3,60		
140 1C.24.710.00 10.b 20/03/2024	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci. porzione d'angolo T05 porzione bassa T02 - T03	7,00 15,50			6,300 1,000	44,10 15,50		
	SOMMANO m²					59,60		
141 1C.07.740.00 10 20/03/2024	Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni. nuovo intonaco su volta nuovo intonaco porzione bassa T02 - T03					5,00 2,00		
	SOMMANO m²					7,00		
142 1C.24.100.00 20.c 20/03/2024	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati porzione d'angolo T05 porzione bassa T02 - T03	7,00 15,50			6,300 1,000	44,10 15,50		
	SOMMANO m²					59,60		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
143 1C.24.140.00 10.d 20/03/2024	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due mani) porzione d'angolo T05 porzione bassa T02 - T03	7,00 15,50	0,50 0,50		6,300 1,000	22,05 7,75		
	SOMMANO m²					29,80		
144 1C.25.300.06 20.b 20/03/2024	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie porzione d'angolo T05 porzione bassa T02 - T03	7,00 15,50	0,50 0,50		6,300 1,000	22,05 7,75		
	SOMMANO m²					29,80		
145 1C.01.090.00 20.a 18/03/2024	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. rimozione intonaco fino h 150 da terra	4,00			1,500	6,00		
	SOMMANO m²					6,00		
146 1C.25.200.02 30.a 18/03/2024	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in moderata quantità (un ciclo di applicazione) su muratura fino h 150 da terra	4,00			1,500	6,00		
	SOMMANO m²					6,00		
147 1C.25.200.02 30.b 18/03/2024	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario : - in media quantità (più cicli di applicazione) su muratura fino h 150 da terra	4,00			1,500	6,00		
	SOMMANO m²					6,00		
148 1C.07.740.00 10 18/03/2024	Intonaco deumidificante da restauro su murature umide soggette a risalita capillare, eseguito con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale, inerti minerali leggeri e additivi a bassissima emissione di sostanza organiche volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni. nuovo intonaco fino h 150 da terra	4,00			1,500	6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					6,00		
	SOMMANO m²					6,00		
149 1C.01.090.00 10.c 20/03/2024	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:- in locali con altezza oltre 4,00 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccoli suppellettili presenti verifica stabilità intonaci	20,00			3,000	60,00		
	SOMMANO m²					60,00		
150 1C.24.710.00 10.b 20/03/2024	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci. raschiatura pellicole pittoriche	20,00			3,000	60,00		
	SOMMANO m²					60,00		
151 1C.24.100.00 20.c 20/03/2024	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer ai silicati trattamento superfici	10,00			3,000	30,00		
	SOMMANO m²					30,00		
152 1C.24.120.00 10.b 18/03/2024	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con pittura minerale a base di grassello di calce pitturazione intero locale	10,00			3,800	38,00		
	SOMMANO m²					38,00		
153 1C.25.300.06 20.b 18/03/2024	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - accordature totali della superficie velatura	10,00			3,800	38,00		
	SOMMANO m²					38,00		
	Data, 28/10/2025							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							