Palazzo Cernezzi_ Cronoprogramma_ dicembre 2024	2024		2025												2026											
	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1 ° LOTTO - Manutenzione Straordinaria: Consolidamento strutturale accesso carraio, Consolidamento strutturale scalone storico, Interventi diversi di manutenzione straordinaria																										
Progettazione																										
Affidamento																										
Elaborazione progetto PFTE																										
Approvazione progetto, conferenza dei servizi, acquisizione pareri e nulla osta																										
esecutivo																										
Affidamento																										
Esecuzione lavori																										
Esecuzione lavori																										
Collaudo																										
Attività di collaudo																										
2 ° LOTTO - Manutenzione Straordinaria: Impianti elettrici, impianti di terra, EVAC, IRAI																										
Progettazione																										
Elaborazione progetto																										
Approvazione progetto, conferenza dei servizi, acquisizione pareri e nulla osta																										
Affidamento																										
Esecuzione lavori																										
Esecuzione lavori																										
Collaudo																										
Attività di collaudo																										