ALLEGATO 1	2024		2025												2026		
Piazzetta della Tessitrice_ Cronoprogramma_ Novembre 2024	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo
DIP																	
Aggiornamento e approvazione Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	DIP																
Incarico CSP																	
PFTE																	
Analisi stato di fatto ed elaborazione progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)																	
Approvazione progetto, conferenza dei servizi, acquisizione pareri e nulla osta																	
Progetto esecutivo																	
Elaborazione progetto esecutivo																	
Approvazione progetto, conferenza dei servizi, acquisizione pareri e nulla osta																	
Affidamento																	
Esecuzione lavori																	
Esecuzione lavori																	
Collaudo																	
Attività di collaudo																	

Firmato digitalmente da

PIERA PAPPALARDO

C = IT